




**Estado de Situación
Ejecución Presupuestaria FNDR
Región de Los Lagos
ENERO 2024**




Marco FNDR - 02 al 31 Enero 2024



MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2024

MARCO PRESUPUESTARIO 2024	Número Documento	MONTO M\$
PRESUPUESTO INICIAL	21.640 18/12/2023	\$ 105.855.810
TOTAL		\$ 105.855.810

Eficiencia Presupuestaria FNDR - 02 al 31 Enero 2024 - %



Eficiencia Presupuestaria por Provincia

FNDR - 02 al 31 Enero 2024

	COSTO TOTAL		FNDR 2024 - PROGRAMA 02					
PROVINCIA	COSTO	%	INICIATIVAS	PAGOS AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2024	SALDO DICIEMBRE
OSORNO	86.616.144.061	18%	63	32.232.596.091	18.959.083.207	19%	0	18.959.083.207
LLANQUIHUE	136.297.314.650	28%	92	51.924.520.521	21.346.840.936	22%	0	21.346.840.936
CHILOE	109.550.316.807	23%	72	26.517.745.126	20.670.357.758	21%	0	20.670.357.758
PALENA	81.024.126.880	17%	31	29.486.031.224	9.859.813.199	10%	0	9.859.813.199
REGIONAL	32.583.546.000	7%		449.815.999	27.482.130.900	28%	0	27.482.130.900
TOTAL PRESUPUESTO 02 TERRITORIAL AÑO 2024					98.318.226.000	100%	0	98.318.226.000
PROGRAMAS	36.926.979.216	8%		17.194.054.962	7.537.584.000		0	7.537.584.000
TOTAL	482.998.427.614	100%	258	157.804.763.923	105.855.810.000		0	105.855.810.000

PRESUPUESTO FOMENTO AÑO 2024	AREA	COMPROMISO 2024	TOTAL PAGADO	% EFICIENCIA DE PAGOS
FOMENTO	SOCIAL	1.534.591.000	0	0%
	PRODUCTIVO	6.002.993.000	0	0%

Eficiencia Presupuestaria Provincia Osorno

Gasto FNDR - 02 al 31 Enero 2024

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2024			
		COSTO	%		COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2024	SALDO DICIEMBRE
PROV. OSORNO	8	11.903.328.000	9%	3.834.722.896	2.923.244.272	15%	0	2.923.244.272
OSORNO	23	86.616.144.061	65%	32.232.596.091	6.489.109.883	34%	0	6.489.109.883
PTO. OCTAY	7	2.600.330.465	2%	100.000.000	1.186.932.665	6%	0	1.186.932.665
PURRANQUE	8	8.850.653.000	7%	2.958.324.410	3.469.143.015	18%	0	3.469.143.015
PUYEHUE	6	10.106.713.000	8%	461.864.859	1.185.794.700	6%	0	1.185.794.700
RIO NEGRO	5	4.740.947.000	4%	418.601.823	1.924.444.633	10%	0	1.924.444.633
SAN JUAN DE LA COSTA	5	6.876.557.108	5%	766.129.575	1.218.498.372	6%	0	1.218.498.372
SAN PABLO	1	1.085.747.000	1%	0	561.915.666	3%	0	561.915.666
TOTAL	63	132.780.419.634	100%	40.772.239.654	18.959.083.207	100%	0	18.959.083.207

RESUMEN PROYECTOS

COMUNA	ARRASTRE	LICITACION	NUEVOS	TERMINADOS	SUMA
PROV. OSORNO	6	2	0	0	8
OSORNO	12	3	7	1	23
PUERTO OCTAY	1	3	3	0	7
PURRANQUE	5	2	1	0	8
PUYEHUE	1	4	1	0	6
RIO NEGRO	2	1	2	0	5
SAN JUAN DE LA COSTA	2	2	1	0	5
SAN PABLO	0	0	1	0	1
TOTAL PROV. OSORNO	29	17	16	1	63

Eficiencia Presupuestaria Provincia Llanquihue

Gasto FNDR - 02 al 31 Enero 2024

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2024			
		COSTO	%		COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2024	SALDO DICIEMBRE
P. MONTT	12	32.676.767.456	12%	12.047.765.440	6.958.002.632	33%	0	6.958.002.632
CALBUCO	6	20.373.030.546	8%	6.084.929.643	2.559.530.489	12%	0	2.559.530.489
COCHAMO	8	7.680.247.980	3%	711.011.049	812.119.591	4%	0	812.119.591
FRESIA	7	5.765.553.065	2%	831.561.385	574.725.627	3%	0	574.725.627
FRUTILLAR	9	10.529.464.323	4%	7.454.434.278	718.154.586	3%	0	718.154.586
LLANQUIHUE	2	136.297.314.650	51%	51.924.520.521	125.280.086	1%	0	125.280.086
LOS MUERMOS	14	9.678.267.023	4%	2.256.676.519	1.182.664.772	6%	0	1.182.664.772
MAULLIN	7	5.032.316.831	2%	1.221.637.744	691.009.806	3%	0	691.009.806
P.VARAS	12	13.818.849.909	5%	2.608.129.923	2.043.169.956	10%	0	2.043.169.956
PROV.LLANQUIHUE	15	26.914.860.853	10%	15.306.802.564	5.682.183.391	27%	0	5.682.183.391
TOTAL	92	268.766.672.636	100%	100.447.469.066	21.346.840.936	100%	0	21.346.840.936

RESUMEN PROYECTOS

COMUNA	ARRASTRE	LICITACION	NUEVOS	TERMINADOS	TOTAL
P. MONTT	6	3	3	0	12
CALBUCO	3	2	1	0	6
COCHAMO	3	2	3	0	8
FRESIA	2	0	5	0	7
FRUTILLAR	6	1	2	0	9
LLANQUIHUE	1	1	0	0	2
LOS MUERMOS	7	1	5	1	14
MAULLIN	2	1	4	0	7
P.VARAS	5	5	2	0	12
PROV.LLANQUIHUE	11	2	1	1	15
TOTAL PROV. LLANQUIHUE	46	18	26	2	92

Eficiencia Presupuestaria Provincia Chiloé

Gasto FNDR - 02 al 31 Enero 2024

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2024			
		COSTO	%		COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2024	SALDO DICIEMBRE
PROV. CHILOE	7	29.375.209.234	27%	11.731.499.618	6.611.876.029	32%	0	6.611.876.029
ANCUD	6	4.945.163.000	5%	1.927.486.323	1.462.748.005	7%	0	1.462.748.005
CASTRO	4	11.990.680.531	11%	536.927.572	1.265.972.959	6%	0	1.265.972.959
CHONCHI	12	11.480.890.250	10%	1.659.926.875	2.079.422.642	10%	0	2.079.422.642
CURACO DE VÉLEZ	7	5.307.322.090	5%	263.047.834	809.449.374	4%	0	809.449.374
DALCAHUE	9	8.955.306.034	8%	2.973.736.599	1.385.987.432	7%	0	1.385.987.432
PUQUELDON	3	4.930.483.000	5%	2.695.374.841	120.153.400	1%	0	120.153.400
QUEILEN	4	2.879.859.000	3%	1.045.300.291	1.018.728.709	5%	0	1.018.728.709
QUELLON	8	5.403.984.863	5%	2.246.525.836	1.654.966.381	8%	0	1.654.966.381
QUEMCHI	7	18.456.644.805	17%	1.437.189.337	1.466.286.024	7%	0	1.466.286.024
QUINCHAO	5	5.824.774.000	5%	730.000	2.794.766.803	14%	0	2.794.766.803
TOTAL	72	109.550.316.807	100%	26.517.745.126	20.670.357.758	100%	0	20.670.357.758

CANTIDAD PROYECTOS

COMUNA	ARRASTRE	LICITACION	NUEVOS	TERMINADOS	TOTAL
PROV. CHILOE	5	0	2	0	7
ANCUD	3	1	2	0	6
CASTRO	2	1	1	0	4
CHONCHI	6	2	4	0	12
CURACO DE VÉLEZ	1	4	2	0	7
DALCAHUE	4	1	4	0	9
PUQUELDON	2	0	1	0	3
QUEILEN	1	2	1	0	4
QUELLON	6	0	2	0	8
QUEMCHI	3	3	1	0	7
QUINCHAO	1	0	4	0	5
TOTAL PROV. CHILOE	34	14	24	0	72

Eficiencia Presupuestaria Provincia Palena

Gasto FNDR - 02 al 31 Enero 2024

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2024			
		COSTO	%		COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2024	SALDO DICIEMBRE
PROV. PALENA	9	63.312.771.000	40%	21.773.628.953	5.670.481.890	58%	0	5.670.481.890
CHAITEN	2	5.463.281.000	3%	1.149.344.500	244.350.003	2%	0	244.350.003
FUTALEUFU	7	6.526.906.501	4%	4.365.121.994	2.004.918.507	20%	0	2.004.918.507
HUALAIHUE	8	2.155.131.379	1%	858.793.580	701.479.899	7%	0	701.479.899
PALENA	5	81.024.126.880	51%	29.486.031.224	1.238.582.900	13%	0	1.238.582.900
TOTAL	31	158.482.216.760	100%	57.632.920.251	9.859.813.199	100%	0	9.859.813.199

CANTIDAD PROYECTOS

COMUNA	ARRASTRE	LICITACION	NUEVOS	TERMINADOS	TOTAL
PROV. PALENA	4	1	4	0	9
CHAITEN	1	0	1	0	2
FUTALEUFU	5	2	0	0	7
HUALAIHUE	3	2	3	0	8
PALENA	3	1	1	0	5
TOTAL PROV. PALENA	16	6	9	0	31



Eficiencia Presupuestaria Por Provisión

Gasto FNDR - 02 al 31 Enero 2024

		MARCO DECRETADO V/S COMPROMISO 2024 - PROGRAMA 02				COMPROMISO V/S PAGOS 2024 - PROGRAMA 02		
FONDO	PROGRAMA	MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	DIFERENCIA	COMPROMISO 2024	PAGOS 2024	SALDO A DICIEMBRE
LIBRE	LIBRE	73.471.696.000	63.062.486.403	59,57%	10.409.209.597	63.062.486.403	0	63.062.486.403
FAR	FONDO APOYO REGIONAL	17.309.611.000	19.702.534.194	18,61%	-2.392.923.194	19.702.534.194	0	19.702.534.194
PEDZE	PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS	0	4.593.043.949	4,34%	-4.593.043.949	4.593.043.949	0	4.593.043.949
TR	TERRITORIOS REZAGADOS	0	100.000.000	0,09%	-100.000.000	100.000.000	0	100.000.000
FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	7.281.226.000	7.281.226.000	6,88%	0	7.281.226.000	0	7.281.226.000
ENERGIZACION	ENERGIZACION	0	432.567.000	0,41%	-432.567.000	432.567.000	0	432.567.000
FRPD	FONDO REGIONAL PARA LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO	7.793.277.000	7.793.277.000	7,36%	0	7.793.277.000	0	7.793.277.000
PIRDT	INFRAESTRUCTURA RURAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL	0	295.386.741	0,28%	-295.386.741	295.386.741	0	295.386.741
SS	SANEAMIENTO SANITARIO	0	1.692.539.716	1,60%	-1.692.539.716	1.692.539.716	0	1.692.539.716
PVP	PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO	0	863.811.944	0,82%	-863.811.944	863.811.944	0	863.811.944
RSD	RESIDUOS SOLIDOS	0	38.937.053	0,04%	-38.937.053	38.937.053	0	38.937.053
TOTAL	TOTAL	105.855.810.000	105.855.810.000	100%	0	105.855.810.000	0	105.855.810.000



Eficiencia Presupuestaria Por Sector Gasto FNDR - 02 al 31 Enero 2024

PROGRAMA 02 - FNDR 2024								
SUBTITULO	COSTO	TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES	MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2024	SALDO DICIEMBRE	
22	Estudios e investigaciones	2.421.220.000	537.420.999	478.875.000	478.875.000	0,45%	0	478.875.000
24	Transferencias Corrientes	21.638.278.016	5.776.319.621	14.833.895.000	14.833.895.000	14,01%	0	14.833.895.000
29	Activos no Financieros	24.881.440.319	1.604.510.835	11.349.497.000	11.349.497.000	10,72%	0	11.349.497.000
31	Iniciativas de Inversión	373.240.462.289	138.468.777.127	55.249.188.000	55.249.188.000	52,19%	0	55.249.188.000
33	Transferencias de Capital	60.817.026.990	11.417.735.341	23.944.355.000	23.944.355.000	22,62%	0	23.944.355.000
		482.998.427.614	157.804.763.923	105.855.810.000	105.855.810.000	100%	0	105.855.810.000



Eficiencia Presupuestaria Por Sector

Gasto FNDR - 02 al 31 Enero 2024

SECTOR	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2024			
	COSTO	%		COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2024	SALDO DICIEMBRE
TRANSPORTE	110.894.224.222	22,96%	35.604.092.624	19.321.510.362	18%	0	19.321.510.362
SALUD	93.570.535.660	19,37%	31.398.129.880	18.331.503.959	17%	0	18.331.503.959
EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	75.400.873.634	15,61%	29.177.314.527	10.467.015.729	10%	0	10.467.015.729
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	52.635.554.801	10,90%	21.300.526.506	10.215.149.373	10%	0	10.215.149.373
RECURSOS HIDRICOS	33.390.250.505	6,91%	7.352.244.644	3.659.060.648	3%	0	3.659.060.648
MULTISECTORIAL	45.664.591.393	9,45%	10.823.155.670	25.914.582.948	24%	0	25.914.582.948
SEGURIDAD PUBLICA	18.570.835.113	3,84%	6.595.996.871	5.012.514.750	5%	0	5.012.514.750
DEPORTES	23.950.104.981	4,96%	7.344.037.307	2.656.128.868	3%	0	2.656.128.868
TURISMO Y COMERCIO	6.067.865.009	1,26%	4.270.243.374	1.285.188.190	1%	0	1.285.188.190
ENERGIA	12.117.845.000	2,51%	594.081.081	6.148.324.399	6%	0	6.148.324.399
PESCA	500.635.000	0,10%	375.476.000	125.159.000	0%	0	125.159.000
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	6.930.421.296	1,43%	2.969.465.439	2.647.846.894	3%	0	2.647.846.894
JUSTICIA	3.304.691.000	0,68%	0	71.824.881	0%	0	71.824.881
TOTAL	482.998.427.614	100%	157.804.763.923	105.855.810.000	100%	0	105.855.810.000

SUBT.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
						COMUNA DE OSORNO								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30043744	MEJORAMIENTO AVENIDA REPUBLICA, OSORNO.	6.997.839.365	6.707.839.365	0	290.000.000	0	RS	Obra Terminada - Pendiente de pago los valores proforma (RS 07/12/2023)	PAGO PROFORMA
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30070862	REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT, OSORNO.	8.641.456.396	5.657.190.512	0	500.000.000	2.484.265.884	RS	Convenio enviado a Firma Unidad Técnica (Arquitectura MOP) el 06/10/2023.	CONVENIO
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30134836	REPOSICION ESCUELA RURAL WALTERIO MEYER RUSCA, AGUA BUENA, OSORNO	3.273.309.284	3.247.539.733	0	25.769.551	0	RS	Obras Civiles terminadas - Ejecución Equipos y Equipamientos	EJECUCION
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40004690	MEJORAMIENTO INSTALACIONES ATLÉTICAS VILLA OLÍMPICA, OSORNO	1.127.041.000	916.166.012	0	210.874.988	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30463800	REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO	4.545.626.000	4.275.230.454	0	270.395.546	0	RE	Obras Civiles terminadas - Ejecución Equipos y Equipamientos/RE Equipos Equipamientos	EJECUCION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40008282	REPOSICION SEXTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE OSORNO	1.400.000.000	1.148.500.456	0	251.499.544	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30257472	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PICHIL, OSORNO	606.678.433	47.479.757	0	27.161.986	532.036.690	RS	Liquidada, En reevaluacion por parte del municipio.	PARA REEVALUAR
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40019026	REPOSICION DE VEREDAS SECTOR CENTRO NORTE, OSORNO	2.622.693.228	894.407.035	0	931.468.268	796.817.925	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	PVP	DISEÑO	40016735	RESTAURACION CENTRO CULTURAL SOFÍA HOTT, OSORNO	180.000.000	95.231.667	0	84.768.333	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	DISEÑO	40005715	MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL DEL CENTRO DE OSORNO CON EL SECTOR FRANCKE, OSORNO	511.250.000	257.049.469	0	254.200.531	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40015398	MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL POBLACIÓN CARLOS CONDELL, OSORNO	622.714.000	209.097.875	0	48.832.816	364.783.309	RS	Liquidada, Se esta tramitando EP de liquidacion para pago a trabajadores.	LIQUIDADA
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40027468	MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO, OSORNO	454.283.390	0	0	404.283.390	50.000.000	RS	Licitación cerrada, en aclaración de ofertas	LICITACION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40032254	MEJORAMIENTO PLAZA OSORNO LA MAYOR, OSORNO	1.581.965.000	0	0	363.969.500	1.217.995.500	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40036922	CONSERVACION DE CALZADAS RAHUE BAJO, OSORNO	305.823.158	0	0	305.823.158	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40039788	CONSERVACION CALZADAS SECTOR CENTRO, OSORNO	623.340.234	237.220.193	0	386.120.041	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	JUSTICIA	LIBRE	EJECUCION	40015396	REPOSICION JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL, OSORNO	3.275.092.000	0	0	42.225.881	3.232.866.119	RS	En Licitación, aclaración ofdfertas	LICITACION
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	40025366	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO Y CULTURAL FRANCKE, OSORNO	66.830.000	0	0	66.830.000	0	RS	Municipalidad debera reevaluar a iniciativa por cambio locacion.	PARA REEVALUAR
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40019022	REPOSICION VEREDAS POBLACIÓN ANGULO COMUNA OSORNO	722.229.000	0	0	225.396.000	496.833.000	RS	En tramite convenio mandato	CONVENIO
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40028984	MEJORAMIENTO PLAZA LOS PINOS, OSORNO	608.394.000	0	0	506.894.000	101.500.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40025378	CONSTRUCION PLAZA LOS AROMOS, COMUNA DE OSORNO	609.279.000	0	0	306.959.250	302.319.750	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40039544	MEJORAMIENTO PLAZA WECHENEWEN, VILLA LOLOLHUE, OSORNO	365.776.000	0	0	365.776.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
TOTAL							39.141.619.488	23.692.952.528	0	5.869.248.783	9.579.418.177			
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40039724	CONSERVACION CALLE ELEUTERIO RAMÍREZ, OSORNO	743.283.000	0	0	222.984.900	520.298.100	RS*	En Licitacion, cierra el 21-02-2024, ID 2308-11-LR24	LICITACION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40037470	MEJORAMIENTO PLAZA LAS AMERICAS, POBLACION PEDRO AGUIRRE CERDA, OSORNO	566.966.000	0	0	396.876.200	170.089.800	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 03-11-2023. En Licitación, cierra el 11-12-2023. Adjudicada	ADJUDICADA
TOTAL INICIATIVAS NUEVAS							1.310.249.000	0	0	619.861.100	690.387.900			
TOTAL COMUNA DE OSORNO							40.451.868.488	23.692.952.528	0	6.489.109.883	10.269.806.077			

SUBT.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
						COMUNA DE PUERTO OCTAY								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40041382	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL EL PONCHO COMUNA DE PTO OCTAY	138.809.000	100.000.000	0	38.809.000	0	RS	Se compro terreno. Municipalidad debe avanzar con diseño.	EJECUCION
						TOTAL	138.809.000	100.000.000	0	38.809.000	0			
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40047664	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS SECTORES LAS CASCADAS, CARRIL Y LA GRUTA., PUERTO OCTAY.	548.386.000	0	0	303.870.200	244.515.800	RS	Licitación cerrada ID 739231-30-LR23, aclaración oferta. Adjudicada	ADJUDICADA
29	03	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40048025	REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES DEPARTAMENTO SALUD PUERTO OCTAY	72.980.000	0	0	72.980.000	0	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica para Licitat 20/10/2023	LICITACION
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40048022	REPOSICION BUS DE PASAJEROS COMUNA DE PUERTO OCTAY	219.535.465	0	0	219.535.465	0	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 03-11-2023. Licitación ID 739231-44-LQ23, cierra 16-01-2024. Licitación Desierta	LICITACION
29	05	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40019426	REPOSICION DE EQUIPOS LUMINARIAS PUBLICAS, COMUNA PUERTO OCTAY	365.577.000	0	0	50.000.000	315.577.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 15-11-2023 para Licitat	LICITACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40041629	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL RUPANCO, COMUNA PUERTO OCTAY	1.076.150.000	0	0	322.845.000	753.305.000	RS	Convenio enviado a firma Unidad Técnica el 07-12-2023	CONVENIO
29	05	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40048003	REPOSICION DE MAQUINA EXCAVADORA, PUERTO OCTAY	178.893.000	0	0	178.893.000	0	RS*	En elaboración Convenio GORE	CONVENIO
						TOTAL INICIATIVAS NUEVAS	2.461.521.465	0	0	1.148.123.665	1.313.397.800			
						TOTAL COMUNA DE PUERTO OCTAY	2.600.330.465	100.000.000	0	1.186.932.665	1.313.397.800			
						COMUNA DE PURRANQUE								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30171875	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL COLIGUAL, PURRANQUE	25.140.000	9.220.000	0	15.920.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30068433	CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE	1.363.287.000	96.587.325	0	385.266.100	881.433.575	RS	En licitacion	PARA LICITAR
31	02	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30171923	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUEYUSCA, PURRANQUE	19.500.000	11.700.000	0	7.800.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40012751	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO 21 DE MAYO, PURRANQUE	4.197.110.000	2.503.839.275	0	1.693.270.725	0	RE	EN EJECUCION / RE Aumento Obras Civiles	REEVALUACION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40039687	CONSERVACION VEREDAS SECTOR NORTE COMUNA DE PURRANQUE	418.452.000	59.233.833	0	359.218.167	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40039693	CONSERVACION 15 CAMINOS NO ENROLADOS DE PURRANQUE	413.790.000	277.743.977	0	136.046.023	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40032775	CONSTRUCCION CENTRO DE DÍA PARA ADULTOS MAYORES DE PURRANQUE	1.270.130.000	0	0	300.000.000	970.130.000	RS	Adjudicada	ADJUDICADA
						TOTAL	7.707.409.000	2.958.324.410	0	2.897.521.015	1.851.563.575			
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30171924	REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE	1.143.244.000	0	0	571.622.000	571.622.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica 27-09-2023. En Licitación ID 3443-5-LR24	LICITACION
						TOTAL INICIATIVAS NUEVAS	1.143.244.000	0	0	571.622.000	571.622.000			
						TOTAL COMUNA DE PURRANQUE	8.850.653.000	2.958.324.410	0	3.469.143.015	2.423.185.575			

SUBT.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
						COMUNA DE PUYEHUE									
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO									
31	02	RECURSOS HIDRICOS	PIR	EJECUCION	40018773	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑADI PICHIDAMAS, PUYEHUE	479.083.000	461.864.859	0	17.218.141	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
TOTAL							479.083.000	461.864.859	0	17.218.141	0				
						INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	30070314	REPOSICION ESCUELA ESTACION NUEVO PORVENIR, PUYEHUE	196.372.000	0	0	41.693.459	154.678.541	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 16-11-2023 para Licitación. En licitación. Cierra el 02-02-2024. ID 2885-123-LQ23	LICITACION	
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40018788	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS 12 SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE PUYEHUE	633.888.000	0	0	443.721.600	190.166.400	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica 01-09-2023. Preparación Licitación	LICITACION	
29	04	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40002956	ADQUISICION MATERIAL DIDÁCTICO PARA EDUCACIÓN PARVULARIA, ESCUELAS DE LA COMUNA DE PUYEHUE	390.189.000	0	0	195.094.500	195.094.500	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 03-11-2023 para iniciar proceso Licitación	LICITACION	
29	05	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40002956	ADQUISICION MATERIAL DIDÁCTICO PARA EDUCACIÓN PARVULARIA, ESCUELAS DE LA COMUNA DE PUYEHUE	6.988.000	0	0	6.988.000	0	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 03-11-2023 para iniciar proceso Licitación	LICITACION	
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40004341	MEJORAMIENTO COSTANERA ENTRE LAGOS, PUYEHUE	8.400.193.000	0	0	481.079.000	7.919.114.000	RS	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO	
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							9.627.630.000	0	0	1.168.576.559	8.459.053.441				
TOTAL COMUNA DE PUYEHUE							10.106.713.000	461.864.859	0	1.185.794.700	8.459.053.441				
						COMUNA DE RIO NEGRO									
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO									
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40008370	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL COSTA RIO BLANCO, COMUNA DE RIO NEGRO	1.101.154.000	251.835.000	0	849.319.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30280673	CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL CHAN CHAN, RIO NEGRO	1.013.684.000	166.766.823	0	426.575.333	420.341.844	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40010103	CONSTRUCCION CECOSF URBANO CHIFIN, COMUNA DE RIO NEGRO	1.133.782.000	0	0	170.067.300	963.714.700	RS	En Licitación ID 1180747-13-LR23, en aclaración ofertas	LICITACION	
TOTAL							3.248.620.000	418.601.823	0	1.445.961.633	1.384.056.544				
						INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013103	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUILMA, COMUNA DE RIO NEGRO	1.103.844.000	0	0	90.000.000	1.013.844.000	RS	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO	
29	03	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40049985	ADQUISICION CAMIÓN MULTIPROPÓSITO COMUNA DE RIO NEGRO	388.483.000	0	0	388.483.000	0	RS*	En elaboración Convenio GORE	CONVENIO	
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							1.492.327.000	0	0	478.483.000	1.013.844.000				
TOTAL COMUNA DE RIO NEGRO							4.740.947.000	418.601.823	0	1.924.444.633	2.397.900.544				
						COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA									
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO									
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30071878	REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL BAHIA MANSA	5.065.959.000	26.644.784	0	449.307.982	4.590.006.234	RS	Servicio de Salud Osorno ha efectuado 3 licitaciones y el monto de las ofertas superan el monto recomendado. RE Aprobado por MIDESO. En modificación de convenio en U.T. 02/02/2024	MOD CONVENIO	
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30291073	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PUCATRIHUE, SAN JUAN DE LA COSTA	1.016.239.000	739.484.791	0	198.980.682	77.773.527	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	40019284	CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SECTOR LA BARRA DEL RIO BUENO, SAN JUAN DE LA COSTA	511.498.000	0	0	323.048.600	188.449.400	RS	Licitación cerrada ID 3888-67-LR23, aclaración oferta	LICITACION	
TOTAL							6.593.696.000	766.129.575	0	971.337.264	4.856.229.161				
						INICIATIVAS NUEVAS									
29	03	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40037544	REPOSICION Y ADQUISICION VEHICULOS MUNICIPALES GESTION OPERATIVA, SAN JUAN DE LA COSTA	211.461.108	0	0	211.461.108	0	RS*	Licitación desierta ID 3888-76-LQ23	LICITACION	
29	05	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40053743	ADQUISICION Y REPOSICION DE CONTENEDORES PARA LA DISPOSICION DE RSD, SAN JUAN DE LA COSTA	71.400.000	0	0	35.700.000	35.700.000	RS*	Adjudicada	ADJUDICADA	
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							282.861.108	0	0	247.161.108	35.700.000				
TOTAL COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA							6.876.557.108	766.129.575	0	1.218.498.372	4.891.929.161				

SUBT.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
						COMUNA DE SAN PABLO									
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO									
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40048761	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO	1.085.747.000	0	0	561.915.666	523.831.334	RS	Adjudicada	ADJUDICADA	
TOTAL							1.085.747.000	0	0	561.915.666	523.831.334				
TOTAL COMUNA DE SAN PABLO							1.085.747.000	0	0	561.915.666	523.831.334				
						PROVINCIALES									
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO									
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30126943	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO	2.950.334.000	44.744.000	0	5.000.000	2.900.590.000	RS	LICITACION CERRADA. Va a reevaluación por aumento de presupuesto	REEVALUACION	
31	01	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30376573	ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS OSORNO	402.984.000	323.192.484	0	79.791.516	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30123182	CONSTRUCCION PARQUE HOTT DE OSORNO	6.137.198.000	3.360.025.212	0	723.735.956	2.053.436.832	CF	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40029293	CONSTRUCCION BASE SAMU RAHUE, OSORNO	288.170.000	13.661.200	0	274.508.800	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
22	11	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40032797	DIAGNOSTICO RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES PARA ELABORACIÓN NSCA CUENCA DEL RÍO RAHUE	234.834.000	23.400.000	0	40.000.000	171.434.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40033559	CONSTRUCCION COSAM RAHUE, COMUNA OSORNO	101.195.000	69.700.000	0	11.595.000	19.900.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40044996	REPOSICION VEHICULOS Y ADQUISICION MAQUINARIAS DE ASFALTO PARA LA D.V REGION DE LOS LAGOS	1.068.073.000	0	0	1.068.073.000	0	RS**	Licitación cerrada ID 752-27-LR23, en evaluación de ofertas	LICITACION	
29	03	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40044996	REPOSICION VEHICULOS Y ADQUISICION MAQUINARIAS DE ASFALTO PARA LA D.V REGION DE LOS LAGOS	282.205.000	0	0	282.205.000	0	RS**	Licitación cerrada ID 752-27-LR23, en evaluación de ofertas	LICITACION	
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057048	REPOSICION CAMIONES TOLVA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD, PROVINCIA DE OSORNO	438.335.000	0	0	438.335.000	0	RS*	Adjudicada	ADJUDICADA	
TOTAL							11.903.328.000	3.834.722.896	0	2.923.244.272	5.145.360.832				
TOTAL PROVINCIALES							11.903.328.000	3.834.722.896	0	2.923.244.272	5.145.360.832				
TOTAL PROVINCIA DE OSORNO							86.616.144.061	32.232.596.091	0	18.959.083.207	35.424.464.763				

SUBT.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
						COMUNA DE PUERTO MONTT								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30072731	MEJORAMIENTO CALLE ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT	9.192.878.000	6.137.186.799	0	1.080.000.000	1.975.691.201	RS	A la espera de certificado Disponibilidad Presupuestaria para Licitat	LICITACION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	PVP	EJECUCION	30077490	CONSERVACION CASA PAULY PUERTO MONTT	3.536.970.000	2.072.438.279	0	779.043.611	685.488.110	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	PREFACTIBILIDAD	40026872	MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD BARRIO PUERTO, CIUDAD DE PUERTO MONTT	175.010.000	32.600.000	0	142.410.000	0	RS	EN EJECUCION-Unidad Técnica SERVIU	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30270222	REPOSICION POSTA RURAL DE CORRENTOSO, PUERTO MONTT	661.592.000	7.625.000	0	50.000.000	603.967.000	RS	Ejecución de DISEÑO de adecuación. Comienzo de Obra, primer semestre 2024	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30080922	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO, PUERTO MONTT	658.592.000	7.625.000	0	50.000.000	600.967.000	RS	Ejecución de DISEÑO de adecuación. Comienzo de Obra, primer semestre 2024	EJECUCION
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40033774	REPOSICION CAMIONES Y MAQUINARIAS - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	544.934.000	0	0	272.467.000	272.467.000	RS*	ADJUDICADA (pendiente Tractocamion)	ADJUDICADA
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033774	REPOSICION CAMIONES Y MAQUINARIAS - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	1.166.264.000	710.526.617	0	455.737.383	0	RS*	ADJUDICADA (Pendiente Buldozzer y Excavadora)	ADJUDICADA
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	FAR	EJECUCION	30106468	REPOSICION ESCUELA RURAL LAGUNITAS COMUNA DE PUERTO MONTT	8.573.484.456	3.079.763.745	0	3.571.490.188	1.922.230.523	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30115395	CONSTRUCCION CUARTEL OCTAVA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO MONTT	2.265.362.000	0	0	108.929.900	2.156.432.100	RS	En tramite convenio mandato con monto actualizado	CONVENIO
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	20195455	MEJORAMIENTO CALLE PADRE HARTE DE PUERTO MONTT	2.791.798.000	0	0	50.000.000	2.741.798.000	RS	En proceso de expropiaciones	EXPROPIACIONES
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40009792	CONSTRUCCION JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LA VARA, PUERTO MONTT	870.659.000	0	0	143.047.800	727.611.200	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 09-11-2023 para Licitat	LICITACION
TOTAL							30.437.543.456	12.047.765.440	0	6.703.125.882	11.686.652.134			
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30080921	REPOSICION POSTA RURAL DE PIEDRA AZUL, PUERTO MONTT	1.261.269.000	0	0	104.876.750	1.156.392.250	RS	CONVENIO ENVIADO A UNIDAD TECNICA EL 11-01-2024	PARA LICITAR
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40035805	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA MIRASOL, PUERTO MONTT	977.955.000	0	0	150.000.000	827.955.000	RS	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							2.239.224.000	0	0	254.876.750	1.984.347.250			
TOTAL COMUNA DE P. MONTT							32.676.767.456	12.047.765.440	0	6.958.002.632	13.670.999.384			

SUBT.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
						COMUNA DE CALBUCO									
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO									
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	20086686	REPOSICION PARCIAL LICEO POLITECNICO , CALBUCO	15.414.816.000	4.976.677.202	0	1.750.391.437	8.687.747.361	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	RSD	EJECUCION	30135967	CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA LA CAMPANA, CALBUCO	1.614.626.546	1.036.752.441	0	38.937.053	538.937.053	RS	EN LIQUIDACION CON CARGO -U.T.	LIQUIDADO	
22	11	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30465134	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL CALBUCO	110.000.000	71.500.000	0	38.500.000	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	RECURSOS HIDRICOS	PIR	EJECUCION	30479286	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ISLA QUENU, COMUNA DE CALBUCO.	954.342.000	0	0	177.171.000	777.171.000	RS	licitacion ID: 3479-176-LR23. CANCELADA POR EL ORGANIZMO	licitacion	
TOTAL							18.093.784.546	6.084.929.643	0	2.004.999.489	10.003.855.414				
						INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	20181416	REPOSICION POSTA DE SALUD PENASMO, CALBUCO	1.294.862.000	0	0	504.531.000	790.331.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 23-11-2023 para Licitat	licitacion	
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049581	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS ISLA QUEULLÍN	984.384.000	0	0	50.000.000	934.384.000	RS	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO	
TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							2.279.246.000	0	0	554.531.000	1.724.715.000				
TOTAL COMUNA DE CALBUCO							20.373.030.546	6.084.929.643	0	2.559.530.489	11.728.570.414				
						COMUNA DE COCHAMO									
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO									
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40006863	REPOSICION ESCUELA JUAN SOLER MANFREDINI, COCHAMO	129.430.000	68.272.200	0	61.157.800	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40015801	REPOSICION ESCUELA RURAL CAPITAN DE BANDADA CARLOS RODRIGUEZ PARIS, LLANADA GRANDE, COCHAMO	122.370.000	48.657.768	0	73.712.232	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40019107	CONSTRUCCION SUM. ENERGIA FOTOVOLTAICA EL MANSO-L V GORMAZ-L T. TAGUA-LOS GUINDOS, COCHAMO	769.101.000	594.081.081	0	175.019.919	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40003812	CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE RIO PUELO	410.049.000	0	0	50.000.000	360.049.000	RS*	Licitación desierta. Proyecto a reevaluación por reajuste de partidas	licitacion	
31	02	ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	40019209	HABILITACION SUMINISTRO E.E. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES DIVERSOS SECTORES COCHAMO	2.847.592.000	0	0	109.518.400	2.738.073.600	RS	1ra Licitación desierta. En 2da licitación, cierra el 07-12-2023. ID 4831-18-LR23. Aclaración Ofertas	licitacion	
TOTAL							4.278.542.000	711.011.049	0	469.408.351	3.098.122.600				
						INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40015528	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LLANADA GRANDE, COMUNA COCHAMO	1.549.454.000	0	0	107.363.500	1.442.090.500	RS	RESOLUCION ESPERA IDENTIFICACION PARA ENVIO CONTRALORIA	CONVENIO	
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30085125	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL PASO EL LEON, COCHAMO	1.563.113.000	0	0	90.778.250	1.472.334.750	RS	CONVENIO ENVIADO A UNIDAD TECNICA EL 11-01-2024	PARA LICITAR	
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40047291	ADQUISICION DE VEHICULOS MUNICIPALES PARA LA COMUNA DE COCHAMÓ	289.138.980	0	0	144.569.490	144.569.490	RS*	Adjudicada	ADJUDICADA	
TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							3.401.705.980	0	0	342.711.240	3.058.994.740				
TOTAL COMUNA DE COCHAMO							7.680.247.980	711.011.049	0	812.119.591	6.157.117.340				

SUBT.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
						COMUNA DE FRESIA									
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO									
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30282773	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIGUEN, FRESIA	538.319.065	406.794.679	0	26.304.877	105.219.509	RS	Proyecto liquidado, falta que municipio ingrese liquidacion y reevaluacion a GORE	PARA REEVALUAR	
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30212472	CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR RURAL EL MAÑO, FRESIA	490.790.000	424.766.706	0	20.000.000	46.023.294	RS	Proyecto LIQUIDADO de mutuo acuerdo. A la espera de antecedentes para la RE	PARA REEVALUAR	
TOTAL							1.029.109.065	831.561.385	0	46.304.877	151.242.803				
						INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30134714	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL ANFUR, COMUNA DE FRESIA	1.457.683.000	0	0	208.420.750	1.249.262.250	RS	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO	
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40025344	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR LOS BAJOS, FRESIA	839.503.000	0	0	50.000.000	789.503.000	RS	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO	
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40042403	CONSERVACION 9 CAMINOS NO ENROLADOS 7 SECTORES, COMUNA DE FRESIA	987.774.000	0	0	100.000.000	887.774.000	RS*	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO	
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40054955	CONSERVACION 17 CAMINOS NO ENROLADOS 7 SECTORES, COMUNA DE FRESIA	800.512.000	0	0	100.000.000	700.512.000	RS*	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO	
29	05	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	30340925	REPOSICION EQUIPOS LUMINARIAS PUBLICAS COMUNA DE FRESIA	650.972.000	0	0	70.000.000	580.972.000	RS*	En elaboración Convenio GORE	CONVENIO	
TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							4.736.444.000	0	0	528.420.750	4.208.023.250				
TOTAL COMUNA DE FRESIA							5.765.553.065	831.561.385	0	574.725.627	4.359.266.053				
						COMUNA DE FRUTILLAR									
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO									
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30085259	REPOSICION ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA FRUTILLAR	6.658.052.844	6.608.656.815	0	23.263.083	26.132.946	RS	En ejecución, saldo equipos y equipamientos	EJECUCION	
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485133	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR PEDERNAL, FRUTILLAR	449.572.000	359.714.922	0	20.000.000	69.857.078	RS	Proyecto liquidado. A la espera de informe de liquidación para posterior RE	PARA REEVALUAR	
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485139	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR PICHILopez, FRUTILLAR	289.774.881	0	0	100.000.000	189.774.881	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485115	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR BALMACEDA-PARAGUAY, FRUTILLAR	901.920.000	1.207.211	0	80.404.318	820.308.471	RS	En convenio mandato	CONVENIO	
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485157	AMPLIACION SISTEMA APR CASMA HACIA EL ENCANTO Y CALLEJON SIN SALIDA, FRUTILLAR	324.957.598	265.791.772	0	59.165.826	0	RS	Obra se encuentra a espera de resolución de observaciones de EFE	PARALIZADA	
31	02	TRANSPORTE	FAR	DISEÑO	30077932	MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL, FRUTILLAR ALTO Y BAJO	400.000.000	0	0	50.000.000	350.000.000	RS	Serviu debe iniciar proceso de licitacion	PARA LICITAR	
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013412	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL CASMA, FRUTILLAR	966.154.000	8.977.250	0	120.000.000	837.176.750	RS	En ejecución DISEÑO de adecuación. Comienzo de Obra primer semestre 2024	EJECUCION	
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40034637	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS 6 SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE FRUTILLAR	443.595.000	210.086.308	0	233.508.692	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
TOTAL							10.434.026.323	7.454.434.278	0	686.341.919	2.293.250.126				
						INICIATIVAS NUEVAS									
29	03	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40045839	ADQUISICION VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PACIENTES DIALIZADOS, COMUNA DE FRUTILLAR	95.438.000	0	0	31.812.667	63.625.333	RS*	En elaboración Convenio GORE	CONVENIO	
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							95.438.000	0	0	31.812.667	63.625.333				
TOTAL COMUNA DE FRUTILLAR							10.529.464.323	7.454.434.278	0	718.154.586	2.356.875.459				
						COMUNA DE LLANQUIHUE									
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO									
31	01	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40019376	DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS Lluvias COMUNA DE LLANQUIHUE	416.979.000	64.936	0	115.809.462	301.104.602	RS	En segunda Licitacion ID 817-1-O124, cierra el 14-02-2024	LICITACION	
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30076574	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, LLANQUIHUE	3.410.977.664	3.401.507.040	0	9.470.624	0	RS	En ejecución - Saldos equipamientos	EJECUCION	
TOTAL							3.827.956.664	3.401.571.976	0	125.280.086	301.104.602				
TOTAL COMUNA DE LLANQUIHUE							3.827.956.664	3.401.571.976	0	125.280.086	301.104.602				

SUBT.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
						COMUNA DE LOS MUERMOS								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30125824	AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL CONSISTORIAL LOS MUERMOS	137.650.000	91.234.475	0	9.000.000	37.415.525	RS	En proceso de Liquidación con cargo	LIQUIDACION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	30361529	MEJORAMIENTO SISTEMA APR CAÑITAS-RIO FRIO, LOS MUERMOS	29.319.000	22.504.000	0	6.815.000	0	RS	En proceso de liquidación por parte de Unidad Técnica	LIQUIDACION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40018868	REPOSICION CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS LOS MUERMOS	1.067.961.180	556.757.937	0	100.407.238	410.796.005	RS	En tramite convenio mandato con monto actualizado	CONVENIO
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40031458	CONSERVACION VEREDAS COMUNA DE LOS MUERMOS	799.048.284	736.508.740	0	22.587.104	39.952.440	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40031464	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS AV. LLICO, EL DIRIGENTE Y EXT. SAN MARTIN, LOS MUERMOS	868.293.348	2.610.000	0	129.869.919	735.813.429	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	30465403	CONSTRUCCION APR SECTORES CUESTA LA VACA Y HUAUTRUNES, LOS MUERMOS	1.197.073.128	1.654.624	0	430.591.116	764.827.388	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30463128	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PEATONAL CALLE MANUEL MONTT, COMUNA DE LOS MUERMOS	996.284.853	2.585.513	0	266.367.395	727.331.945	RS	ADJUDICACION - Para aprobación CORE aumento de presupuesto. Modificación de convenio firmado por U.T. en jurídica GORE a la espera de identificación Contraloría	MOD CONVENIO
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40014564	CONSERVACION DE 11 CAMINOS VECINALES, LOS MUERMOS	842.821.230	842.821.230	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
TOTAL							5.938.451.023	2.256.676.519	0	965.637.772	2.716.136.732			
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40004598	REPOSICION CENTRO CULTURAL, COMUNA LOS MUERMOS	63.124.000	0	0	33.124.000	30.000.000	RS	Unidad Técnica está preparando Licitación	LICITACION
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40022434	REPOSICION CAMIONETAS MUNICIPALES, MANICIPALIDAD DE LOS MUERMOS	101.403.000	0	0	101.403.000	0	RS*	Adjudicada	ADJUDICADA
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40040251	MEJORAMIENTO VÍAS LOCALES SECTOR CAÑITAS, ETAPA I, COMUNA DE LOS MUERMOS	700.400.000	0	0	50.000.000	650.400.000	RS	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30102786	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LOS PIQUES, LOS MUERMOS	1.318.047.000	0	0	0	1.318.047.000	RS	FINANCIAMIENTO SECTORIAL	
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40024945	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL CUMBRE ALTA, LOS MUERMOS	1.324.261.000	0	0	0	1.324.261.000	RS	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO
29	05	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40034362	REPOSICION EQUIPOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, LOS MUERMOS	232.581.000	0	0	32.500.000	200.081.000	RS*	En elaboración Convenio GORE	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							3.739.816.000	0	0	217.027.000	3.522.789.000			
TOTAL COMUNA DE LOS MUERMOS							9.678.267.023	2.256.676.519	0	1.182.664.772	6.238.925.732			
						COMUNA DE MAULLIN								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40007573	REPOSICION ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ, COMUNA DE MAULLIN	137.618.000	0	0	5.000.000	132.618.000	RS	En preparación reevaluación. SIN RATE 2023 Y 2024	PARA REEVALUACION
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30399945	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN	54.974.000	0	0	5.000.000	49.974.000	RS	En preparación reevaluación	PARA REEVALUACION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40035233	CONSERVACION 7 CAMINOS VECINALES, COMUNA DE MAULLIN	770.268.359	315.376.684	0	183.460.275	271.431.400	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40034838	MEJORAMIENTO CALLES LOTE0 TIERRA VERDE, CARELMAPU, COMUNA DE MAULLIN	1.249.000.791	906.261.060	0	342.739.731	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30134234	CONSTRUCCION GIMNASIO TEN - TEN, COMUNA DE MAULLIN	834.246.000	0	0	17.396.800	816.849.200	RS	Municipio debe evaluar continuidad de proyecto por localizacion en zona de Consejo de Monumentos	PARA REEVALUACION
29	05	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40007939	REPOSICION EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGIA LED COMUNA DE MAULLIN	1.268.796.681	0	0	50.000.000	1.218.796.681	RS*	Modificación de convenio enviado a U.T. el 13-12-2023 para Licitar	PARA LICITAR
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40038150	MEJORAMIENTO 5 CALLES DE MAULLIN URBANO, COMUNA DE MAULLIN	717.413.000	0	0	87.413.000	630.000.000	RE	Licitación Desierta. Actualmente en Reevaluación para poder volver a licitar	REEVALUACION
TOTAL							5.032.316.831	1.221.637.744	0	691.009.806	3.119.669.281			
TOTAL COMUNA DE MAULLIN							5.032.316.831	1.221.637.744	0	691.009.806	3.119.669.281			

SUBT.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL		
						COMUNA DE PUERTO VARAS										
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30064230	REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS	5.344.351.000	1.076.381.867	0	264.084.907	4.003.884.226	RS	Proyecto Liquidado - En trámite para reevaluación	PARA REEVALUACION		
31	02	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40012083	CONSTRUCCION CESFAM NUEVA BRAUNAU, PUERTO VARAS	87.200.000	59.261.287	0	18.162.062	9.776.651	RS	EN EJECUCION	EJECUCION		
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30204522	REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS	2.104.302.852	785.565.955	0	401.319.674	917.417.223	RS	EN EJECUCION	EJECUCION		
31	01	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40023990	DIAGNOSTICO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DE PUERTO VARAS, ETAPA I	200.000.000	18.083.000	0	181.917.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION		
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40015147	CONSERVACION ACERAS DIVERSOS SECTORES DE PUERTO VARAS	1.007.607.777	668.837.814	0	338.769.963	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION		
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30485331	MEJORAMIENTO PARQUE CERRO PHILIPPI PUERTO VARAS	1.009.645.000	0	0	99.809.000	909.836.000	RS	Unidad Técnica (Municipalidad) está preparando 3ra licitación	PARA LICITAR		
31	02	RECURSOS HIDRICOS	PIR	EJECUCION	30125885	CONSTRUCCION SERVICIO APR TERMAS DE RALUN, PUERTO VARAS	1.064.650.280	0	0	100.997.600	963.652.680	RS	Licitación cerrada en evaluación de ofertas (2)	LICITACION		
TOTAL							10.817.756.909	2.608.129.923	0	1.405.060.206	6.804.566.780					
						INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40019874	RESTAURACION TEMPLO PARROQUIAL EL SAGRADO CORAZON DE JESUS, PUERTO VARAS	286.746.000	0	0	86.746.000	200.000.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica 12-09-2023. Preparación Licitación	LICITACION		
29	03	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40039211	ADQUISICION CAMIÓN ALJIBE PARA TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	101.150.000	0	0	101.150.000	0	RS*	En adjudicación	ADJUDICACION		
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40042379	CONSERVACION ACERAS SECTOR PUERTO CHICO DE PUERTO VARAS	411.700.000	0	0	108.190.000	303.510.000	RS*	En Licitación ID 2852-91-LR23. Cerrada, en aclaración de ofertas	LICITACION		
31	02	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40019241	CONSTRUCCION SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES LAGO TODOS LOS SANTOS, PUERTO VARAS	870.094.000	0	0	117.523.500	752.570.500	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 09-11-2023 para Licitación	LICITACION		
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30087304	REPOSICION POSTA RURAL DE PEULLA, PUERTO VARAS	1.331.403.000	0	0	224.500.250	1.106.902.750	RS	CONVENIO EN TRAMITE GORE	CONVENIO		
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							3.001.093.000	0	0	638.109.750	2.362.983.250					
TOTAL COMUNA DE P.VARAS							13.818.849.909	2.608.129.923	0	2.043.169.956	9.167.550.030					

SUBT.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
						PROVINCIALES								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30364305	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO TELETON	3.361.531.000	3.231.378.791	0	130.152.209	0	RS	En Ejecución, equipamientos	EJECUCION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	DISEÑO	40005289	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO HUMEDAL EL LOTO, LLANQUIHUE	82.400.000	55.480.000	0	26.920.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	01	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30376572	ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS PUERTO MONTT	493.460.800	474.440.800	0	19.020.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30127010	MEJORAMIENTO CALLE EL TENIENTE, BARRIO INDUSTRIAL DE PUERTO MONTT	3.980.896.039	3.773.268.635	0	207.627.404	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30077481	RESTAURACION IGLESIA N. S. DE LA CANDELARIA DE CARELMAPU, MAULLIN	2.327.104.000	191.791.026	0	403.368.799	1.731.944.175	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30077182	REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS	2.760.024.400	2.304.826.201	0	455.198.199	0	RS	TERMINADO-Pago reajuste	TERMINADO
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30380331	CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL CALBUCO	4.080.716.940	952.647.107	0	1.564.671.958	1.563.397.876	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033297	CONSERVACION PERIÓDICA, RUTA V-629 LA VARA-SENDA SUR KM 0,0 AL KM 7,5, COMUNA DE PUERTO MONTT	2.878.340.798	2.866.250.589	0	12.090.209	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	DISEÑO	40019576	MEJORAMIENTO COSTANERA JUAN SOLER, TRAMO COPIAPO – CHORRILLOS, PUERTO MONTT	262.261.000	79.550.669	0	182.710.331	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40027009	CONSERVACION PER. CAM. VEC., C. DE CALBUCO Y MAULLÍN, REG. DE LOS LAGOS, 2020-2021	1.495.938.000	746.232.362	0	182.171.560	567.534.078	RS*	Modificación de convenio enviado a U.T. el 13-12-2023 para Licitación	PARA LICITAR
24	03	SALUD	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN GLOSA 03 SALUD - SERVICIO DE SALUD RELONCAVI (LISTA DE ESPERA)	756.080.790	0	0	151.217.000	604.863.790	RS**	EN EJECUCION	
29	05	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40046863	REPOSICION EQUIPAMIENTO SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL PUERTO MONTT, SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVÍ	2.208.718.000	202.288.100	0	656.110.420	1.350.319.480	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
29	04	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40049481	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PABELLÓN HOSPITAL DE CALBUCO	33.022.000	3.208.240	0	29.813.760	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
29	05	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40049481	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PABELLÓN HOSPITAL DE CALBUCO	323.287.000	99.520.831	0	223.766.169	0	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica 24-08-2023. Preparación Licitación	LICITACION
29	03	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40008014	ADQUISICION VEHÍCULOS POLICIALES PARA PATRULLAS ANTI-ABIGEATO PROVINCIA LLANQUIHUE	215.631.000	0	0	107.815.500	107.815.500	RS*	Licitación Desierta	LICITACION
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057049	REPOSICION CAMIONES TOLVA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD, PROVINCIA DE LLANQUIHUE	438.335.000	0	0	438.335.000	0	RS*	Adjudicada	ADJUDICADA
29	04	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30488894	ADQUISICION Equipos y Equipamientos para Habilitación Pabellón CMA	387.114.086	325.919.213	0	61.194.873	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
24	01-002	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA A) GLOSA 03 ENERGÍA, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES - SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN ENERGÍA EN ZONAS AISLADAS	780.000.000	0	0	780.000.000	0	RS***	EN EJECUCION	
24	03-004	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA A) GLOSA 03 ENERGÍA, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES - MUNICIPALIDADES - SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN ENERGÍA EN ZONAS AISLADAS	50.000.000	0	0	50.000.000	0	RS***	EN EJECUCION	
TOTAL							26.914.860.853	15.306.802.564	0	5.682.183.391	5.925.874.899			
TOTAL PROVINCIALES							26.914.860.853	15.306.802.564	0	5.682.183.391	5.925.874.899			
TOTAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE							136.297.314.650	51.924.520.521	0	21.346.840.936	63.025.953.193			

SUBT.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
						COMUNA DE ANCUD								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30485368	REPOSICION CENTRO REHABILITACION CLUB DE LEONES COMUNA DE ANCUD	101.500.000	70.700.000	0	30.800.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	40025619	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VILLA LOS AROMOS Y RÍO PUDETO, ANCUD	2.028.170.000	1.415.527.419	0	438.226.909	174.415.672	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40008322	CONSTRUCCION CUARTEL 3A. COMPAÑÍA BOMBEROS ANCUD	1.368.003.000	0	0	100.000.000	1.268.003.000	RS	Convenio firmado por U.T. a la espera de identificación Contraloría	MOD CONVENIO
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30214722	REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN POSTA SALUD RURAL DE GUABUN, ANCUD	863.258.000	441.258.904	0	421.999.096	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
TOTAL							4.360.931.000	1.927.486.323	0	991.026.005	1.442.418.672			
						INICIATIVAS NUEVAS								
29	03	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40035555	ADQUISICION CAMIÓN MULTIPROPÓSITO, PUNTOS LIMPIOS MÓVILES Y TRASLADO DE AGUA POTABLE	159.866.000	0	0	159.866.000	0	RS*	Segunda licitación cerrada, en evaluación ofertas 13/02	LICITACION
29	05	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40035555	ADQUISICION CAMIÓN MULTIPROPÓSITO, PUNTOS LIMPIOS MÓVILES Y TRASLADO DE AGUA POTABLE	201.856.000	0	0	201.856.000	0	RS*	Segunda licitación cerrada, en evaluación ofertas 13/02	LICITACION
29	05	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40041565	ADQUISICION DE DOS RETROEXCAVADORAS PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD	222.510.000	0	0	110.000.000	112.510.000	RS*	En elaboración Convenio GORE	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							584.232.000	0	0	471.722.000	112.510.000			
TOTAL COMUNA DE ANCUD							4.945.163.000	1.927.486.323	0	1.462.748.005	1.554.928.672			
						COMUNA DE CASTRO								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	20140221	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELÍN, CASTRO	500.518.000	444.783.294	0	55.734.706	0	RS	Obra liquidada, municipalidad debe realizar revaluación	PARA REEVALUAR
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40005957	REPOSICION MUSEO MUNICIPAL Y BIBLIOTECA PUBLICA, CASTRO	102.382.531	92.144.278	0	10.238.253	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
TOTAL							602.900.531	536.927.572	0	65.972.959	0			
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30076949	REPOSICION ESCUELA DE LA CULTURA, FRIDOLINA BARRIENTOS, CASTRO	9.747.500.000	0	0	1.000.000.000	8.747.500.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica 10-10-2023. En Licitación ID 827-19-O123, cierra el 18-01-2024. Aclaración Oferta	LICITACION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40048286	CONSTRUCCION REDES SANITARIAS Y URBANIZACIONES COMPLEMENTARIAS DIVERSOS SECTORES DE CASTRO	1.640.280.000	0	0	200.000.000	1.440.280.000	RS	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							11.387.780.000	0	0	1.200.000.000	10.187.780.000			
TOTAL COMUNA DE CASTRO							11.990.680.531	536.927.572	0	1.265.972.959	10.187.780.000			

SUBT.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
						COMUNA DE CHONCHI								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30126506	CONSTRUCCION CUARTEL 2° COMPAÑIA BOMBEROS DE LA COMUNA DE CHONCHI	1.170.221.000	509.363.205	0	660.857.795	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30476688	REPOSICION POSTA SALUD RURAL CUCAO, COMUNA CHONCHI	730.167.000	611.483.969	0	118.683.031	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	30126487	REPOSICION ESCUELA RURAL DE HUILLINCO COMUNA DE CHONCHI	87.460.000	51.313.682	0	36.146.318	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	20157700	REPOSICION ESCUELA RURAL DE QUITRIPULLI COMUNA DE CHONCHI	4.787.424.000	100.461.367	0	120.000.000	4.566.962.633	RS	En convenio mandato por actualizacion de monto	CONVENIO
22	11	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30126522	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE CHONCHI Y PLANO DE DETALLE	120.000.000	110.000.000	0	10.000.000	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40019383	CONSTRUCCION ACERAS PARA LA COMUNA DE CHONCHI	546.479.250	277.304.652	0	269.174.598	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40022712	CONSERVACION ESCUELA RURAL DE NOTUCO, COMUNA DE CHONCHI	245.675.000	0	0	80.000.000	165.675.000	RE*	Proyecto en reevaluación por aumento de costo y plan de mitigación alumnos. Actualmente con observaciones de SECREDOC	REEVALUACION
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30484959	CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI	2.453.942.000	0	0	200.000.000	2.253.942.000	RS	Licitación desierta	LICITACION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40031425	CONSTRUCCION SERVICIOS DE AP Y ALCANT. DE SEC. CENTENARIO Y PROLONGACIÓN P. A. CERDA, CHONCHI	83.566.000	0	0	12.534.900	71.031.100	RS	Municipio reevaluará iniciativa, para separar por etapa el diseño	PARA REEVALUACION
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40040080	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS DE 8 SECTORES RURALES, COMUNA DE CHONCHI	786.710.000	0	0	472.026.000	314.684.000	RS	Adjudicada	ADJUDICADA
TOTAL							11.011.644.250	1.659.926.875	0	1.979.422.642	7.372.294.733			
						INICIATIVAS NUEVAS								
29	05	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40013891	REPOSICION LUMINARIAS PARA DIVERSOS SECTORES RURALES, COMUNA DE CHONCHI	316.000.000	0	0	50.000.000	266.000.000	RS	En Licitación ID 4318-2-LQ24 cierra el 09-02-2024	LICITACION
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40040317	REPOSICION REFUGIOS PEATONALES CON ILUMINACIÓN EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE CHONCHI	153.246.000	0	0	50.000.000	103.246.000	RS	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							469.246.000	0	0	100.000.000	369.246.000			
TOTAL COMUNA DE CHONCHI							11.480.890.250	1.659.926.875	0	2.079.422.642	7.741.540.733			
						COMUNA DE CURACO DE VELEZ								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
29	03	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40043012	REPOSICION BUSES CORPORACION MUNICIPAL, CURACO DE VELEZ	301.038.000	263.047.834	0	37.990.166	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30095333	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CURACO DE VÉLEZ	3.286.992.090	0	0	278.720.408	3.008.271.682	RS	Adjudicada	ADJUDICADA
TOTAL							3.588.030.090	263.047.834	0	316.710.574	3.008.271.682			
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40053634	CONSERVACION DE CAMINOS NO ENROLADOS DE 5 SECTORES RURALES, CURACO DE VÉLEZ	910.710.000	0	0	337.497.000	573.213.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica para licitar. Licitacion ID 3296-22-LR23. Aclaración ofertas	LICITACION
31	02	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30112096	REPOSICION CESFAM RURAL, CURACO DE VELEZ	161.467.000	0	0	24.220.050	137.246.950	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 07-12-2023 para licitar	LICITACION
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30072730	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CURACO DE VÉLEZ	394.951.000	0	0	98.737.750	296.213.250	RS	CONVENIO ENVIADO A UNIDAD TECNICA EL 11-01-2024	PARA LICITAR
29	05	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40050854	ADQUISICION CAMION RECOLECTOR Y CONTENEDORES DE RSD, COMUNA CURACO DE VELEZ	32.284.000	0	0	32.284.000	0	RS*	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40050854	ADQUISICION CAMION RECOLECTOR Y CONTENEDORES DE RSD, COMUNA CURACO DE VELEZ	219.880.000	0	0	0	219.880.000	RS*	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							1.719.292.000	0	0	492.738.800	1.226.553.200			
TOTAL COMUNA DE C.VELEZ							5.307.322.090	263.047.834	0	809.449.374	4.234.824.882			

SUBT.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
						COMUNA DE DALCAHUE								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30134013	REPOSICION ESCUELA TEHUACO - QUETALCO COMUNA DE DALCAHUE	1.273.025.000	969.281.902	0	167.174.007	136.569.091	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40005352	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE TENAÚN, COMUNA DE DALCAHUE	1.001.218.000	924.869.501	0	64.901.031	11.447.468	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	40016862	CONSTRUCCION SISTEMA APR PULUTAUCO, DALCAHUE	1.240.772.005	955.061.933	0	243.721.691	41.988.381	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40040021	MEJORAMIENTO 4 VIAS CIUDAD DE DALCAHUE	302.929.029	124.523.263	0	162.412.247	15.993.519	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40017878	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR PUPETRA	1.142.543.000	0	0	221.381.450	921.161.550	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40040024	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS, COMUNA DE DALCAHUE	545.896.000	0	0	361.397.006	184.498.994	RS	Modificación de convenio enviado a U.T. el 17-11-2023 para Licitar	PARA LICITAR
TOTAL							5.506.383.034	2.973.736.599	0	1.220.987.432	1.311.659.003			
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30129912	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DALCAHUE	2.784.577.000	0	0	80.000.000	2.704.577.000	RS	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40052180	CONSTRUCCION SSR SECTOR TEHUACO, COMUNA DE DALCAHUE	41.884.000	0	0	10.000.000	31.884.000	RS	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO
29	05	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049055	ADQUISICION Y REPOSICION DE MAQUINARIAS PARA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, COMUNA DE DALCAHUE	447.679.000	0	0	40.000.000	407.679.000	RS*	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049055	ADQUISICION Y REPOSICION DE MAQUINARIAS PARA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, COMUNA DE DALCAHUE	174.783.000	0	0	35.000.000	139.783.000	RS*	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							3.448.923.000	0	0	165.000.000	3.283.923.000			
TOTAL COMUNA DE DALCAHUE							8.955.306.034	2.973.736.599	0	1.385.987.432	4.595.582.003			
						COMUNA DE PUQUELDON								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30042613	NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON	3.299.636.000	2.692.374.841	0	5.000.000	602.261.159	RS	CONSULTORIAS (Por obras pendientes) TERMINADAS- En espera de antecedentes para reevaluación OBRAS (Obra liquidada)	PARA REEVALUACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40028442	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE DETIF, PUQUELDON	791.188.000	3.000.000	0	55.153.400	733.034.600	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
TOTAL							4.090.824.000	2.695.374.841	0	60.153.400	1.335.295.759			
						INICIATIVAS NUEVAS								
29	05	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40013818	REPOSICION MAQUINARIA PARA MANTENCION DE CAMINOS VECINALES, COMUNA PUQUELDON	617.537.000	0	0	30.000.000	587.537.000	RS*	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40013818	REPOSICION MAQUINARIA PARA MANTENCION DE CAMINOS VECINALES, COMUNA PUQUELDON	222.122.000	0	0	30.000.000	192.122.000	RS*	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							839.659.000	0	0	60.000.000	779.659.000			
TOTAL COMUNA DE PUQUELDON							4.930.483.000	2.695.374.841	0	120.153.400	2.114.954.759			
						COMUNA DE QUEILEN								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40002386	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESTADIO MUNICIPAL DE QUEILEN	1.355.502.000	1.045.300.291	0	310.201.709	0	RS	A la espera de autorizacion de aumento de recursos.	APROBACION CORE
TOTAL							1.355.502.000	1.045.300.291	0	310.201.709	0			
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049291	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS ISLA DE TRANQUI, COMUNA DE QUEILEN	518.702.000	0	0	261.000.000	257.702.000	RS	Adjudicada	ADJUDICADA
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40040641	ADQUISICION MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS, COMUNA DE QUEILEN	176.114.000	0	0	176.114.000	0	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 15-11-2023. En Licitación ID 2994-2-LR24, cierra el 05-02-2024	EN LICITACION
29	05	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40040641	ADQUISICION MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS, COMUNA DE QUEILEN	558.128.000	0	0	0	558.128.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 15-11-2023. En Licitación ID 2994-2-LR24, cierra el 05-02-2024	EN LICITACION
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40015505	REPOSICION BUS MUNICIPAL DE QUEILEN	271.413.000	0	0	271.413.000	0	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 17-11-2023 para Licitar	PARA LICITAR
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							1.524.357.000	0	0	708.527.000	815.830.000			
TOTAL COMUNA DE QUEILEN							2.879.859.000	1.045.300.291	0	1.018.728.709	815.830.000			

SUBT.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
						COMUNA DE QUELLON									
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO									
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30135630	REPOSICION ESCUELA RURAL DE COMPU, COMUNA DE QUELLON	2.112.040.977	1.654.846.517	0	457.194.460	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40009684	AMPLIACION DE RED PUBLICA SIST DE AGUA POTABLE Y ALC SECTOR ALCÁZAR COMUNA DE QUELLON	508.302.000	181.604.142	0	63.348.929	263.348.929	RS	Obra liquidada, municipalidad debe realizar revaluacion	PARA REEVALUACION	
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40000178	INSTALACION SISTEMA APR SECTORES CHAILDAD-CHANCO-YATEHUE, QUELLÓN	46.350.000	36.000.000	0	10.350.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	DEPORTES	LIBRE	DISEÑO	40021925	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE QUELLON	93.253.000	47.080.800	0	46.172.200	0	RS	En ejecucion diseño	EJECUCION	
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	30488426	INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ISLA LAITEC, QUELLON	28.825.000	5.765.000	0	23.060.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30095440	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE YALDAD, QUELLON	1.073.806.740	321.229.377	0	752.577.363	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30069919	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLÓN	1.411.317.146	0	0	282.263.429	1.129.053.717	RS	En modificación de convenio mandato	CONVENIO	
TOTAL							5.273.894.863	2.246.525.836	0	1.634.966.381	1.392.402.646				
						INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40007743	REPOSICION CENTRO EDUCACIONAL DE ADULTOS, COMUNA DE QUELLON	130.090.000	0	0	20.000.000	110.090.000	RS	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO	
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							130.090.000	0	0	20.000.000	110.090.000				
TOTAL COMUNA DE QUELLON							5.403.984.863	2.246.525.836	0	1.654.966.381	1.502.492.646				
						COMUNA DE QUEMCHI									
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO									
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30430173	CONSERVACION CAMINOS ISLA BUTACHAUQUES	547.411.000	253.005.532	0	5.000.000	289.405.468	RS*	EN LIQUIDACION-Proceso Judicial	LIQUIDADO	
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30396026	CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR, COMUNA DE QUEMCHI	477.979.805	358.482.829	0	5.000.000	114.496.976	RS*	EN LIQUIDACION-Proceso Judicial	LIQUIDADO	
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40014315	CONSERVACION CAMINOS ISLA CAUCAHUE, COMUNA DE QUEMCHI	831.140.000	825.700.976	0	5.439.024	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	03-100	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	30101055	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, QUEMCHI	13.759.596.000	0	0	500.000.000	13.259.596.000	RS	En Licitación ID 4195-83-LR23	LICITACION	
31	02	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	30101055	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, QUEMCHI	597.792.000	0	0	80.000.000	517.792.000	RS	En Licitación ID 4195-83-LR23	LICITACION	
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033325	CONSERVACION CAMINOS ISLA TAC, COMUNA DE QUEMCHI.	191.000.000	0	0	191.000.000	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
TOTAL							16.404.918.805	1.437.189.337	0	786.439.024	14.181.290.444				
						INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049738	CONSERVACION CAMINOS MECHUQUE Y CHENIAO-VOIGUE	660.823.000	0	0	112.576.100	548.246.900	RS	En Licitación ID 4195-1-LR24, cierra el 05-02-2024	LICITACION	
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40045829	HABILITACION Y MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI	1.390.903.000	0	0	567.270.900	823.632.100	RS	En Licitación ID 4195-3-LR24, cierra el 13-02-2024	LICITACION	
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							2.051.726.000	0	0	679.847.000	1.371.879.000				
TOTAL COMUNA DE QUEMCHI							18.456.644.805	1.437.189.337	0	1.466.286.024	15.553.169.444				
						COMUNA DE QUINCHAO									
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO									
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013068	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VILLA CHAULINEC, ISLA CHAULINEC - QUINCHAO	1.212.518.000	730.000	0	1.211.788.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40039350	REPOSICION POSTA SALUD RURAL LLINGUA, COMUNA DE QUINCHAO	1.209.365.000	0	0	712.809.500	496.555.500	RS	Adjudicada	ADJUDICADA	
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40042473	REPOSICION MAQUINARIA MUNICIPAL COMUNA QUINCHAO	493.071.000	0	0	493.071.000	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	03	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40042473	REPOSICION MAQUINARIA MUNICIPAL COMUNA QUINCHAO	290.448.000	0	0	290.448.000	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
TOTAL							3.205.402.000	730.000	0	2.708.116.500	496.555.500				
						INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40027221	REPOSICION ESCUELA RURAL DE ALAO, QUINCHAO	2.300.239.000	0	0	36.650.303	2.263.588.697	RS	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO	
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40033589	RESTAURACION TEMPLO JESÚS NAZARENO DE CAGUACH, QUINCHAO	319.133.000	0	0	50.000.000	269.133.000	RS	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO	
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							2.619.372.000	0	0	86.650.303	2.532.721.697				
TOTAL COMUNA DE QUINCHAO							5.824.774.000	730.000	0	2.794.766.803	3.029.277.197				

SUBT.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
						PROVINCIALES								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30381175	CONSTRUCCION CANCHA Y PISTA ATLETICA CANCHA RAYADA DE CASTRO	1.528.367.000	527.771.961	0	5.000.000	995.595.039	RS	IND Licitará el muro de contención (Estuvo paralizada). Luego de terminado el muro va a RE para iniciar OBRAS	PARA REEVALUACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30083335	NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE	5.020.949.434	4.328.065.595	0	692.883.839	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30453827	CONSERVACION CNOS. VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA CHILOÉ	1.298.249.800	798.128.503	0	5.000.000	495.121.297	RS*	Licitaciones por mayor monto, vialidad no ha solicitado RE.	PARA REEVALUACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30083300	NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOE	6.102.325.000	2.666.320.490	0	339.293.170	3.096.711.340	RS	En proceso de liquidación. Constructora San Felipe	EN LIQUIDACION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40019999	MEJORAMIENTO AVDA. GALVARINO RIVEROS NORTE DE CASTRO	10.669.256.000	3.411.213.069	0	1.906.246.520	5.351.796.411	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057050	REPOSICION CAMIONES TOLVA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD,PROVINCIA DE CHILOE	438.335.000	0	0	438.335.000	0	RS*	Adjudicada	ADJUDICADA
29	05	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057047	REPOSICION VEHÍCULOS Y ADQUISICIÓN MAQUINARIA DE ASFALTO PARA LA D.V., PROVINCIA DE CHILOÉ	1.062.051.000	0	0	531.025.500	531.025.500	RS*	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057047	REPOSICION VEHÍCULOS Y ADQUISICIÓN MAQUINARIA DE ASFALTO PARA LA D.V., PROVINCIA DE CHILOÉ	276.768.000	0	0	138.384.000	138.384.000	RS*	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO
24	01-002	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA A) GLOSA 03 ENERGÍA, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES - SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN ENERGÍA EN ZONAS AISLADAS	2.449.908.000	0	0	2.449.908.000	0	RS***	EN EJECUCION	
24	03	SALUD	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN GLOSA 03 SALUD - SERVICIO DE SALUD CHILOÉ (LISTA ESPERA)	529.000.000	0	0	105.800.000	423.200.000	RS**	SOLICITUD DE RECURSOS DIPRES	
TOTAL							29.375.209.234	11.731.499.618	0	6.611.876.029	11.031.833.587			
TOTAL PROVINCIALES							29.375.209.234	11.731.499.618	0	6.611.876.029	11.031.833.587			
TOTAL PROVINCIA DE CHILOE							109.550.316.807	26.517.745.126	0	20.670.357.758	62.362.213.923			

SUBT.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
						COMUNA DE CHAITEN									
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO									
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30103541	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN	3.945.766.000	0	0	48.000.000	3.897.766.000	RS	RESOLUCION A LA ESPERA DE APROBACION DISTRIBUCION PRESUPUESTO	CONVENIO	
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40005413	CONSTRUCCION PLANTA ELEVADORA E IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, CHAITEN	1.517.515.000	1.149.344.500	0	196.350.003	171.820.497	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
TOTAL							5.463.281.000	1.149.344.500	0	244.350.003	4.069.586.497				
TOTAL COMUNA DE CHAITEN							5.463.281.000	1.149.344.500	0	244.350.003	4.069.586.497				
						COMUNA DE FUTALEUFU									
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO									
31	02	TRANSPORTE	PEDZE	EJECUCION	30102779	CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES COMUNA DE FUTALEUFU	707.067.000	668.657.553	0	38.409.447	0	RS	EJECUCION (Equipamientos y Equipos)	EJECUCION	
22	11	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	PEDZE	EJECUCION	30341678	ANALISIS ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE FUTALEUFU	126.058.000	52.380.000	0	58.212.000	15.466.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	PEDZE	DISEÑO	30352430	CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE FUTALEUFU	118.160.000	100.000.000	0	18.160.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	DEPORTES	PEDZE	EJECUCION	30086361	REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE FUTALEUFU	3.523.438.501	3.522.238.501	0	1.200.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	DISEÑO	40031970	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PEATONAL CALLE O'HIGGINS, COMUNA FUTALEUFU.	65.189.000	21.845.940	0	31.943.060	11.400.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40041636	REPOSICION POSTA SALUD RURAL EL ESPOLON COMUNA DE FUTALEUFU	1.312.588.000	0	0	1.182.588.000	130.000.000	RS	Licitación desierta	LICITACION	
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40041686	REPOSICION Y ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES, COMUNA DE FUTALEUFU	334.249.000	0	0	334.249.000	0	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 20-11-2023. En Licitación ID 3898-42-LR23, cierra el 29-01-2024. En aclaración ofertas	LICITACION	
29	05	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40041686	REPOSICION Y ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES, COMUNA DE FUTALEUFU	340.157.000	0	0	340.157.000	0	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 20-11-2023. En Licitación ID 3898-42-LR23, cierra el 29-01-2024. En aclaración ofertas	LICITACION	
TOTAL							6.526.906.501	4.365.121.994	0	2.004.918.507	156.866.000				
TOTAL COMUNA DE FUTALEUFU							6.526.906.501	4.365.121.994	0	2.004.918.507	156.866.000				
						COMUNA DE HUALAIHUE									
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO									
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30065600	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL MANZANO, HUALAIHUE	848.479.380	838.479.380	0	10.000.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	RECURSOS HIDRICOS	PEDZE	DISEÑO	30338024	CONSTRUCCION SISTEMA DE APR PUNTILLA PICHICOLO, HUALAIHUE	33.986.000	10.157.100	0	23.828.900	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	30338523	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SECTOR CHOLGO, HUALAIHUE	33.986.000	10.157.100	0	23.828.900	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	30419694	REPOSICION ESCUELA RURAL CALETA EL MANZANO, HUALAIHUE	94.200.000	0	0	94.200.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	03	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40039987	REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE CAMION COMPACTADOR Y CONTENEDORES DE BASURA, HUALAIHUE	532.467.000	0	0	159.740.100	372.726.900	RS*	ADJUDICADA	ADJUDICADA	
29	05	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40039987	REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE CAMION COMPACTADOR Y CONTENEDORES DE BASURA, HUALAIHUE	302.522.000	0	0	151.261.000	151.261.000	RS*	ADJUDICADA	ADJUDICADA	
31	02	DEPORTES	LIBRE	DISEÑO	40037891	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CONTAO, HUALAIHUÉ	67.340.000	0	0	43.670.000	23.670.000	RS	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO	
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40048688	ADQUISICION CAMIONETAS MUNICIPALES PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS, HUALAIHUÉ	109.950.999	0	0	109.950.999	0	RS*	En aclaración ofertas	LICITACION	
TOTAL							2.022.931.379	858.793.580	0	616.479.899	547.657.900				
						INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40047836	REPOSICION ESCUELA RURAL SEMILLERO DE ROLECHA, HUALAIHUÉ	132.200.000	0	0	85.000.000	47.200.000	RS	CONVENIO EN TRAMITE GORE	CONVENIO	
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							132.200.000	0	0	85.000.000	47.200.000				
TOTAL COMUNA DE HUALAIHUE							2.155.131.379	858.793.580	0	701.479.899	594.857.900				

SUBT.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
						COMUNA DE PALENA									
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO									
31	02	MULTISECTORIAL	PEDZE	DISEÑO	30116040	REPOSICION BODEGA Y GALPON MUNICIPAL, PALENA	43.998.000	35.173.080	0	8.824.920	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	PEDZE	EJECUCION	30115295	REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA	1.449.749.000	1.289.644.117	0	71.452.000	88.652.883	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
22	11	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30474713	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE PALENA	130.000.000	14.325.000	0	35.000.000	80.675.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40037418	CONSTRUCCION ELECTRIFICACIÓN FOTOVOLTAICA DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE PALENA	1.607.103.000	0	0	1.073.305.980	533.797.020	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 09-11-2023 para Licitat	LICITACION	
TOTAL							3.230.850.000	1.339.142.197	0	1.188.582.900	703.124.903				
						INICIATIVAS NUEVAS									
29	05	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40019251	REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS VECINALES	238.321.000	0	0	20.000.000	218.321.000	RS*	CONVENIO EN TRAMITE GORE	CONVENIO	
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40019251	REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS VECINALES	96.866.000	0	0	30.000.000	66.866.000	RS*	CONVENIO EN TRAMITE GORE		
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							335.187.000	0	0	50.000.000	285.187.000				
TOTAL COMUNA DE PALENA							3.566.037.000	1.339.142.197	0	1.238.582.900	988.311.903				
						PROVINCIALES									
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO									
31	02	TRANSPORTE	PEDZE	EJECUCION	30342673	CONSTRUCCION CAMINO RUTA W-807,SECTOR:PTE.NEGRO-PTE.AQUELLAS,CHAITEN	9.788.091.000	363.855.637	0	1.061.301.725	8.362.933.638	RS	Proyecto Liquidado/Reevaluado. Mod Convenio en UT 13-11-2023. Se licitará puente Aquellas	MOD CONVENIO	
31	02	SALUD	PEDZE	EJECUCION	30060589	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE CHAITEN.	18.621.383.000	7.590.665.488	0	2.257.164.165	8.773.553.347	RS	TERMINO ANTICIPADO CONTRATO	EN LIQUIDACION	
31	02	TRANSPORTE	PEDZE	EJECUCION	30384677	MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA	31.445.553.000	13.316.875.128	0	800.000.000	17.328.677.872	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	TRANSPORTE	PEDZE	PREFACTIBILIDAD	30384235	CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR:PALENA - LAGO PALENA,COMUNA PALENA	814.000.000	500.893.700	0	0	313.106.300	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
24	01-002	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA A) GLOSA 03 ENERGÍA, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES - SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN ENERGÍA EN ZONAS AISLADAS	900.000.000	0	0	900.000.000	0	RS***	EN EJECUCION		
31	02	JUSTICIA	LIBRE	DISEÑO	30421729	REPOSICION OFICINA DEL REGISTRO CIVIL E IDENTIF. DE HORNOPIREN	29.599.000	0	0	29.599.000	0	RS	Adjudicada	ADJUDICADA	
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	DISEÑO	40035178	REPOSICION RETÉN CONTAO, COMUNA DE HUALAIHUÉ	83.921.000	1.339.000	0	82.582.000	0	RS	En apertura de ofertas	LICITACION	
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30458729	MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA, CHAITEN	742.950.000	0	0	50.000.000	692.950.000	RS	EXPROPIACION (DA), Pago para el 2024	NUEVO	
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057144	REPOSICION CAMIONES TOLVA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD, PROVINCIA DE PALENA	438.335.000	0	0	438.335.000	0	RS*	Adjudicada	ADJUDICADA	
TOTAL							62.863.832.000	21.773.628.953	0	5.618.981.890	35.471.221.157				
						INICIATIVAS NUEVAS									
29	05	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40055959	REPOSICION ECOGRAFOS HOSPITALES DE FUTALEUFU, CHAITEN Y PALENA	448.939.000	0	0	51.500.000	397.439.000	RS*	CONVENIO EN TRAMITE GORE	CONVENIO	
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							448.939.000	0	0	51.500.000	397.439.000				
TOTAL PROVINCIALES							63.312.771.000	21.773.628.953	0	5.670.481.890	35.868.660.157				
TOTAL PROVINCIA DE PALENA							81.024.126.880	29.486.031.224	0	9.859.813.199	41.678.282.457				

SUBT.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
						REGIONALES									
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO									
22	11	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40037074	ANALISIS CONSTRUCCIÓN POLÍTICA REGIONAL DEL ADULTO MAYOR REGIÓN DE LOS LAGOS	235.000.000	105.750.000	0	52.163.000	77.087.000	RS*	EN EJECUCION		
31	01	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40027131	ANALISIS Y DETERMINACIÓN DE BRECHAS DISPOSICION DE A.P. Y ALC. PROV. OSORNO Y LLANQUIHUE	241.133.000	184.000.000	0	57.133.000	0	RS	EN EJECUCION		
22	11	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40043665	DIAGNOSTICO ELABORACION POLITICA PARA LA SOSTENIBILIDAD HIDRICA, REGION DE LOS LAGOS	320.000.000	160.065.999	0	100.000.000	59.934.001	RS*	EN EJECUCION		
22	11	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30430874	ACTUALIZACION MODIFICACION Y REESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA PROT	413.944.000	0	0	5.000.000	408.944.000	RS*	Proyecto aun no se inicia.		
29	03	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40019624	REPOSICION MOTOS TODO TERRENO PARA LOS CUARTELES OPERATIVOS TERRITORIALES DE LOS LAGOS	284.796.000	0	0	284.796.000	0	RS*	Adjudicada	ADJUDICADA	
29	03	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40020318	REPOSICION VEHÍCULOS PDI, REGIÓN POLICIAL DE LOS LAGOS	675.958.000	0	0	33.797.900	642.160.100	RS*	Licitación ID: 3289-17-LQ23 DESIERTA	LICITACION	
29	05	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40037837	REPOSICION EQUIPOS PARA LA SECCIÓN FOTOGRAFÍA Y, QUÍMICA Y FÍSICA DEL LACRIM REGIONAL PMO	202.250.000	0	0	50.000.000	152.250.000	RS*	En bases de Licitación	PARA LICITAR	
29	05	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40054760	REPOSICION ECÓGRAFOS HOSPITALES DE FRUTILLAR, MAULLÍN, CALBUCO, FRESIA Y CESFAM RÍO NEGRO	627.784.000	0	0	150.000.000	477.784.000	RS*	CONVENIO ENVIADO A UNIDAD TECNICA EL 02-02-2024	PARA LICITAR	
29	05	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40034230	REPOSICION EQUIPOS UNIDAD DE ENDOSCOPIA HOSPITAL PUERTO MONTT	1.445.553.000	0	0	150.000.000	1.295.553.000	RS*	RESOLUCION A LA ESPERA DE APROBACION DISTRIBUCION PRESUPUESTO	CONVENIO	
22	11	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40032331	DIAGNOSTICO ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS RSD Y SU GESTIÓN EN ZONAS DE REZAGO	219.884.000	0	0	10.000.000	209.884.000	RS*	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO	
24	01-300	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	CONCURSO DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD (8% PRIVADO)	8.045.041.000	0	0	8.045.041.000	0	RS***	INSTRUCTIVOS		
24	03-300	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	CONCURSO DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD (8% PUBLICO)	423.423.000	0	0	423.423.000	0	RS***	INSTRUCTIVOS		
33	03-125	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	7.281.226.000	0	0	7.281.226.000	0	RS**	EN EJECUCION		
TOTAL							20.415.992.000	449.815.999	0	16.642.579.900	3.323.596.101				
						INICIATIVAS NUEVAS									
31	01	TRANSPORTE	TR	EJECUCION	40043670	DIAGNOSTICO CONDICIONES NAT. VARIOS SECT. ZONAS DE REZAGO SUR, REGION DE LOS LAGOS	531.498.000	0	0	100.000.000	431.498.000	RS	CONVENIO EN TRAMITE GORE		
22	11	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40055194	ANALISIS POLÍTICA DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL, REGIÓN DE LOS LAGOS.	258.500.000	0	0	120.000.000	138.500.000	RS*	CONVENIO EN TRAMITE GORE		
22	11	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40058442	ANALISIS POLITICA INDIGENA REGIONAL	253.000.000	0	0	10.000.000	243.000.000	RS*	CONVENIO EN TRAMITE GORE		
29	05	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40042999	REPOSICION DE EQUIPOS LABORATORIOS DE CARRERAS MARÍTIMAS DEL TECNOLÓGICO U LAGOS	570.505.000	0	0	55.500.000	515.005.000	RS*	CONVENIO EN TRAMITE GORE		
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							1.613.503.000	0	0	285.500.000	1.328.003.000				
TOTAL REGIONAL							22.029.495.000	449.815.999	0	16.928.079.900	4.651.599.101				

SUBT.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
						PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA Y TRANSFERENCIA BOMBEROS / FPD									
24	01	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30429222	TRANSFERENCIA PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA	506.915.000	0	0	506.915.000	0	RS**			
33	RTE A BO	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40051817	TRANSFERENCIA JUNTA NACIONAL CUERPO BOMBEROS DE CHILE	2.253.859.000	0	0	2.253.859.000	0	RS**			
33	03-998	MULTISECTORIAL	FPD	EJECUCION	FPD	FONDO REGIONAL PARA LA PRODUCTIVIDAD Y EL DESARROLLO	7.793.277.000	0	0	7.793.277.000	0	RS**			
TOTAL							10.554.051.000	0	0	10.554.051.000	0				
TOTAL							10.554.051.000	0	0	10.554.051.000	0				
						PROGRAMAS PLAN DESARROLLO ZONAS EXTREMAS									
33	03	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	PEDZE	Servicio Agrícola y Ganadero	30341439	TRANSFERENCIA PROGRAMA RECUPERACION SUELOS DEGRADADOS EN TPV	210.000.000	45.876.260	0	164.123.740	0	RS**	EN EJECUCION		
33	03	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	PEDZE	SEREMI DE AGRICULTURA	30329922	TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AFC DEL TPV	530.000.000	439.632.948	0	90.367.052	0	RS**	EN EJECUCION		
TOTAL PATAGONIA VERDE							740.000.000	485.509.208	0	254.490.792	0				
						PROGRAMAS DE ARRASTRE									
33	03	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	CORFO	40033084	CAPACITACION APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR TURÍSTICO EN EL TERRITORIO PATAGONIA	2.082.000.000	1.231.188.809	0	338.377.746	512.433.445	RS**	EN EJECUCION		
33	03	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	CORFO	40031184	CAPACITACION APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA E INNOVACIÓN EN TURISMO Y AGRICULTURA SUSTENTA	699.800.000	513.268.852	0	186.531.148	0	RS**	EN EJECUCION		
33	03	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SEREMI DE AGRICULTURA	40015235	TRANSFERENCIA Reactivación Técnico-Comercial de Productores Agroecológicos Región de Los Lagos	398.180.000	173.488.652	0	224.691.348	0	RS**	EN EJECUCION		
33	03	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SEREMI DE MEDIO AMBIENTE	30136320	PROTECCION APLICACIÓN MODELO USO SUST. EN PAISAJE CONSERV. CHILOÉ	624.829.009	599.944.059	0	24.884.950	0	RS**	EN EJECUCION		
33	03	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	SEREMI DE MEDIO AMBIENTE	40005399	TRANSFERENCIA CAPAC. Y TRANSF. EN EL USO EFICIENTE DE LA CALEFACCIÓN RESIDENCIAL EN OSORNO	2.212.769.231	1.532.610.162	0	680.159.069	0	RS**	EN EJECUCION		
24	03	MULTISECTORIAL	LIBRE	SEREMI DE BIENES NACIONALES	40004275	SANEAMIENTO PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZACION "CHILE PROPIETARIO"	1.187.510.621	1.140.510.621	0	47.000.000	0	RS**	EN EJECUCION		
33	03	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	SEREMI DE AGRICULTURA	40024244	TRANSFERENCIA PROGRAMA PARA RED AFC DE CRIANCEROS DE TERNEROS LECHEROS	322.800.000	113.323.000	0	209.477.000	0	RS**	EN EJECUCION		
33	03	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	COMISION NACIONAL DE RIEGO	40014466	CAPACITACION Y FOMENTO PARA FORTALECER EL RIEGO TECNIFICADO EN LA REGION DE LOS LAGOS	2.040.000.000	849.231.040	0	1.186.168.949	4.600.011	RS**	EN EJECUCION		
33	03	TRANSPORTE	FAR	SUBTEL	40029246	TRANSFERENCIA HABILITACION OFERTA DE SERVICIOS DE INTERNET DOMICILIARIO ULTIMA MILLA, REGION X	14.980.000.000	1.701.692.807	0	1.600.000.000	11.678.307.193	RS**	EN EJECUCION		
33	01	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	Universidad San Sebastián	40037025	TRANSFERENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y GESTION DE INICIATIVAS SOSTENIBLE	494.759.750	311.968.750	0	182.791.000	0	RS**	EN EJECUCION		
24	01	MULTISECTORIAL	LIBRE	ONG TREKAN	40045468	PREVENCION PROGRAMA ITINERANTE DE SENSIBILIZACION Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	225.000.000	168.750.000	0	56.250.000	0	RS**	EN EJECUCION		
33	01	MULTISECTORIAL	LIBRE	Universidad Austral de Chile	40044516	FORTALECIMIENTO CENTRO DE INNOVACIÓN REGIÓN DE LOS LAGOS	1.500.000.000	1.125.000.000	0	375.000.000	0	RS**	EN EJECUCION		
33	01	MULTISECTORIAL	LIBRE	FUNDACION PRODEMU	40045461	CAPACITACION KUME MOGEN: APOYO Y CAPACITACIÓN PARA MUJERES DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS	640.000.000	480.000.000	0	160.000.000	0	RS**	EN EJECUCION		
24	01	SALUD	LIBRE	Universidad San Sebastián	40045488	PREVENCION CONVIVENCIA ESCOLAR: SALUD MENTAL, PREVENCIÓN, VIOLENCIA ESCOLAR	135.221.000	101.416.000	0	33.805.000	0	RS**	EN EJECUCION		
33	01	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	Fundación Empresarial EUROCHILE	40044892	FORTALECER RECICLAJE Y ECONOMÍA CIRCULAR	230.240.000	172.681.000	0	57.559.000	0	RS**	EN EJECUCION		
33	01	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	CODESSER	40044894	RECUPERACIÓN PROGRAMA DE FERIAS	230.340.000	172.756.000	0	57.584.000	0	RS**	EN EJECUCION		
24	01	SALUD	LIBRE	Fundación de Beneficiencia Hogar de Cristo	40045626	PROGRAMA PROVINCIAL DE ATENCIÓN SOCIO SANITARIA EN DOMICILIO	290.000.000	217.500.000	0	72.500.000	0	RS**	EN EJECUCION		
33	01	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	CODESSER	40046057	TRANSFERENCIA TURISMO RURAL REGIÓN DE LOS LAGOS	1.652.469.000	1.239.352.000	0	413.117.000	0	RS**	EN EJECUCION		
33	01	PESCA	LIBRE	Instituto de Fomento Pesquero	40046065	TRANSFERENCIA ACUICULTURA DE PEQUEÑA ESCALA REGIÓN DE LOS LAGOS	500.635.000	375.476.000	0	125.159.000	0	RS**	EN EJECUCION		
33	03	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SERNATUR	40044895	PROGRAMA FORTALECIMIENTO Y RECUPERACIÓN TURISMO	380.247.000	340.245.002	0	40.001.998	0	RS**	EN EJECUCION		
TOTAL PROGRAMAS ARRASTRE							30.826.800.611	12.560.402.754	0	6.071.057.208	12.195.340.649				

SUBT.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
						PROGRAMAS ARRASTRE									
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD DE CHILOE	40056363	PROGRAMA DE PESQUISA, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CANCER DIGESTIVO EN LA PROVINCIA DE CHILOE	608.213.605	486.571.000	0	121.643.000	0	RS**	EN EJECUCION		
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40055259	INCLUSION SOCIAL Y APOYO DE SALUD INTEGRAL PARA POBLACION DEL ESPECTRO AUTISTA	730.000.000	584.000.000	0	146.000.000	0	RS**	EN EJECUCION		
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40057244	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO SALUD MENTAL PROVINCIA DE PALENA	347.108.000	277.686.000	0	69.422.000	0	RS**	EN EJECUCION		
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD OSORNO	40057736	PROGRAMA DE PROMOCION, PREVENCION Y DIAGNOSTICO PRECOZ DE CANCERES MAS PREVALENTES EN LAS MUJERES DE LA PROVINCIA DE OSORNO	500.000.000	400.000.000	0	100.000.000	0	RS**	EN EJECUCION		
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD OSORNO	40001626	PROGRAMA DE RESOLUCION DE ORTODONCIA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA PROVINCIA DE OSORNO Y REGION DE LOS LAGOS CONSTRUYENDO NUEVAS SONRISAS	600.000.000	480.000.000	0	120.000.000	0	RS**	EN EJECUCION		
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40056811	CONTROL Y TRATAMIENTO PACIENTES ONCOLÓGICOS SERVICIO DE SALUD RELONCAVÍ	525.857.000	420.686.000	0	105.171.000	0	RS**	EN EJECUCION		
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40057528	PROGRAMA CONTROL DE PACIENTES DE LA PROVINCIA DE PALENA CON DISCAPACIDAD, MEDIANTE REHABILITACIÓN INTEGRAL	475.000.000	380.000.000	0	95.000.000	0	RS**	EN EJECUCION		
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD DE CHILOE	40057611	TRANSFERENCIA SERVICIO DE REFERENCIA ONCOLÓGICA DE CHILOÉ	1.574.000.000	1.119.200.000	0	454.800.000	0	RS**	EN EJECUCION		
TOTAL PROGRAMAS NUEVOS							5.360.178.605	4.148.143.000	0	1.212.036.000	0				
TOTAL PROGRAMAS							36.926.979.216	17.194.054.962	0	7.537.584.000	12.195.340.649				
TOTAL SUBTITULO 33 (NO INCLUYE FRIL)							47.481.030.216	17.194.054.962	0	18.091.635.000	12.195.340.649				
TOTAL PRESUPUESTO FNDR 2024							482.998.427.614	157.804.763.923	0	105.855.810.000	219.337.854.086				

RATE

- RS=RECOMENDACIÓN TÉCNICA FAVORABLE
- RS*=RECOMENDACIÓN TÉCNICA CIRCULAR 33
- RS**=RECOMENDACIÓN POR TRANSFERENCIA
- RS***=RECOMENDACIÓN POR SUBSIDIO
- RE=REEVALUACIÓN
- IN=INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVA