




**Estado de Situación
Ejecución Presupuestaria FNDR
Región de Los Lagos
FEBRERO 2024**

Marco FNDR - 02 al 29 Febrero 2024




MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2024

MARCO PRESUPUESTARIO 2024	Número Documento	MONTO M\$
PRESUPUESTO INICIAL	21.640 18/12/2023	\$ 105.855.810
TOTAL		\$ 105.855.810

CAJAS INVERSIÓN

FECHA	MONTO M\$	OBSERVACIONES
25-01-2024	6.716.614	Caja Programación Enero
23-02-2024	8.361.524	Caja Programación Febrero
TOTAL	15.078.138	

Eficiencia Presupuestaria FNDR - 02 al 29 Febrero 2024 %



— % EJECUCION 2024
— % EJECUCION 2023

Eficiencia Presupuestaria por Provincia

FNDR - 02 al 29 Febrero 2024

	COSTO TOTAL		FNDR 2024 - PROGRAMA 02					
PROVINCIA	COSTO	%	INICIATIVAS	PAGOS AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2024	SALDO DICIEMBRE
OSORNO	86.751.390.353	18%	63	32.232.596.091	18.832.235.341	21%	3.066.597.466	15.765.637.875
LLANQUIHUE	136.619.114.361	28%	91	51.924.520.521	21.798.225.203	24%	5.724.785.750	16.073.439.453
CHILOE	109.873.444.807	23%	71	26.995.940.126	20.187.915.532	22%	1.588.947.282	18.598.968.250
PALENA	81.146.722.880	17%	31	29.486.031.224	10.017.719.024	11%	829.104.610	9.188.614.414
REGIONAL	24.790.269.000	5%		449.815.999	19.688.853.900	22%	840.782.021	18.848.071.879
TOTAL PRESUPUESTO 02 TERRITORIAL AÑO 2024					90.524.949.000	100%	12.050.217.129	78.474.731.871
PROGRAMAS	44.720.256.216	9%		17.194.054.962	15.330.861.000		0	15.330.861.000
TOTAL	483.901.197.617	100%	256	158.282.958.923	105.855.810.000		12.050.217.129	93.805.592.871

PRESUPUESTO FOMENTO AÑO 2024	AREA	COMPROMISO 2024	TOTAL PAGADO	% EFICIENCIA DE PAGOS
FOMENTO	SOCIAL	1.534.591.000	0	0%
	PRODUCTIVO	13.796.270.000	0	0%

Eficiencia Presupuestaria Provincia Osorno

Gasto FNDR - 02 al 29 Febrero 2024

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2024			
		COSTO	%		COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2024	SALDO DICIEMBRE
PROV. OSORNO	8	11.903.328.000	14%	3.834.722.896	2.923.244.272	16%	656.083.049	2.267.161.223
OSORNO	23	40.451.868.488	47%	23.692.952.528	6.362.262.018	34%	901.883.778	5.460.378.240
PTO. OCTAY	7	2.600.330.465	3%	100.000.000	1.186.932.665	6%	0	1.186.932.665
PURRANQUE	8	8.985.899.292	10%	2.958.324.410	3.469.143.015	18%	989.381.343	2.479.761.672
PUYEHUE	6	10.106.713.000	12%	461.864.859	1.185.794.700	6%	0	1.185.794.700
RIO NEGRO	5	4.740.947.000	5%	418.601.823	1.924.444.633	10%	144.797.117	1.779.647.516
SAN JUAN DE LA COSTA	5	6.876.557.108	8%	766.129.575	1.218.498.372	6%	374.452.179	844.046.193
SAN PABLO	1	1.085.747.000	1%	0	561.915.666	3%	0	561.915.666
TOTAL	63	86.751.390.353	100%	32.232.596.091	18.832.235.341	100%	3.066.597.466	15.765.637.875

RESUMEN PROYECTOS

COMUNA	ARRASTRE	LICITACION	NUEVOS	TERMINADOS	SUMA
PROV. OSORNO	6	2	0	0	8
OSORNO	11	2	9	1	23
PUERTO OCTAY	1	4	2	0	7
PURRANQUE	5	2	1	0	8
PUYEHUE	1	4	1	0	6
RIO NEGRO	2	1	2	0	5
SAN JUAN DE LA COSTA	2	1	2	0	5
SAN PABLO	0	0	1	0	1
TOTAL PROV. OSORNO	28	16	18	1	63

RESUMEN PROYECTOS NUEVOS PROVINCIA DE OSORNO

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40027468	MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO, OSORNO	454.283.390	0	0	404.283.390	404.283.390	50.000.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40032254	MEJORAMIENTO PLAZA OSORNO LA MAYOR, OSORNO	1.581.965.000	0	0	429.184.961	429.184.961	1.152.780.039	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40036922	CONSERVACION DE CALZADAS RAHUE BAJO, OSORNO	305.823.158	0	0	305.823.158	305.823.158	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	JUSTICIA	LIBRE	EJECUCION	40015396	REPOSICION JUZGADOS DE POLICIA LOCAL, OSORNO	3.275.092.000	0	0	42.225.881	42.225.881	3.232.866.119	RS	En Licitación ID: 827-18-0123, aclaración ofertas	LICITACION
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	40025366	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO Y CULTURAL FRANCKE, OSORNO	66.830.000	0	0	66.830.000	66.830.000	0	RS	Municipalidad deberá reevaluar iniciativa por cambio locación.	PARA REEVALUAR
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40019022	REPOSICION VEREDAS POBLACION ANGULO COMUNA OSORNO	722.229.000	0	0	225.396.000	225.396.000	496.833.000	RS	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40028984	MEJORAMIENTO PLAZA LOS PINOS, OSORNO	608.394.000	0	0	506.894.000	506.894.000	101.500.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40025378	CONSTRUCCION PLAZA LOS AROMOS, COMUNA DE OSORNO	609.279.000	0	0	306.959.250	306.959.250	302.319.750	RS	EN EJECUCION / RE aprobado por Mideso para incluir actualización estudio topografico	EJECUCION
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40039544	MEJORAMIENTO PLAZA WECHENEWEN, VILLA LOLOLHUE, OSORNO	365.776.000	0	0	365.776.000	365.776.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40037470	MEJORAMIENTO PLAZA LAS AMERICAS, POBLACION PEDRO AGUIRRE CERDA, OSORNO	566.966.000	0	0	396.876.200	396.876.200	170.089.800	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40039724	CONSERVACION CALLE ELEUTERIO RAMÍREZ, OSORNO	743.283.000	0	0	222.984.900	222.984.900	520.298.100	RS*	En Licitacion, cierra el 21-02-2024, ID 2308-11-LR24. Adjudicada	ADJUDICADA
31	02	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40047664	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS SECTORES LAS CASCADAS, CARRIL Y LA GRUTA., PUERTO OCTAY.	548.386.000	0	0	303.870.200	303.870.200	244.515.800	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
29	03	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40048025	REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES DEPARTAMENTO SALUD PUERTO OCTAY	72.980.000	0	0	72.980.000	72.980.000	0	RS*	CONVENIO EN TRAMITE GORE	CONVENIO
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40048022	REPOSICION BUS DE PASAJEROS COMUNA DE PUERTO OCTAY	219.535.465	0	0	219.535.465	219.535.465	0	RS*	SEGUNDA Licitación ID 739231-2-LQ24 DESIERTA	LICITACION
29	05	A	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40019426	REPOSICION DE EQUIPOS LUMINARIAS PUBLICAS, COMUNA PUERTO OCTAY	365.577.000	0	0	50.000.000	50.000.000	315.577.000	RS*	Licitación 739231-1-LR24. ADJUDICADA	ADJUDICADA
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40041629	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL RUPANCO, COMUNA PUERTO OCTAY	1.076.150.000	0	0	322.845.000	322.845.000	753.305.000	RS	PARA LICITAR	LICITACION
29	05	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40048003	REPOSICION DE MAQUINA EXCAVADORA, PUERTO OCTAY	178.893.000	0	0	178.893.000	178.893.000	0	RS*	Convenio enviado a firma Unidad Técnica el 07-03-2024	CONVENIO
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40032775	CONSTRUCCION CENTRO DE DÍA PARA ADULTOS MAYORES DE PURRANQUE	1.270.130.000	0	0	300.000.000	300.000.000	970.130.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30171924	REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE	1.143.244.000	0	0	571.622.000	571.622.000	571.622.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica 27-09-2023. En Licitación ID 3443-5-LR24. En aclaración ofertas	LICITACION
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	30070314	REPOSICION ESCUELA ESTACION NUEVO PORVENIR, PUYEHUE	196.372.000	0	0	41.693.459	41.693.459	154.678.541	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 16-11-2023 para Licitar. En Licitación. Cierra el 02-02-2024. ID 2885-123-LQ23. Aclaración Ofertas	LICITACION
31	02	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40018788	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS 12 SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE PUYEHUE	633.888.000	0	0	443.721.600	443.721.600	190.166.400	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica 01-09-2023. Licitación ID 2885-126-LR23, Aclaración Ofertas	LICITACION
29	04	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40002956	ADQUISICION MATERIAL DIDÁCTICO PARA EDUCACIÓN PARVULARIA, ESCUELAS DE LA COMUNA DE PUYEHUE	390.189.000	0	0	195.094.500	195.094.500	195.094.500	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 03-11-2023 para iniciar proceso Licitación	LICITACION
29	05	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40002956	ADQUISICION MATERIAL DIDÁCTICO PARA EDUCACIÓN PARVULARIA, ESCUELAS DE LA COMUNA DE PUYEHUE	6.988.000	0	0	6.988.000	6.988.000	0	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 03-11-2023 para iniciar proceso Licitación	LICITACION
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40004341	MEJORAMIENTO COSTANERA ENTRE LAGOS, PUYEHUE	8.400.193.000	0	0	481.079.000	481.079.000	7.919.114.000	RS	Convenio en jurídica desde el 08-03-2024	CONVENIO
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40010103	CONSTRUCCION CECOSF URBANO CHIFIN, COMUNA DE RIO NEGRO	1.133.782.000	0	0	170.067.300	170.067.300	963.714.700	RS	En Licitación ID 1180747-13-LR23. Licitación desierta. Se realizará trato Directo. Aumento para aprobación CORE	LICITACION
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013103	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUILMA, COMUNA DE RIO NEGRO	1.103.844.000	0	0	90.000.000	90.000.000	1.013.844.000	RS	Convenio en jurídica desde el 08-03-2024	CONVENIO
29	03	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40049985	ADQUISICION CAMIÓN MULTIPROPÓSITO COMUNA DE RIO NEGRO	388.483.000	0	0	388.483.000	388.483.000	0	RS*	Convenio enviado a firma Unidad Técnica el 07-03-2024	CONVENIO
31	02	A	ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	40019284	CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SECTOR LA BARRA DEL RIO BUENO, SAN JUAN DE LA COSTA	511.498.000	0	0	323.048.600	323.048.600	188.449.400	RS	Licitación cerrada ID 3888-67-LR23. Licitación Desierta	LICITACION
29	03	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40037544	REPOSICION Y ADQUISICION VEHICULOS MUNICIPALES GESTION OPERATIVA, SAN JUAN DE LA COSTA	211.461.108	0	208.930.000	211.461.108	2.531.108	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
29	05	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40053743	ADQUISICION Y REPOSICION DE CONTENEDORES PARA LA DISPOSICION DE RSD, SAN JUAN DE LA COSTA	71.400.000	0	0	35.700.000	35.700.000	35.700.000	RS*	Adjudicada	ADJUDICADA
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40048761	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO	1.085.747.000	0	0	561.915.666	561.915.666	523.831.334	RS	EN CONTRATACION	CONTRATACION
29	05	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40044996	REPOSICION VEHICULOS Y ADQUISICION MAQUINARIAS DE ASFALTO PARA LA D.V REGION DE LOS LAGOS	1.068.073.000	0	0	1.068.073.000	1.068.073.000	0	RS**	Licitación cerrada ID 752-27-LR23, en evaluación de ofertas	LICITACION
29	03	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40044996	REPOSICION VEHICULOS Y ADQUISICION MAQUINARIAS DE ASFALTO PARA LA D.V REGION DE LOS LAGOS	282.205.000	0	0	282.205.000	282.205.000	0	RS**	Licitación cerrada ID 752-27-LR23, en evaluación de ofertas	LICITACION
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057048	REPOSICION CAMIONES TOLVA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD, PROVINCIA DE OSORNO	438.335.000	0	0	438.335.000	438.335.000	0	RS*	Adjudicada	ADJUDICADA
TOTAL								30.097.274.121	0	208.930.000	10.030.844.638	9.821.914.638	20.066.429.483			

Eficiencia Presupuestaria Provincia Llanquihue

Gasto FNDR - 02 al 29 Febrero 2024

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2024			
		COSTO	%		COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2024	SALDO DICIEMBRE
P. MONTT	12	32.675.378.456	24%	12.047.765.440	7.040.135.264	32%	1.644.689.425	5.395.445.839
CALBUCO	6	20.373.030.546	15%	6.084.929.643	2.794.315.027	13%	1.924.456.959	869.858.068
COCHAMO	8	7.680.247.980	6%	711.011.049	812.119.591	4%	0	812.119.591
FRESIA	6	5.765.553.065	4%	831.561.385	574.725.627	3%	0	574.725.627
FRUTILLAR	9	10.529.464.323	8%	7.454.434.278	907.929.470	4%	166.249.579	741.679.891
LLANQUIHUE	2	3.827.956.664	3%	3.401.571.976	125.280.086	1%	0	125.280.086
LOS MUERMOS	14	9.820.124.023	7%	2.256.676.519	1.217.395.443	6%	391.055.050	826.340.393
MAULLIN	7	5.032.316.831	4%	1.221.637.744	691.009.806	3%	504.971.615	186.038.191
P.VARAS	12	14.000.181.620	10%	2.608.129.923	2.043.169.955	9%	413.696.573	1.629.473.382
PROV.LLANQUIHUE	15	26.914.860.853	20%	15.306.802.564	5.592.144.934	26%	679.666.549	4.912.478.385
TOTAL	91	136.619.114.361	100%	51.924.520.521	21.798.225.203	100%	5.724.785.750	16.073.439.453

RESUMEN PROYECTOS

COMUNA	ARRASTRE	LICITACION	NUEVOS	TERMINADOS	TOTAL
P. MONTT	6	4	2	0	12
CALBUCO	3	2	1	0	6
COCHAMO	3	2	3	0	8
FRESIA	2	2	2	0	6
FRUTILLAR	6	0	3	0	9
LLANQUIHUE	1	1	0	0	2
LOS MUERMOS	8	1	5	0	14
MAULLIN	2	2	3	0	7
P.VARAS	4	6	2	0	12
PROV.LLANQUIHUE	11	2	1	1	15
TOTAL PROV. LLANQUIHUE	46	22	22	1	91

RESUMEN PROYECTOS NUEVOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40033774	REPOSICION CAMIONES Y MAQUINARIAS - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	544.934.000	0	60.690.000	272.467.000	211.777.000	272.467.000	RS*	En Ejecución	EJECUCION
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30115395	CONSTRUCCION CUARTEL OCTAVA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO MONTT	2.265.362.000	0	0	108.929.900	108.929.900	2.156.432.100	RS	Para licitar. RES 04	PARA LICITAR
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	20195455	MEJORAMIENTO CALLE PADRE HARTER DE PUERTO MONTT	2.791.798.000	0	0	50.000.000	50.000.000	2.741.798.000	RS	En proceso de expropiaciones	EXPROPIACIONES
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40009792	CONSTRUCCION JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LA VARA, PUERTO MONTT	870.659.000	0	0	143.047.800	143.047.800	727.611.200	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 09-11-2023 para Licitar. RES 04	LICITACION
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30080921	REPOSICION POSTA RURAL DE PIEDRA AZUL, PUERTO MONTT	1.261.269.000	0	0	104.876.750	104.876.750	1.156.392.250	RS	CONVENIO ENVIADO A UNIDAD TECNICA EL 11-01-2024	PARA LICITAR
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40035805	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA MIRASOL, PUERTO MONTT	977.955.000	0	0	150.000.000	150.000.000	827.955.000	RS	Convenio enviado a firma Unidad Técnica el 05-03-2024	CONVENIO
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	PIR	EJECUCION	30479286	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ISLA QUENU, COMUNA DE CALBUCO.	954.342.000	0	0	177.171.000	177.171.000	777.171.000	RS	LICITACION ID: 3479-176-LR23. CANCELADA POR EL ORGANIZMO	LICITACION
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	20181416	REPOSICION POSTA DE SALUD PEÑASMO, CALBUCO	1.294.862.000	0	0	504.531.000	504.531.000	790.331.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 23-11-2023. A la espera que se apruebe diseño	LICITACION
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049581	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS ISLA QUEULLÍN	984.384.000	0	0	50.000.000	50.000.000	934.384.000	RS	Convenio enviado a firma Unidad Técnica el 05-03-2024	CONVENIO
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40003812	CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE RIO PUELO	410.049.000	0	0	50.000.000	50.000.000	360.049.000	RS*	Licitación desierta. Proyecto a reevaluación por reajuste de partidas	LICITACION
31	02	A	ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	40019209	HABILITACION SUMINISTRO E.E. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES DIVERSOS SECTORES COCHAMO	2.847.592.000	0	0	109.518.400	109.518.400	2.738.073.600	RS	1ra Licitación desierta. En 2da licitación, cierra el 07-12-2023. ID 4831-18-LR23. Aclaración Ofertas	LICITACION
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40015528	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LLANADA GRANDE, COMUNA COCHAMO	1.549.454.000	0	0	107.363.500	107.363.500	1.442.090.500	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica para Licitar el 11-01-2023	PARA LICITAR
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30085125	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL PASO EL LEON, COCHAMO	1.563.113.000	0	0	90.778.250	90.778.250	1.472.334.750	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica para Licitar el 11-01-2023	PARA LICITAR
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40047291	ADQUISICION DE VEHICULOS MUNICIPALES PARA LA COMUNA DE COCHAMÓ	289.138.980	0	0	144.569.490	144.569.490	144.569.490	RS*	Adjudicada	ADJUDICADA
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30134714	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL ANFUR, COMUNA DE FRESIA	1.457.683.000	0	0	208.420.750	208.420.750	1.249.262.250	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica para Licitar el 17-01-2023.RE 04	PARA LICITAR
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40025344	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR LOS BAJOS, FRESIA	839.503.000	0	0	50.000.000	50.000.000	789.503.000	RS	FINANCIAMIENTO SECTORIAL	
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40042403	CONSERVACION 9 CAMINOS NO ENROLADOS 7 SECTORES, COMUNA DE FRESIA	987.774.000	0	0	100.000.000	100.000.000	887.774.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica para Licitar el 08-03-2024	LICITACION
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40054955	CONSERVACION 17 CAMINOS NO ENROLADOS 7 SECTORES, COMUNA DE FRESIA	800.512.000	0	0	100.000.000	100.000.000	700.512.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica para Licitar el 08-03-2024	LICITACION
29	05	N	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	30340925	REPOSICION EQUIPOS LUMINARIAS PUBLICAS COMUNA DE FRESIA	650.972.000	0	0	70.000.000	70.000.000	580.972.000	RS*	Convenio enviado a firma Unidad Técnica el 07-03-2024	CONVENIO
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485139	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR PICHILLOPEZ, FRUTILLAR	289.774.881	0	0	289.774.881	289.774.881	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	DISEÑO	30077932	MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL, FRUTILLAR ALTO Y BAJO	400.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	350.000.000	RS	Licitación ID 656-58-LR23. Adjuducada	ADJUDICADA
29	03	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40045839	ADQUISICION VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PACIENTES DIALIZADOS, COMUNA DE FRUTILLAR	95.438.000	0	0	31.812.666	31.812.666	63.625.334	RS*	Convenio enviado a firma Unidad Técnica el 07-03-2024	CONVENIO
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40004598	REPOSICION CENTRO CULTURAL, COMUNA LOS MUERMOS	63.124.000	0	0	33.124.000	33.124.000	30.000.000	RS	Unidad Técnica está preparando Licitación	LICITACION
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40022434	REPOSICION CAMIONETAS MUNICIPALES, MANICIPALIDAD DE LOS MUERMOS	101.403.000	0	0	101.403.000	101.403.000	0	RS*	Adjudicada	ADJUDICADA
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40040251	MEJORAMIENTO VÍAS LOCALES SECTOR CAÑITAS, ETAPA I, COMUNA DE LOS MUERMOS	842.257.000	0	0	50.000.000	50.000.000	792.257.000	RS	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30102786	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LOS PIQUES, LOS MUERMOS	1.318.047.000	0	0	0	0	1.318.047.000	RS	FINANCIAMIENTO SECTORIAL	
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40024945	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL CUMBRE ALTA, LOS MUERMOS	1.324.261.000	0	0	0	0	1.324.261.000	RS	Convenio enviado a firma Unidad Técnica el 05-03-2024	CONVENIO
29	05	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40034362	REPOSICION EQUIPOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, LOS MUERMOS	232.581.000	0	0	32.500.000	32.500.000	200.081.000	RS*	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40007573	REPOSICION ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ, COMUNA DE MAULLIN	137.618.000	0	0	5.000.000	5.000.000	132.618.000	RS	En preparación reevaluación. SIN RATE 2023 Y 2024	PARA REEVALUACION
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30399945	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN	54.974.000	0	0	5.000.000	5.000.000	49.974.000	RS	En preparación reevaluación	PARA REEVALUACION
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30134234	CONSTRUCCION GIMNASIO TEN - TEN, COMUNA DE MAULLIN	834.246.000	0	0	17.396.800	17.396.800	816.849.200	RS	Municipio debe evaluar continuidad de proyecto por localización en zona de Consejo de Monumentos	PARA REEVALUACION
29	05	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40007939	REPOSICION EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGIA LED COMUNA DE MAULLIN	1.268.796.681	0	0	50.000.000	50.000.000	1.218.796.681	RS*	Modificación de convenio enviado a U.T. el 13-12-2023. En Licitación ID 4086-1-LR24, cierra el 14-03-2024	LICITACION
31	02	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40038150	MEJORAMIENTO 5 CALLES DE MAULLIN URBANO, COMUNA DE MAULLIN	717.413.000	0	0	87.413.000	87.413.000	630.000.000	RS	Licitación Desierta. Reevaluación aprobada por MIDESO y CORE para licitar	PARA LICITAR
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30485331	MEJORAMIENTO PARQUE CERRO PHILIPPI PUERTO VARAS	1.109.743.934	0	0	99.809.000	99.809.000	1.009.934.934	RS	ID Licitación:2852-87-LR23. Aclaración Ofertas	LICITACION
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	PIR	EJECUCION	30125885	CONSTRUCCION SERVICIO APR TERMAS DE RALUN, PUERTO VARAS	1.064.650.280	0	0	100.997.600	100.997.600	963.652.680	RS	Licitación cerrada en evaluación de ofertas (2)	LICITACION
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40019874	RESTAURACION TEMPLO PARROQUIAL EL SAGRADO CORAZON DE JESUS, PUERTO VARAS	286.746.000	0	0	86.746.000	86.746.000	200.000.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica 12-09-2023. Preparación Licitación. RES 04	LICITACION
29	03	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40039211	ADQUISICION CAMIÓN ALIBE PARA TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	101.150.000	0	0	101.150.000	101.150.000	0	RS*	En adjudicacion	ADJUDICACION
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40042379	CONSERVACION ACERAS SECTOR PUERTO CHICO DE PUERTO VARAS	492.932.777	0	0	108.190.000	108.190.000	384.742.777	RS*	En Licitación ID 2852-91-LR23. Cerrada, en aclaración de ofertas	LICITACION
31	02	A	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40019241	CONSTRUCCION SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES LAGO TODOS LOS SANTOS, PUERTO VARAS	870.094.000	0	0	117.523.500	117.523.500	752.570.500	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 09-11-2023 para Licitar	LICITACION
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30087304	REPOSICION POSTA RURAL DE PEULLA, PUERTO VARAS	1.331.403.000	0	0	224.500.250	224.500.250	1.106.902.750	RS	Convenio enviado a firma Unidad Técnica el 05-03-2024	CONVENIO
29	03	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40008014	ADQUISICION VEHÍCULOS POLICIALES PARA PATRULLAS ANTI-ABIGEATO PROVINCIA LLANQUIHUE	215.631.000	0	0	107.815.500	107.815.500	107.815.500	RS*	Licitación Desierta	LICITACION
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057049	REPOSICION CAMIONES TOLVA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD,PROVINCIA DE LLANQUIHUE	438.335.000	0	0	438.335.000	438.335.000	0	RS*	Adjudicada	ADJUDICADA
TOTAL								36.931.975.533	0	60.690.000	4.730.165.037	4.669.475.037	32.201.810.496			

Eficiencia Presupuestaria Provincia Chiloe

Gasto FNDR - 02 al 29 Febrero 2024

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2024			
		COSTO	%		COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2024	SALDO DICIEMBRE
PROV. CHILOE	7	29.430.204.234	27%	12.209.694.618	6.461.876.029	32%	222.496.548	6.239.379.481
ANCUD	6	4.945.163.000	5%	1.927.486.323	1.330.305.779	7%	115.493.813	1.214.811.966
CASTRO	4	11.990.680.531	11%	536.927.572	1.265.972.959	6%	0	1.265.972.959
CHONCHI	12	11.480.890.250	10%	1.659.926.875	1.979.422.642	10%	185.600.660	1.793.821.982
CURACO DE VÉLEZ	6	5.307.322.090	5%	263.047.834	809.449.374	4%	31.147.230	778.302.144
DALCAHUE	9	8.955.306.034	8%	2.973.736.599	1.285.987.432	6%	39.576.131	1.246.411.301
PUQUELDON	3	4.930.483.000	4%	2.695.374.841	120.153.400	1%	0	120.153.400
QUEILEN	4	2.879.859.000	3%	1.045.300.291	1.023.725.174	5%	0	1.023.725.174
QUELLON	8	5.672.117.863	5%	2.246.525.836	1.649.969.916	8%	247.033.816	1.402.936.100
QUEMCHI	7	18.456.644.805	17%	1.437.189.337	1.466.286.024	7%	0	1.466.286.024
QUINCHAO	5	5.824.774.000	5%	730.000	2.794.766.803	14%	747.599.084	2.047.167.719
TOTAL	71	109.873.444.807	100%	26.995.940.126	20.187.915.532	100%	1.588.947.282	18.598.968.250

CANTIDAD PROYECTOS

COMUNA	ARRASTRE	LICITACION	NUEVOS	TERMINADOS	TOTAL
PROV. CHILOE	5	0	2	0	7
ANCUD	3	1	2	0	6
CASTRO	2	1	1	0	4
CHONCHI	6	1	5	0	12
CURACO DE VÉLEZ	1	4	1	0	6
DALCAHUE	4	0	5	0	9
PUQUELDON	2	0	1	0	3
QUEILEN	1	2	1	0	4
QUELLON	6	0	2	0	8
QUEMCHI	3	3	1	0	7
QUINCHAO	1	0	4	0	5
TOTAL PROV. CHILOE	34	12	25	0	71

RESUMEN PROYECTOS NUEVOS PROVINCIA DE CHILOE

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40008322	CONSTRUCCION CUARTEL 3A. COMPAÑIA BOMBEROS ANCUO	1.368.003.000	0	0	100.000.000	100.000.000	1.268.003.000	RS	Convenio firmado por U.T. a la espera de identificación Contraloría. RES 04	MOD CONVENIO
29	03	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40035555	ADQUISICION CAMIÓN MULTIPROPÓSITO, PUNTOS LIMPIOS MÓVILES Y TRASLADO DE AGUA POTABLE	159.866.000	0	0	159.866.000	159.866.000	0	RS*	Segunda licitación cerrada, en evaluación ofertas 13/02	LICITACION
29	05	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40035555	ADQUISICION CAMIÓN MULTIPROPÓSITO, PUNTOS LIMPIOS MÓVILES Y TRASLADO DE AGUA POTABLE	201.856.000	0	0	201.856.000	201.856.000	0	RS*	Segunda licitación cerrada, en evaluación ofertas 13/02	LICITACION
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40041565	ADQUISICION DE DOS RETROEXCAVADORAS PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUO	222.510.000	0	0	110.000.000	110.000.000	112.510.000	RS*	Convenio enviado a firma Unidad Técnica el 04-03-2024	CONVENIO
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30076949	REPOSICION ESCUELA DE LA CULTURA, FRIDOLINA BARRIENTOS, CASTRO	9.747.500.000	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	8.747.500.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica 10-10-2023. En Licitación ID 827-19-O123, cierra el 18-01-2024. Aclaración Oferta	LICITACION
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40048286	CONSTRUCCION REDES SANITARIAS Y URBANIZACIONES COMPLEMENTARIAS DIVERSOS SECTORES DE CASTRO	1.640.280.000	0	0	200.000.000	200.000.000	1.440.280.000	RS	Convenio en jurídica GORE desde el 08-03-2024	CONVENIO
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40022712	CONSERVACION ESCUELA RURAL DE NOTUCO, COMUNA DE CHONCHI	245.675.000	0	0	80.000.000	80.000.000	165.675.000	RS*	Reevaluación aprobada. Para aprobación CORE. Posterior MOD Convenio	APROBACION CORE
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30484959	CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI	2.453.942.000	0	0	200.000.000	200.000.000	2.253.942.000	RS	Licitación desierta. Para reevaluación MIDESO	REEVALUACION
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40031425	CONSTRUCCION SERVICIOS DE AP Y ALCANT. DE SEC. CENTENARIO Y PROLONGACIÓN P. A. CERDA, CHONCHI	83.566.000	0	0	12.534.900	12.534.900	71.031.100	RS	Municipio reevaluará iniciativa, para separar por etapa el diseño (Oficio ingresado al Gore para Reevaluar)	PARA REEVALUACION
31	02	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40040080	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS DE 8 SECTORES RURALES, COMUNA DE CHONCHI	786.710.000	0	0	372.026.000	372.026.000	414.684.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
29	05	A	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40013891	REPOSICION LUMINARIAS PARA DIVERSOS SECTORES RURALES, COMUNA DE CHONCHI	316.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	266.000.000	RS	En Licitación ID 4318-2-LQ24 cierra el 09-02-2024. Aclaración Ofertas	LICITACION
31	02	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40040317	REPOSICION REFUGIOS PEATONALES CON ILUMINACIÓN EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE CHONCHI	153.246.000	0	0	50.000.000	50.000.000	103.246.000	RS	Convenio en jurídica desde el 08-03-2024	CONVENIO
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30095333	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CURACO DE VÉLEZ	3.286.992.090	0	0	521.212.734	521.212.734	2.765.779.356	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40053634	CONSERVACION DE CAMINOS NO ENROLADOS DE 5 SECTORES RURALES, CURACO DE VÉLEZ	910.710.000	0	0	137.497.000	137.497.000	773.213.000	RS*	Licitación ID 3296-22-LR23. Aclaración ofertas	LICITACION
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30112096	REPOSICION CESFAM RURAL, CURACO DE VELEZ	161.467.000	0	0	24.220.050	24.220.050	137.246.950	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 07-12-2023 para Licit. ID Licitación:507428-13-LP24, cierra 15-03-2024	PARA LICITAR
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30072730	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CURACO DE VÉLEZ	394.951.000	0	0	56.245.424	56.245.424	338.705.576	RS	CONVENIO ENVIADO A UNIDAD TECNICA EL 11-01-2024	PARA LICITAR
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40050854	ADQUISICION CAMION RECOLECTOR Y CONTENEDORES DE RSD, COMUNA CURACO DE VELEZ	32.284.000	0	0	32.284.000	32.284.000	0	RS*	Convenio enviado a firma Unidad Técnica el 04-03-2024	CONVENIO
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40050854	ADQUISICION CAMION RECOLECTOR Y CONTENEDORES DE RSD, COMUNA CURACO DE VELEZ	219.880.000	0	0	0	0	219.880.000	RS*	Convenio enviado a firma Unidad Técnica el 04-03-2024	CONVENIO
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40017878	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR PUPETRA	1.142.543.000	0	0	221.381.450	221.381.450	921.161.550	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40040024	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS, COMUNA DE DALCAHUE	545.896.000	0	0	261.397.006	261.397.006	284.498.994	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30129912	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DALCAHUE	2.784.577.000	0	0	80.000.000	80.000.000	2.704.577.000	RS	EN ELABORACION CONVENIO GORE-ESPERA DE CONVENIO COLABORACION	CONVENIO
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40052180	CONSTRUCCION SSR SECTOR TEHUACO, COMUNA DE DALCAHUE	41.884.000	0	0	10.000.000	10.000.000	31.884.000	RS	Convenio enviado a firma Unidad Técnica el 08-03-2024	CONVENIO
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049055	ADQUISICION Y REPOSICIÓN DE MAQUINARIAS PARA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, COMUNA DE DALCAHUE	447.679.000	0	0	40.000.000	40.000.000	407.679.000	RS*	Convenio en firma Gobernador 07-03-2024	CONVENIO
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049055	ADQUISICION Y REPOSICIÓN DE MAQUINARIAS PARA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, COMUNA DE DALCAHUE	174.783.000	0	0	35.000.000	35.000.000	139.783.000	RS*	Convenio en firma Gobernador 07-03-2024	CONVENIO
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40013818	REPOSICION MAQUINARIA PARA MANTENCION DE CAMINOS VECINALES, COMUNA PUQUELDON	617.537.000	0	0	30.000.000	30.000.000	587.537.000	RS*	Resolución Convenio en Contraloría desde 07-03-2024	CONVENIO
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40013818	REPOSICION MAQUINARIA PARA MANTENCION DE CAMINOS VECINALES, COMUNA PUQUELDON	222.122.000	0	0	30.000.000	30.000.000	192.122.000	RS*	Resolución Convenio en Contraloría desde 07-03-2024	CONVENIO
31	02	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049291	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS ISLA DE TRANQUI, COMUNA DE QUEILEN	518.702.000	0	0	265.996.465	265.996.465	252.705.535	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40040641	ADQUISICION MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS, COMUNA DE QUEILEN	176.114.000	0	0	176.114.000	176.114.000	0	RS*	Convenio enviado a Unidad Tecnica el 15-11-2023. En Licitación ID 2994-2-LR24, cierra el 05-02-2024. Aclaración Ofertas	EN LICITACION
29	05	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40040641	ADQUISICION MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS, COMUNA DE QUEILEN	558.128.000	0	0	0	0	558.128.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Tecnica el 15-11-2023. En Licitación ID 2994-2-LR24, cierra el 05-02-2024. Aclaración Ofertas	EN LICITACION
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40015505	REPOSICION BUS MUNICIPAL DE QUEILEN	271.413.000	0	0	271.413.000	271.413.000	0	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 17-11-2023. ID Licitación:2994-62-LQ23. Adjudicada	ADJUDICADA
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30069919	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLÓN	1.411.317.146	0	0	282.263.429	282.263.429	1.129.053.717	RS	PARA LICITAR. Esperando asignación presupuestaria	CONVENIO
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40007743	REPOSICION CENTRO EDUCACIONAL DE ADULTOS, COMUNA DE QUELLON	130.090.000	0	0	20.000.000	20.000.000	110.090.000	RS	CONVENIO TRAMITADO	CONVENIO
31	02	C	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	30101055	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, QUEMCHI	597.792.000	0	0	80.000.000	80.000.000	517.792.000	RS	En Licitación ID 4195-83-LR23, cierra el 11/03/2024. Aclaración Ofertas	LICITACION
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033325	CONSERVACION CAMINOS ISLA TAC, COMUNA DE QUEMCHI.	191.000.000	0	0	191.000.000	191.000.000	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049738	CONSERVACION CAMINOS MECHUQUE Y CHENIAO-VOIGUE	660.823.000	0	0	112.576.100	112.576.100	548.246.900	RS	En Licitación ID 4195-1-LR24, cierra el 05-02-2024. Aclaración Ofertas	LICITACION

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40045829	HABILITACION Y MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI	1.390.903.000	0	0	567.270.900	567.270.900	823.632.100	RS	En Licitación ID 4195-3-LR24, cierra el 13-02-2024. Licitación Desierta. Espera RES 04, para volver a licitar	LICITACION
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40039350	REPOSICION POSTA SALUD RURAL LLINGUA, COMUNA DE QUINCHAO	1.209.365.000	0	0	712.809.500	712.809.500	496.555.500	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
29	05	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40042473	REPOSICION MAQUINARIA MUNICIPAL COMUNA QUINCHAO	493.071.000	0	492.660.000	493.071.000	411.000	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
29	03	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40042473	REPOSICION MAQUINARIA MUNICIPAL COMUNA QUINCHAO	290.448.000	0	254.939.084	290.448.000	35.508.916	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40027221	REPOSICION ESCUELA RURAL DE ALAO, QUINCHAO	2.300.239.000	0	0	36.650.303	36.650.303	2.263.588.697	RS	Convenio en jurídica GORE desde el 08-03-2024	CONVENIO
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40033589	RESTAURACION TEMPLO JESÚS NAZARENO DE CAGUACH, QUINCHAO	319.133.000	0	0	50.000.000	50.000.000	269.133.000	RS	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057050	REPOSICION CAMIONES TOLVA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD,PROVINCIA DE CHILOE	438.335.000	0	0	438.335.000	438.335.000	0	RS*	Adjudicada	ADJUDICADA
29	05	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057047	REPOSICION VEHÍCULOS Y ADQUISICIÓN MAQUINARIA DE ASFALTO PARA LA D.V., PROVINCIA DE CHILOÉ	1.062.051.000	0	0	531.025.500	531.025.500	531.025.500	RS*	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057047	REPOSICION VEHÍCULOS Y ADQUISICIÓN MAQUINARIA DE ASFALTO PARA LA D.V., PROVINCIA DE CHILOÉ	276.768.000	0	0	138.384.000	138.384.000	138.384.000	RS*	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO
TOTAL								40.658.151.236	0	747.599.084	8.672.877.761	7.925.278.677	31.985.273.475			

Eficiencia Presupuestaria Provincia Palena

Gasto FNDR - 02 al 29 Febrero 2024

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2024			
		COSTO	%		COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2024	SALDO DICIEMBRE
PROV. PALENA	9	63.312.771.000	78%	21.773.628.953	5.470.481.890	55%	181.684.272	5.288.797.618
CHAITEN	2	5.463.281.000	7%	1.149.344.500	244.350.003	2%	0	244.350.003
FUTALEUFU	7	6.526.906.501	8%	4.365.121.994	2.004.918.507	20%	55.410.000	1.949.508.507
HUALAIHUE	8	2.277.727.379	3%	858.793.580	1.059.385.724	11%	517.645.925	541.739.799
PALENA	5	3.566.037.000	4%	1.339.142.197	1.238.582.900	12%	74.364.413	1.164.218.487
TOTAL	31	81.146.722.880	100%	29.486.031.224	10.017.719.024	100%	829.104.610	9.188.614.414

CANTIDAD PROYECTOS

COMUNA	ARRASTRE	LICITACION	NUEVOS	TERMINADOS	TOTAL
PROV. PALENA	4	1	4	0	9
CHAITEN	1	0	1	0	2
FUTALEUFU	5	1	1	0	7
HUALAIHUE	3	2	3	0	8
PALENA	3	1	1	0	5
TOTAL PROV. PALENA	16	5	10	0	31

RESUMEN PROYECTOS NUEVOS PROVINCIA DE PALENA

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30103541	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN	3.945.766.000	0	0	48.000.000	48.000.000	3.897.766.000	RS	RESOLUCION A LA ESPERA DE APROBACION DISTRIBUCION PRESUPUESTO	CONVENIO
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40041636	REPOSICION POSTA SALUD RURAL EL ESPOLON COMUNA DE FUTALEUFU	1.312.588.000	0	0	1.182.588.000	1.182.588.000	130.000.000	RS	Licitación desierta	LICITACION
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40041686	REPOSICION Y ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES, COMUNA DE FUTALEUFU	334.249.000	0	0	334.249.000	334.249.000	0	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 20-11-2023. En Licitación ID 3898-42-LR23, cierra el 29-01-2024. ADJUDICADA	ADJUDICADA
29	05	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40041686	REPOSICION Y ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES, COMUNA DE FUTALEUFU	340.157.000	0	0	340.157.000	340.157.000	0	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 20-11-2023. En Licitación ID 3898-42-LR23, cierra el 29-01-2024. ADJUDICADA	ADJUDICADA
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	30419694	REPOSICION ESCUELA RURAL CALETA EL MANZANO, HUALAIHUE	94.200.000	0	0	94.200.000	94.200.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
29	03	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40039987	REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE CAMION COMPACTADOR Y CONTENEDORES DE BASURA, HUALAIHUE	532.467.000	0	517.645.925	517.645.925	0	14.821.075	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
29	05	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40039987	REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE CAMION COMPACTADOR Y CONTENEDORES DE BASURA, HUALAIHUE	302.522.000	0	0	151.261.000	151.261.000	151.261.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	DISEÑO	40037891	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CONTAO, HUALAIHUÉ	67.340.000	0	0	43.670.000	43.670.000	23.670.000	RS	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40048688	ADQUISICION CAMIONETAS MUNICIPALES PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS, HUALAIHUÉ	109.950.999	0	0	109.950.999	109.950.999	0	RS*	En aclaración ofertas	LICITACION
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40047836	REPOSICION ESCUELA RURAL SEMILLERO DE ROLECHA, HUALAIHUÉ	254.796.000	0	0	85.000.000	85.000.000	169.796.000	RS	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO
31	02	A	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40037418	CONSTRUCCION ELECTRIFICACIÓN FOTOVOLTAICA DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE PALENA	1.607.103.000	0	0	1.070.393.567	1.070.393.567	536.709.433	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 09-11-2023. ID Licitación:2929-14-LR24, cierra el 28-03-2024	LICITACION
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40019251	REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS VECINALES	238.321.000	0	0	20.000.000	20.000.000	218.321.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 07-03-2024	CONVENIO
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40019251	REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS VECINALES	96.866.000	0	0	30.000.000	30.000.000	66.866.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 07-03-2024	
31	02	A	JUSTICIA	LIBRE	DISEÑO	30421729	REPOSICION OFICINA DEL REGISTRO CIVIL E IDENTIF. DE HORNOPIREN	29.599.000	0	0	29.599.000	29.599.000	0	RS	Adjudicada	ADJUDICADA
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30458729	MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA, CHAITEN	742.950.000	0	0	50.000.000	50.000.000	692.950.000	RS	EXPROPIACION (DA), Pago para el 2024	NUEVO
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057144	REPOSICION CAMIONES TOLVA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD, PROVINCIA DE PALENA	438.335.000	0	0	438.335.000	438.335.000	0	RS*	Adjudicada	ADJUDICADA
29	05	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40055959	REPOSICION ECOGRAFOS HOSPITALES DE FUTALEUFU, CHAITEN Y PALENA	448.939.000	0	0	51.500.000	51.500.000	397.439.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 04-03-2024	CONVENIO
TOTAL								10.896.148.999	0	517.645.925	4.596.549.491	4.078.903.566	6.299.599.508			

Eficiencia Presupuestaria Por Provisión

Gasto FNDR - 02 al 29 Febrero 2024

		MARCO DECRETADO V/S COMPROMISO 2024 - PROGRAMA 02				COMPROMISO V/S PAGOS 2024 - PROGRAMA 02		
FONDO	PROGRAMA	MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	DIFERENCIA	COMPROMISO 2024	PAGOS 2024	SALDO A DICIEMBRE
LIBRE	LIBRE	73.471.696.000	63.402.834.771	59,90%	10.068.861.229	63.402.834.771	5.100.094.029	58.302.740.742
FAR	FONDO APOYO REGIONAL	17.309.611.000	19.912.948.331	18,81%	-2.603.337.331	19.912.948.331	5.536.952.204	14.375.996.127
PEDZE	PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS	0	4.395.956.362	4,15%	-4.395.956.362	4.395.956.362	187.993.468	4.207.962.894
TR	TERRITORIOS REZAGADOS	0	100.000.000	0,09%	-100.000.000	100.000.000	0	100.000.000
FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	7.281.226.000	7.281.226.000	6,88%	0	7.281.226.000	631.598.020	6.649.627.980
ENERGIZACION	ENERGIZACION	0	432.567.000	0,41%	-432.567.000	432.567.000	0	432.567.000
FRPD	FONDO REGIONAL PARA LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO	7.793.277.000	7.793.277.000	7,36%	0	7.793.277.000	0	7.793.277.000
PIRDT	INFRAESTRUCTURA RURAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL	0	295.386.741	0,28%	-295.386.741	295.386.741	0	295.386.741
SS	SANEAMIENTO SANITARIO	0	1.338.864.799	1,26%	-1.338.864.799	1.338.864.799	113.503.424	1.225.361.375
PVP	PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO	0	863.811.944	0,82%	-863.811.944	863.811.944	480.075.984	383.735.960
RSD	RESIDUOS SOLIDOS	0	38.937.052	0,04%	-38.937.052	38.937.052	0	38.937.052
TOTAL	TOTAL	105.855.810.000	105.855.810.000	100%	0	105.855.810.000	12.050.217.129	93.805.592.871

Eficiencia Presupuestaria Por SubTítulo

Gasto FNDR - 02 al 29 Febrero 2024

PROGRAMA 02 - FNDR 2024								
SUBTITULO		COSTO	TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES	MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2024	SALDO DICIEMBRE
22	Estudios e investigaciones	2.421.220.000	537.420.999	478.875.000	478.875.000	0,45%	232.464.001	246.410.999
24	Transferencias Corrientes	21.693.273.016	6.254.514.621	14.833.895.000	14.833.895.000	14,01%	123.465.217	14.710.429.783
29	Activos no Financieros	24.881.440.319	1.604.510.835	11.349.497.000	11.349.497.000	10,72%	1.604.568.239	9.744.928.761
31	Iniciativas de Inversión	374.088.237.292	138.468.777.127	55.249.188.000	55.249.188.000	52,19%	9.458.121.652	45.791.066.348
33	Transferencias de Capital	60.817.026.990	11.417.735.341	23.944.355.000	23.944.355.000	22,62%	631.598.020	23.312.756.980
		483.901.197.617	158.282.958.923	105.855.810.000	105.855.810.000	100%	12.050.217.129	93.805.592.871



Eficiencia Presupuestaria Por Sector

Gasto FNDR - 02 al 29 Febrero 2024

SECTOR	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2024			
	COSTO	%		COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2024	SALDO DICIEMBRE
TRANSPORTE	111.036.081.222	22,95%	35.604.092.624	19.025.672.834	18%	1.987.710.020	17.037.962.814
SALUD	93.625.530.660	19,35%	31.876.324.880	17.857.531.817	17%	1.160.730.178	16.696.801.639
EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	75.523.469.634	15,61%	29.177.314.527	10.433.932.903	10%	3.539.603.614	6.894.329.289
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	52.950.743.804	10,94%	21.300.526.506	10.629.032.548	10%	3.011.234.581	7.617.797.967
RECURSOS HIDRICOS	33.658.383.505	6,96%	7.352.244.644	3.470.098.147	3%	193.437.425	3.276.660.722
MULTISECTORIAL	45.664.591.393	9,44%	10.823.155.670	25.892.156.621	24%	969.778.020	24.922.378.601
SEGURIDAD PUBLICA	18.570.835.113	3,84%	6.595.996.871	5.015.427.162	5%	497.779.333	4.517.647.829
DEPORTES	23.950.104.981	4,95%	7.344.037.307	2.898.621.193	3%	48.832.816	2.849.788.377
TURISMO Y COMERCIO	6.067.865.009	1,25%	4.270.243.374	1.285.188.190	1%	0	1.285.188.190
ENERGIA	12.117.845.000	2,50%	594.081.081	6.145.411.986	6%	123.465.217	6.021.946.769
PESCA	500.635.000	0,10%	375.476.000	125.159.000	0%	0	125.159.000
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	6.930.421.296	1,43%	2.969.465.439	3.005.752.718	3%	517.645.925	2.488.106.793
JUSTICIA	3.304.691.000	0,68%	0	71.824.881	0%	0	71.824.881
TOTAL	483.901.197.617	100%	158.282.958.923	105.855.810.000	100%	12.050.217.129	93.805.592.871

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE OSORNO										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30043744	MEJORAMIENTO AVENIDA REPUBLICA, OSORNO.	6.997.839.365	6.707.839.365	0	290.000.000	290.000.000	0	RS	Obra Terminada - Pendiente de pago los valores proforma (RS 07/12/2023). A la espera que la unidad técnica ingrese estado de pago	PAGO PROFORMA	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30070862	REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT, OSORNO.	8.641.456.396	5.657.190.512	0	500.000.000	500.000.000	2.484.265.884	RS	Convenio en Jurídica desde 07-03-2024	CONVENIO	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30134836	REPOSICION ESCUELA RURAL WALTERIO MEYER RUSCA, AGUA BUENA, OSORNO	3.273.309.284	3.247.539.733	0	25.769.551	25.769.551	0	RS	Obras Civiles terminadas - Ejecución Equipos y Equipamientos	EJECUCION	
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40004690	MEJORAMIENTO INSTALACIONES ATLÉTICAS VILLA OLÍMPICA, OSORNO	1.127.041.000	916.166.012	0	210.874.988	210.874.988	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30463800	REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO	4.545.626.000	4.275.230.454	0	270.395.546	270.395.546	0	RS	Obras Civiles terminadas - Ejecución Equipos y Equipamientos	EJECUCION	
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40008282	REPOSICION SEXTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE OSORNO	1.400.000.000	1.148.500.456	133.608.178	251.499.544	117.891.366	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30257472	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PICHIL, OSORNO	606.678.433	47.479.757	0	27.161.986	27.161.986	532.036.690	RS	Liquidada, En reevaluacion por parte del municipio.	PARA REEVALUAR	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40019026	REPOSICION DE VEREDAS SECTOR CENTRO NORTE, OSORNO	2.622.693.228	894.407.035	561.921.373	739.404.942	177.483.569	988.881.251	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	PVP	DISEÑO	40016735	RESTAURACION CENTRO CULTURAL SOFÍA HOTT, OSORNO	180.000.000	95.231.667	0	84.768.333	84.768.333	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	DISEÑO	40005715	MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL DEL CENTRO DE OSORNO CON EL SECTOR FRANCKE, OSORNO	511.250.000	257.049.469	0	254.200.531	254.200.531	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40015398	MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL POBLACIÓN CARLOS CONDELL, OSORNO	622.714.000	209.097.875	48.832.816	48.832.816	0	364.783.309	RS	Liquidada, Estado de pago liquidación para pago a trabajadores tramitado.	LIQUIDADADA	
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40027468	MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO, OSORNO	454.283.390	0	0	404.283.390	404.283.390	50.000.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40032254	MEJORAMIENTO PLAZA OSORNO LA MAYOR, OSORNO	1.581.965.000	0	0	429.184.961	429.184.961	1.152.780.039	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40036922	CONSERVACION DE CALZADAS RAHUE BAJO, OSORNO	305.823.158	0	0	305.823.158	305.823.158	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40039788	CONSERVACION CALZADAS SECTOR CENTRO, OSORNO	623.340.234	237.220.193	157.521.411	386.120.041	228.598.630	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	JUSTICIA	LIBRE	EJECUCION	40015396	REPOSICION JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL, OSORNO	3.275.092.000	0	0	42.225.881	42.225.881	3.232.866.119	RS	En Licitación ID: 827-18-0123, aclaración ofertas	LICITACION	
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	40025366	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO Y CULTURAL FRANCKE, OSORNO	66.830.000	0	0	66.830.000	66.830.000	0	RS	Municipalidad deberá reevaluar iniciativa por cambio locación.	PARA REEVALUAR	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40019022	REPOSICION VEREDAS POBLACIÓN ANGULO COMUNA OSORNO	722.229.000	0	0	225.396.000	225.396.000	496.833.000	RS	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40028984	MEJORAMIENTO PLAZA LOS PINOS, OSORNO	608.394.000	0	0	506.894.000	506.894.000	101.500.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40025378	CONSTRUCCION PLAZA LOS AROMOS, COMUNA DE OSORNO	609.279.000	0	0	306.959.250	306.959.250	302.319.750	RS	EN EJECUCION / RE aprobado por Mideso para incluir actualización estudio topografico	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40039544	MEJORAMIENTO PLAZA WECHENEWEN, VILLA LOLOLHUE, OSORNO	365.776.000	0	0	365.776.000	365.776.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40037470	MEJORAMIENTO PLAZA LAS AMERICAS, POBLACION PEDRO AGUIRRE CERDA, OSORNO	566.966.000	0	0	396.876.200	396.876.200	170.089.800	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL	39.708.585.488	23.692.952.528	901.883.778	6.139.277.118	5.237.393.340	9.876.355.842				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40039724	CONSERVACION CALLE ELEUTERIO RAMÍREZ, OSORNO	743.283.000	0	0	222.984.900	222.984.900	520.298.100	RS*	En Licitacion, cierra el 21-02-2024, ID 2308-11-LR24. Adjudicada	ADJUDICADA	
							TOTAL INICIATIVAS NUEVAS	743.283.000	0	0	222.984.900	222.984.900	520.298.100				
							TOTAL COMUNA DE OSORNO	40.451.868.488	23.692.952.528	901.883.778	6.362.262.018	5.460.378.240	10.396.653.942				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE PUERTO OCTAY										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40041382	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL EL PONCHO COMUNA DE PTO OCTAY	138.809.000	100.000.000	0	38.809.000	38.809.000	0	RS	Se compra terreno. EJECUCION DE DISEÑO	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40047664	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS SECTORES LAS CASCADAS, CARRIL Y LA GRUTA., PUERTO OCTAY.	548.386.000	0	0	303.870.200	303.870.200	244.515.800	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL	687.195.000	100.000.000	0	342.679.200	342.679.200	244.515.800				
							INICIATIVAS NUEVAS										
29	03	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40048025	REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES DEPARTAMENTO SALUD PUERTO OCTAY	72.980.000	0	0	72.980.000	72.980.000	0	RS*	CONVENIO EN TRAMITE GORE	CONVENIO	
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40048022	REPOSICION BUS DE PASAJEROS COMUNA DE PUERTO OCTAY	219.535.465	0	0	219.535.465	219.535.465	0	RS*	SEGUNDA Licitación ID 739231-2-LQ24 DESIERTA	LICITACION	
29	05	A	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40019426	REPOSICION DE EQUIPOS LUMINARIAS PUBLICAS, COMUNA PUERTO OCTAY	365.577.000	0	0	50.000.000	50.000.000	315.577.000	RS*	Licitación 739231-1-LR24. ADJUDICADA	ADJUDICADA	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40041629	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL RUPANCO, COMUNA PUERTO OCTAY	1.076.150.000	0	0	322.845.000	322.845.000	753.305.000	RS	PARA LICITAR	LICITACION	
29	05	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40048003	REPOSICION DE MAQUINA EXCAVADORA, PUERTO OCTAY	178.893.000	0	0	178.893.000	178.893.000	0	RS*	Convenio enviado a firma Unidad Técnica el 07-03-2024	CONVENIO	
							TOTAL INICIATIVAS NUEVAS	1.913.135.465	0	0	844.253.465	844.253.465	1.068.882.000				
							TOTAL COMUNA DE PUERTO OCTAY	2.600.330.465	100.000.000	0	1.186.932.665	1.186.932.665	1.313.397.800				
							COMUNA DE PURRANQUE										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30171875	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL COLIGUAL, PURRANQUE	25.140.000	9.220.000	0	15.920.000	15.920.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30068433	CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE	1.363.287.000	96.587.325	0	385.266.100	385.266.100	881.433.575	RS	En Licitación ID 3443-9-LR24, cierra el 15-03-2024	LICITACION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30171923	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUEYUSCA, PURRANQUE	19.500.000	11.700.000	0	7.800.000	7.800.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40012751	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO 21 DE MAYO, PURRANQUE	4.332.356.292	2.503.839.275	813.125.601	1.693.270.725	880.145.124	135.246.292	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40039687	CONSERVACION VEREDAS SECTOR NORTE COMUNA DE PURRANQUE	418.452.000	59.233.833	125.642.650	359.218.167	233.575.517	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40039693	CONSERVACION 15 CAMINOS NO ENROLADOS DE PURRANQUE	413.790.000	277.743.977	50.613.092	136.046.023	85.432.931	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40032775	CONSTRUCCION CENTRO DE DÍA PARA ADULTOS MAYORES DE PURRANQUE	1.270.130.000	0	0	300.000.000	300.000.000	970.130.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL	7.842.655.292	2.958.324.410	989.381.343	2.897.521.015	1.908.139.672	1.986.809.867				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30171924	REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE	1.143.244.000	0	0	571.622.000	571.622.000	571.622.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica 27-09-2023. En Licitación ID 3443-5-LR24. En aclaración ofertas	LICITACION	
							TOTAL INICIATIVAS NUEVAS	1.143.244.000	0	0	571.622.000	571.622.000	571.622.000				
							TOTAL COMUNA DE PURRANQUE	8.985.899.292	2.958.324.410	989.381.343	3.469.143.015	2.479.761.672	2.558.431.867				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE PUYEHUE										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	PIR	EJECUCION	40018773	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑADI PICHIDAMAS, PUYEHUE	479.083.000	461.864.859	0	17.218.141	17.218.141	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL	479.083.000	461.864.859	0	17.218.141	17.218.141	0				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	30070314	REPOSICION ESCUELA ESTACION NUEVO PORVENIR, PUYEHUE	196.372.000	0	0	41.693.459	41.693.459	154.678.541	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 16-11-2023 para Licitat. En Licitación. Cierra el 02-02-2024. ID 2885-123-LQ23. Aclaración Ofertas	LICITACION	
31	02	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40018788	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS 12 SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE PUYEHUE	633.888.000	0	0	443.721.600	443.721.600	190.166.400	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica 01-09-2023. Licitación ID 2885-126-LR23, Aclaración Ofertas	LICITACION	
29	04	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40002956	ADQUISICION MATERIAL DIDÁCTICO PARA EDUCACIÓN PARVULARIA, ESCUELAS DE LA COMUNA DE PUYEHUE	390.189.000	0	0	195.094.500	195.094.500	195.094.500	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 03-11-2023 para iniciar proceso Licitación	LICITACION	
29	05	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40002956	ADQUISICION MATERIAL DIDÁCTICO PARA EDUCACIÓN PARVULARIA, ESCUELAS DE LA COMUNA DE PUYEHUE	6.988.000	0	0	6.988.000	6.988.000	0	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 03-11-2023 para iniciar proceso Licitación	LICITACION	
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40004341	MEJORAMIENTO COSTANERA ENTRE LAGOS, PUYEHUE	8.400.193.000	0	0	481.079.000	481.079.000	7.919.114.000	RS	Convenio en jurídica desde el 08-03-2024	CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	9.627.630.000	0	0	1.168.576.559	1.168.576.559	8.459.053.441				
							TOTAL COMUNA DE PUYEHUE	10.106.713.000	461.864.859	0	1.185.794.700	1.185.794.700	8.459.053.441				
							COMUNA DE RIO NEGRO										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40008370	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL COSTA RIO BLANCO, COMUNA DE RIO NEGRO	1.101.154.000	251.835.000	84.502.342	849.319.000	764.816.658	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30280673	CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL CHAN CHAN, RIO NEGRO	1.013.684.000	166.766.823	60.294.775	426.575.333	366.280.558	420.341.844	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40010103	CONSTRUCCION CECOSF URBANO CHIFIN, COMUNA DE RIO NEGRO	1.133.782.000	0	0	170.067.300	170.067.300	963.714.700	RS	En Licitación ID 1180747-13-LR23. Licitación desierta. Se realizará trato Directo. Aumento para aprobación CORE	LICITACION	
							TOTAL	3.248.620.000	418.601.823	144.797.117	1.445.961.633	1.301.164.516	1.384.056.544				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013103	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUILMA, COMUNA DE RIO NEGRO	1.103.844.000	0	0	90.000.000	90.000.000	1.013.844.000	RS	Convenio en jurídica desde el 08-03-2024	CONVENIO	
29	03	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40049985	ADQUISICION CAMIÓN MULTIPROPÓSITO COMUNA DE RIO NEGRO	388.483.000	0	0	388.483.000	388.483.000	0	RS*	Convenio enviado a firma Unidad Técnica el 07-03-2024	CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.492.327.000	0	0	478.483.000	478.483.000	1.013.844.000				
							TOTAL COMUNA DE RIO NEGRO	4.740.947.000	418.601.823	144.797.117	1.924.444.633	1.779.647.516	2.397.900.544				
							COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30071878	REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL BAHIA MANSA	5.065.959.000	26.644.784	0	449.307.982	449.307.982	4.590.006.234	RS	Servicio de Salud Osorno ha efectuado 3 licitaciones y el monto de las ofertas superan el monto recomendado. RE Aprobado por MIDESO. Resolución Modificación convenio en Contraloría	MOD CONVENIO	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30291073	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PUCATRIHUE, SAN JUAN DE LA COSTA	1.016.239.000	739.484.791	165.522.179	198.980.682	33.458.503	77.773.527	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	40019284	CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SECTOR LA BARRA DEL RIO BUENO, SAN JUAN DE LA COSTA	511.498.000	0	0	323.048.600	323.048.600	188.449.400	RS	Licitación cerrada ID 3888-67-LR23. Licitación Desierta	LICITACION	
29	03	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40037544	REPOSICION Y ADQUISICION VEHICULOS MUNICIPALES GESTION OPERATIVA, SAN JUAN DE LA COSTA	211.461.108	0	208.930.000	211.461.108	2.531.108	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL	6.805.157.108	766.129.575	374.452.179	1.182.798.372	808.346.193	4.856.229.161				
							INICIATIVAS NUEVAS										
29	05	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40053743	ADQUISICION Y REPOSICION DE CONTENEDORES PARA LA DISPOSICION DE RSD, SAN JUAN DE LA COSTA	71.400.000	0	0	35.700.000	35.700.000	35.700.000	RS*	Adjudicada	ADJUDICADA	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	71.400.000	0	0	35.700.000	35.700.000	35.700.000				
							TOTAL COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA	6.876.557.108	766.129.575	374.452.179	1.218.498.372	844.046.193	4.891.929.161				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE SAN PABLO										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40048761	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO	1.085.747.000	0	0	561.915.666	561.915.666	523.831.334	RS	EN CONTRATACION	CONTRATACION	
							TOTAL	1.085.747.000	0	0	561.915.666	561.915.666	523.831.334				
							TOTAL COMUNA DE SAN PABLO	1.085.747.000	0	0	561.915.666	561.915.666	523.831.334				
							PROVINCIALES										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30126943	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO	2.950.334.000	44.744.000	0	5.000.000	5.000.000	2.900.590.000	RS	LICITACION CERRADA. Va a reevaluación por aumento de presupuesto	REEVALUACION	
31	01	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30376573	ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS OSORNO	402.984.000	323.192.484	0	79.791.516	79.791.516	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30123182	CONSTRUCCION PARQUE HOTT DE OSORNO	6.137.198.000	3.360.025.212	656.083.049	723.735.956	67.652.907	2.053.436.832	CF	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40029293	CONSTRUCCION BASE SAMU RAHUE, OSORNO	288.170.000	13.661.200	0	274.508.800	274.508.800	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
22	11	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40032797	DIAGNOSTICO RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES PARA ELABORACIÓN NSCA CUENCA DEL RÍO RAHUE	234.834.000	23.400.000	0	40.000.000	40.000.000	171.434.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40033559	CONSTRUCCION COSAM RAHUE, COMUNA OSORNO	101.195.000	69.700.000	0	11.595.000	11.595.000	19.900.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	05	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40044996	REPOSICION VEHICULOS Y ADQUISICION MAQUINARIAS DE ASFALTO PARA LA D.V REGION DE LOS LAGOS	1.068.073.000	0	0	1.068.073.000	1.068.073.000	0	RS**	Licitación cerrada ID 752-27-LR23, en evaluación de ofertas	LICITACION	
29	03	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40044996	REPOSICION VEHICULOS Y ADQUISICION MAQUINARIAS DE ASFALTO PARA LA D.V REGION DE LOS LAGOS	282.205.000	0	0	282.205.000	282.205.000	0	RS**	Licitación cerrada ID 752-27-LR23, en evaluación de ofertas	LICITACION	
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057048	REPOSICION CAMIONES TOLVA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD, PROVINCIA DE OSORNO	438.335.000	0	0	438.335.000	438.335.000	0	RS*	Adjudicada	ADJUDICADA	
							TOTAL	11.903.328.000	3.834.722.896	656.083.049	2.923.244.272	2.267.161.223	5.145.360.832				
							TOTAL PROVINCIALES	11.903.328.000	3.834.722.896	656.083.049	2.923.244.272	2.267.161.223	5.145.360.832				
							TOTAL PROVINCIA DE OSORNO	86.751.390.353	32.232.596.091	3.066.597.466	18.832.235.341	15.765.637.875	35.686.558.921				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE PUERTO MONTT										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30072731	MEJORAMIENTO CALLE ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT	9.191.489.000	6.137.186.799	0	1.430.000.000	1.430.000.000	1.624.302.201	RS	En Licitación ID 2324-52-LR24, cierra el 25-03-2024	LICITACION	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	PVP	EJECUCION	30077490	CONSERVACION CASA PAULY PUERTO MONTT	3.536.970.000	2.072.438.279	480.075.984	779.043.611	298.967.627	685.488.110	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	PREFACTIBILIDAD	40026872	MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD BARRIO PUERTO, CIUDAD DE PUERTO MONTT	175.010.000	32.600.000	0	142.410.000	142.410.000	0	RS	EN EJECUCION-Unidad Técnica SERVIU	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30270222	REPOSICION POSTA RURAL DE CORRENTOSO, PUERTO MONTT	661.592.000	7.625.000	0	50.000.000	50.000.000	603.967.000	RS	Ejecución de DISEÑO de adecuación. Comienzo de Obra, primer semestre 2024	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30080922	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO, PUERTO MONTT	658.592.000	7.625.000	0	50.000.000	50.000.000	600.967.000	RS	Ejecución de DISEÑO de adecuación. Comienzo de Obra, primer semestre 2024	EJECUCION	
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40033774	REPOSICION CAMIONES Y MAQUINARIAS - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	544.934.000	0	60.690.000	272.467.000	211.777.000	272.467.000	RS*	En Ejecución	EJECUCION	
29	05	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033774	REPOSICION CAMIONES Y MAQUINARIAS - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	1.166.264.000	710.526.617	0	455.737.383	455.737.383	0	RS*	ADJUDICADA (Pendiente Bulldozer y Excavadora)	ADJUDICADA	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	FAR	EJECUCION	30106468	REPOSICION ESCUELA RURAL LAGUNITAS COMUNA DE PUERTO MONTT	8.573.484.456	3.079.763.745	1.103.923.441	3.303.622.820	2.199.699.379	2.190.097.891	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30115395	CONSTRUCCION CUARTEL OCTAVA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO MONTT	2.265.362.000	0	0	108.929.900	108.929.900	2.156.432.100	RS	Para licitar. RES 04	PARA LICITAR	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	20195455	MEJORAMIENTO CALLE PADRE HARTE DE PUERTO MONTT	2.791.798.000	0	0	50.000.000	50.000.000	2.741.798.000	RS	En proceso de expropiaciones	EXPROPIACIONES	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40009792	CONSTRUCCION JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LA VARA, PUERTO MONTT	870.659.000	0	0	143.047.800	143.047.800	727.611.200	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 09-11-2023 para Licitar. RES 04	LICITACION	
TOTAL								30.436.154.456	12.047.765.440	1.644.689.425	6.785.258.514	5.140.569.089	11.603.130.502				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30080921	REPOSICION POSTA RURAL DE PIEDRA AZUL, PUERTO MONTT	1.261.269.000	0	0	104.876.750	104.876.750	1.156.392.250	RS	CONVENIO ENVIADO A UNIDAD TECNICA EL 11-01-2024	PARA LICITAR	
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40035805	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA MIRASOL, PUERTO MONTT	977.955.000	0	0	150.000.000	150.000.000	827.955.000	RS	Convenio enviado a firma Unidad Técnica el 05-03-2024	CONVENIO	
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS								2.239.224.000	0	0	254.876.750	254.876.750	1.984.347.250				
TOTAL COMUNA DE P. MONTT								32.675.378.456	12.047.765.440	1.644.689.425	7.040.135.264	5.395.445.839	13.587.477.752				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE CALBUCO										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	20086686	REPOSICION PARCIAL LICEO POLITECNICO , CALBUCO	15.414.816.000	4.976.677.202	1.924.456.959	1.985.175.975	60.719.016	8.452.962.823	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	RSD	EJECUCION	30135967	CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA LA CAMPANA, CALBUCO	1.614.626.546	1.036.752.441	0	38.937.052	38.937.052	538.937.053	RS	EN LIQUIDACION CON CARGO -U.T.	LIQUIDADO	
22	11	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30465134	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL CALBUCO	110.000.000	71.500.000	0	38.500.000	38.500.000	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	PIR	EJECUCION	30479286	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ISLA QUENU, COMUNA DE CALBUCO.	954.342.000	0	0	177.171.000	177.171.000	777.171.000	RS	LICITACION ID: 3479-176-LR23. CANCELADA POR EL ORGANIZMO	LICITACION	
							TOTAL	18.093.784.546	6.084.929.643	1.924.456.959	2.239.784.027	315.327.068	9.769.070.876				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	20181416	REPOSICION POSTA DE SALUD PEÑASMO, CALBUCO	1.294.862.000	0	0	504.531.000	504.531.000	790.331.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 23-11-2023. A la espera que se apruebe diseño	LICITACION	
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049581	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS ISLA QUEULLÍN	984.384.000	0	0	50.000.000	50.000.000	934.384.000	RS	Convenio enviado a firma Unidad Técnica el 05-03-2024	CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	2.279.246.000	0	0	554.531.000	554.531.000	1.724.715.000				
							TOTAL COMUNA DE CALBUCO	20.373.030.546	6.084.929.643	1.924.456.959	2.794.315.027	869.858.068	11.493.785.876				
							COMUNA DE COCHAMO										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40006863	REPOSICION ESCUELA JUAN SOLER MANFREDINI, COCHAMO	129.430.000	68.272.200	0	61.157.800	61.157.800	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40015801	REPOSICION ESCUELA RURAL CAPITAN DE BANDADA CARLOS RODRIGUEZ PARIS, LLANADA GRANDE, COCHAMO	122.370.000	48.657.768	0	73.712.232	73.712.232	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40019107	CONSTRUCCION SUM. ENERGIA FOTOVOLTAICA EL MANSO-L V GORMAZ-L T. TAGUA-LOS GUINDOS, COCHAMO	769.101.000	594.081.081	0	175.019.919	175.019.919	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40003812	CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE RIO PUELO	410.049.000	0	0	50.000.000	50.000.000	360.049.000	RS*	Licitación desierta. Proyecto a reevaluación por reajuste de partidas	LICITACION	
31	02	A	ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	40019209	HABILITACION SUMINISTRO E.E. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES DIVERSOS SECTORES COCHAMO	2.847.592.000	0	0	109.518.400	109.518.400	2.738.073.600	RS	1ra Licitación desierta. En 2da licitación, cierra el 07-12-2023. ID 4831-18-LR23. Aclaración Ofertas	LICITACION	
							TOTAL	4.278.542.000	711.011.049	0	469.408.351	469.408.351	3.098.122.600				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40015528	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LLANADA GRANDE, COMUNA COCHAMO	1.549.454.000	0	0	107.363.500	107.363.500	1.442.090.500	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica para Licitación el 11-01-2023	PARA LICITAR	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30085125	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL PASO EL LEON, COCHAMO	1.563.113.000	0	0	90.778.250	90.778.250	1.472.334.750	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica para Licitación el 11-01-2023	PARA LICITAR	
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40047291	ADQUISICION DE VEHICULOS MUNICIPALES PARA LA COMUNA DE COCHAMÓ	289.138.980	0	0	144.569.490	144.569.490	144.569.490	RS*	Adjudicada	ADJUDICADA	
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	3.401.705.980	0	0	342.711.240	342.711.240	3.058.994.740				
							TOTAL COMUNA DE COCHAMO	7.680.247.980	711.011.049	0	812.119.591	812.119.591	6.157.117.340				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE FRESIA										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30282773	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIQUEN, FRESIA	538.319.065	406.794.679	0	26.304.877	26.304.877	105.219.509	RS	Proyecto liquidado. Liquidación ingresada al Gore con observaciones. Posterior reevaluación	PARA REEVALUAR	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30212472	CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR RURAL EL MAÑO, FRESIA	490.790.000	424.766.706	0	20.000.000	20.000.000	46.023.294	RS	Proyecto LIQUIDADO de mutuo acuerdo. A la espera de antecedentes para la RE	PARA REEVALUAR	
							TOTAL	1.029.109.065	831.561.385	0	46.304.877	46.304.877	151.242.803				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30134714	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL ANFUR, COMUNA DE FRESIA	1.457.683.000	0	0	208.420.750	208.420.750	1.249.262.250	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica para Licitación el 17-01-2023.RE 04	PARA LICITAR	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40025344	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR LOS BAJOS, FRESIA	839.503.000	0	0	50.000.000	50.000.000	789.503.000	RS	FINANCIAMIENTO SECTORIAL		
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40042403	CONSERVACION 9 CAMINOS NO ENROLADOS 7 SECTORES, COMUNA DE FRESIA	987.774.000	0	0	100.000.000	100.000.000	887.774.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica para Licitación el 08-03-2024	LICITACION	
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40054955	CONSERVACION 17 CAMINOS NO ENROLADOS 7 SECTORES, COMUNA DE FRESIA	800.512.000	0	0	100.000.000	100.000.000	700.512.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica para Licitación el 08-03-2024	LICITACION	
29	05	N	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	30340925	REPOSICION EQUIPOS LUMINARIAS PUBLICAS COMUNA DE FRESIA	650.972.000	0	0	70.000.000	70.000.000	580.972.000	RS*	Convenio enviado a firma Unidad Técnica el 07-03-2024	CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	4.736.444.000	0	0	528.420.750	528.420.750	4.208.023.250				
							TOTAL COMUNA DE FRESIA	5.765.553.065	831.561.385	0	574.725.627	574.725.627	4.359.266.053				
							COMUNA DE FRUTILLAR										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30085259	REPOSICION ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA FRUTILLAR	6.658.052.844	6.608.656.815	0	23.263.087	23.263.087	26.132.942	RS	En ejecución, saldo equipos y equipamientos	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485133	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR PEDERNAL, FRUTILLAR	449.572.000	359.714.922	0	20.000.000	20.000.000	69.857.078	RS	Proyecto liquidado. A la espera de informe de liquidación para posterior RE	PARA REEVALUAR	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485139	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR PICHILopez, FRUTILLAR	289.774.881	0	0	289.774.881	289.774.881	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485115	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR BALMACEDA-PARAGUAY, FRUTILLAR	901.920.000	1.207.211	0	80.404.318	80.404.318	820.308.471	RS	Modificación de convenio en jurídica GORE desde 07-03-2024	MOD CONVENIO	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485157	AMPLIACION SISTEMA APR CASMA HACIA EL ENCANTO Y CALLEJON SIN SALIDA, FRUTILLAR	324.957.598	265.791.772	0	59.165.826	59.165.826	0	RS	Obra se encuentra a espera de resolución de observaciones de EFE	PARALIZADA	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	DISEÑO	30077932	MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL, FRUTILLAR ALTO Y BAJO	400.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	350.000.000	RS	Licitación ID 656-58-LR23. Adjuducada	ADJUDICADA	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013412	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL CASMA, FRUTILLAR	966.154.000	8.977.250	5.000.000	120.000.000	115.000.000	837.176.750	RS	En ejecución DISEÑO de adecuación. Comienzo de Obra primer semestre 2024	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40034637	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS 6 SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE FRUTILLAR	443.595.000	210.086.308	161.249.579	233.508.692	72.259.113	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL	10.434.026.323	7.454.434.278	166.249.579	876.116.804	709.867.225	2.103.475.241				
							INICIATIVAS NUEVAS										
29	03	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40045839	ADQUISICION VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PACIENTES DIALIZADOS, COMUNA DE FRUTILLAR	95.438.000	0	0	31.812.666	31.812.666	63.625.334	RS*	Convenio enviado a firma Unidad Técnica el 07-03-2024	CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	95.438.000	0	0	31.812.666	31.812.666	63.625.334				
							TOTAL COMUNA DE FRUTILLAR	10.529.464.323	7.454.434.278	166.249.579	907.929.470	741.679.891	2.167.100.575				
							COMUNA DE LLANQUIHUE										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	01	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40019376	DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LLANQUIHUE	416.979.000	64.936	0	115.809.462	115.809.462	301.104.602	RS	En segunda Licitación ID 817-1-0124, cierra el 14-02-2024. Aclaración Ofertas	LICITACION	
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30076574	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, LLANQUIHUE	3.410.977.664	3.401.507.040	0	9.470.624	9.470.624	0	RS	En ejecución - Saldos equipamientos	EJECUCION	
							TOTAL	3.827.956.664	3.401.571.976	0	125.280.086	125.280.086	301.104.602				
							TOTAL COMUNA DE LLANQUIHUE	3.827.956.664	3.401.571.976	0	125.280.086	125.280.086	301.104.602				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE LOS MUERMOS										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30125824	AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL CONSISTORIAL LOS MUERMOS	137.650.000	91.234.475	0	9.000.000	9.000.000	37.415.525	RS	En proceso de Liquidación con cargo. No envían liquidación	LIQUIDACION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	30361529	MEJORAMIENTO SISTEMA APR CAÑITAS-RIO FRIO, LOS MUERMOS	29.319.000	22.504.000	0	6.815.000	6.815.000	0	RS	En proceso de liquidación por parte de Unidad Técnica	LIQUIDACION	
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40018868	REPOSICION CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS LOS MUERMOS	1.067.961.180	556.757.937	0	100.407.237	100.407.237	410.796.006	RS	Aumento de presupuesto aprobado por el CORE para adjudicar	PARA ADJUDICAR	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40031458	CONSERVACION VEREDAS COMUNA DE LOS MUERMOS	799.048.284	736.508.740	22.587.104	39.952.440	17.365.336	22.587.104	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40031464	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS AV. LLICO, EL DIRIGENTE Y EXT. SAN MARTIN, LOS MUERMOS	868.293.348	2.610.000	368.467.946	368.467.946	0	497.215.402	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	30465403	CONSTRUCCION APR SECTORES CUESTA LA VACA Y HUAUTRUNES, LOS MUERMOS	1.197.073.128	1.654.624	0	209.358.425	209.358.425	986.060.079	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30463128	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PEATONAL CALLE MANUEL MONTT, COMUNA DE LOS MUERMOS	996.284.853	2.585.513	0	266.367.395	266.367.395	727.331.945	RS	ADJUDICACION - Para aprobación CORE aumento de presupuesto. Modificación de convenio firmado por U.T. en jurídica GORE a la espera de identificación Contraloría RES 04	MOD CONVENIO	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40014564	CONSERVACION DE 11 CAMINOS VECINALES, LOS MUERMOS	842.821.230	842.821.230	0	0	0	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
TOTAL								5.938.451.023	2.256.676.519	391.055.050	1.000.368.443	609.313.393	2.681.406.061				
							INICIATIVAS NUEVAS										
29	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40004598	REPOSICION CENTRO CULTURAL, COMUNA LOS MUERMOS	63.124.000	0	0	33.124.000	33.124.000	30.000.000	RS	Unidad Técnica está preparando Licitación	LICITACION	
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40022434	REPOSICION CAMIONETAS MUNICIPALES, MANICIPALIDAD DE LOS MUERMOS	101.403.000	0	0	101.403.000	101.403.000	0	RS*	Adjudicada	ADJUDICADA	
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40040251	MEJORAMIENTO VÍAS LOCALES SECTOR CAÑITAS, ETAPA I, COMUNA DE LOS MUERMOS	842.257.000	0	0	50.000.000	50.000.000	792.257.000	RS	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO	
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30102786	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LOS PIQUES, LOS MUERMOS	1.318.047.000	0	0	0	0	1.318.047.000	RS	FINANCIAMIENTO SECTORIAL		
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40024945	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL CUMBRE ALTA, LOS MUERMOS	1.324.261.000	0	0	0	0	1.324.261.000	RS	Convenio enviado a firma Unidad Técnica el 05-03-2024	CONVENIO	
29	05	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40034362	REPOSICION EQUIPOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, LOS MUERMOS	232.581.000	0	0	32.500.000	32.500.000	200.081.000	RS*	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO	
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS								3.881.673.000	0	0	217.027.000	217.027.000	3.664.646.000				
TOTAL COMUNA DE LOS MUERMOS								9.820.124.023	2.256.676.519	391.055.050	1.217.395.443	826.340.393	6.346.052.061				
							COMUNA DE MAULLIN										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40007573	REPOSICION ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ, COMUNA DE MAULLIN	137.618.000	0	0	5.000.000	5.000.000	132.618.000	RS	En preparación reevaluación. SIN RATE 2023 Y 2024	PARA REEVALUACION	
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30399945	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN	54.974.000	0	0	5.000.000	5.000.000	49.974.000	RS	En preparación reevaluación	PARA REEVALUACION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40035233	CONSERVACION 7 CAMINOS VECINALES, COMUNA DE MAULLIN	770.268.359	315.376.684	248.692.598	248.692.598	0	206.199.077	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40034838	MEJORAMIENTO CALLES LOTE0 TIERRA VERDE, CARELMAPU, COMUNA DE MAULLIN	1.249.000.791	906.261.060	256.279.017	277.507.408	21.228.391	65.232.323	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30134234	CONSTRUCCION GIMNASIO TEN - TEN, COMUNA DE MAULLIN	834.246.000	0	0	17.396.800	17.396.800	816.849.200	RS	Municipio debe evaluar continuidad de proyecto por localizacion en zona de Consejo de Monumentos	PARA REEVALUACION	
29	05	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40007939	REPOSICION EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGIA LED COMUNA DE MAULLIN	1.268.796.681	0	0	50.000.000	50.000.000	1.218.796.681	RS*	Modificación de convenio enviado a U.T. el 13-12-2023. En Licitación ID 4086-1-LR24, cierra el 14-03-2024	LICITACION	
31	02	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40038150	MEJORAMIENTO 5 CALLES DE MAULLIN URBANO, COMUNA DE MAULLIN	717.413.000	0	0	87.413.000	87.413.000	630.000.000	RS	Licitación Desierta. Reevaluación aprobada por MIDESO y CORE para licitar	PARA LICITAR	
TOTAL								5.032.316.831	1.221.637.744	504.971.615	691.009.806	186.038.191	3.119.669.281				
TOTAL COMUNA DE MAULLIN								5.032.316.831	1.221.637.744	504.971.615	691.009.806	186.038.191	3.119.669.281				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
COMUNA DE PUERTO VARAS																	
INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO																	
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30064230	REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS	5.344.351.000	1.076.381.867	0	264.084.906	264.084.906	4.003.884.227	RS	Reevaluación aprobada por CORE. Para licitar. RES 04	PARA LICITAR	
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40012083	CONSTRUCCION CESFAM NUEVA BRAUNAU, PUERTO VARAS	87.200.000	59.261.287	0	18.162.062	18.162.062	9.776.651	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30204522	REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS	2.104.302.852	785.565.955	251.425.852	401.319.674	149.893.822	917.417.223	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	01	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40023990	DIAGNOSTICO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DE PUERTO VARAS, ETAPA I	200.000.000	18.083.000	0	181.917.000	181.917.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40015147	CONSERVACION ACERAS DIVERSOS SECTORES DE PUERTO VARAS	1.007.607.777	668.837.814	162.270.721	338.769.963	176.499.242	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30485331	MEJORAMIENTO PARQUE CERRO PHILIPPI PUERTO VARAS	1.109.743.934	0	0	99.809.000	99.809.000	1.009.934.934	RS	ID Licitación:2852-87-LR23. Aclaración Ofertas	LICITACION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	PIR	EJECUCION	30125885	CONSTRUCCION SERVICIO APR TERMAS DE RALUN, PUERTO VARAS	1.064.650.280	0	0	100.997.600	100.997.600	963.652.680	RS	Licitación cerrada en evaluación de ofertas (2)	LICITACION	
TOTAL								10.917.855.843	2.608.129.923	413.696.573	1.405.060.205	991.363.632	6.904.665.715				
INICIATIVAS NUEVAS																	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40019874	RESTAURACION TEMPLO PARROQUIAL EL SAGRADO CORAZON DE JESUS, PUERTO VARAS	286.746.000	0	0	86.746.000	86.746.000	200.000.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica 12-09-2023. Preparación Licitación. RES 04	LICITACION	
29	03	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40039211	ADQUISICION CAMIÓN ALIBE PARA TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	101.150.000	0	0	101.150.000	101.150.000	0	RS*	En adjudicación	ADJUDICACION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40042379	CONSERVACION ACERAS SECTOR PUERTO CHICO DE PUERTO VARAS	492.932.777	0	0	108.190.000	108.190.000	384.742.777	RS*	En Licitación ID 2852-91-LR23. Cerrada, en aclaración de ofertas	LICITACION	
31	02	A	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40019241	CONSTRUCCION SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES LAGO TODOS LOS SANTOS, PUERTO VARAS	870.094.000	0	0	117.523.500	117.523.500	752.570.500	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 09-11-2023 para Licitar	LICITACION	
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30087304	REPOSICION POSTA RURAL DE PEULLA, PUERTO VARAS	1.331.403.000	0	0	224.500.250	224.500.250	1.106.902.750	RS	Convenio enviado a firma Unidad Técnica el 05-03-2024	CONVENIO	
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS								3.082.325.777	0	0	638.109.750	638.109.750	2.444.216.027				
TOTAL COMUNA DE P.VARAS								14.000.181.620	2.608.129.923	413.696.573	2.043.169.955	1.629.473.382	9.348.881.742				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							PROVINCIALES										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LITACION/CONVENIO										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30364305	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO TELETON	3.361.531.000	3.231.378.791	0	130.152.209	130.152.209	0	RS	En Ejecución, equipamientos	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	DISEÑO	40005289	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO HUMEDAL EL LOTO, LLANQUIHUE	82.400.000	55.480.000	0	26.920.000	26.920.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	01	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30376572	ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS PUERTO MONTT	493.460.800	474.440.800	0	19.020.000	19.020.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30127010	MEJORAMIENTO CALLE EL TENIENTE, BARRIO INDUSTRIAL DE PUERTO MONTT	3.980.896.039	3.773.268.635	0	207.627.404	207.627.404	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30077481	RESTAURACION IGLESIA N. S. DE LA CANDELARIA DE CARELMAPU, MAULLIN	2.327.104.000	191.791.026	0	403.368.799	403.368.799	1.731.944.175	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30077182	REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS	2.760.024.400	2.304.826.201	0	455.198.199	455.198.199	0	RS	TERMINADO-Pago reajuste	TERMINADO	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30380331	CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL CALBUCO	4.080.716.940	952.647.107	325.005.305	1.698.605.641	1.373.600.336	1.429.464.192	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033297	CONSERVACION PERIÓDICA, RUTA V-629 LA VARA-SENDA SUR KM 0,0 AL KM 7,5, COMUNA DE PUERTO MONTT	2.878.340.798	2.866.250.589	0	12.090.209	12.090.209	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	DISEÑO	40019576	MEJORAMIENTO COSTANERA JUAN SOLER, TRAMO COPIAPO – CHORRILLOS, PUERTO MONTT	262.261.000	79.550.669	0	182.710.331	182.710.331	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40027009	CONSERVACION PER. CAM. VEC., C. DE CALBUCO Y MAULLÍN, REG. DE LOS LAGOS, 2020-2021	1.495.938.000	746.232.362	316.105.244	316.105.244	0	433.600.394	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
24	03	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN GLOSA 03 SALUD - SERVICIO DE SALUD RELONCAVI (LISTA DE ESPERA)	756.080.790	0	0	151.217.000	151.217.000	604.863.790	RS**	EN EJECUCION		
29	05	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40046863	REPOSICION EQUIPAMIENTO SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL PUERTO MONTT, SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVÍ	2.208.718.000	202.288.100	0	298.204.596	298.204.596	1.708.225.304	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	04	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40049481	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PABELLÓN HOSPITAL DE CALBUCO	33.022.000	3.208.240	0	29.813.760	29.813.760	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	05	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40049481	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PABELLÓN HOSPITAL DE CALBUCO	323.287.000	99.520.831	38.556.000	223.766.169	185.210.169	0	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica 24-08-2023. Preparación Licitación	LITACION	
29	03	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40008014	ADQUISICION VEHÍCULOS POLICIALES PARA PATRULLAS ANTI-ABIGEATO PROVINCIA LLANQUIHUE	215.631.000	0	0	107.815.500	107.815.500	107.815.500	RS*	Licitación Desierta	LITACION	
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057049	REPOSICION CAMIONES TOLVA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD,PROVINCIA DE LLANQUIHUE	438.335.000	0	0	438.335.000	438.335.000	0	RS*	Adjudicada	ADJUDICADA	
29	04	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30488894	ADQUISICION Equipos y Equipamientos para Habilitación Pabellón CMA	387.114.086	325.919.213	0	61.194.873	61.194.873	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
24	01-002	C	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA A) GLOSA 03 ENERGÍA, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES - SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN ENERGÍA EN ZONAS AISLADAS	780.000.000	0	0	780.000.000	780.000.000	0	RS***	EN EJECUCION		
24	03-004	C	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA A) GLOSA 03 ENERGÍA, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES - MUNICIPALIDADES - SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN ENERGÍA EN ZONAS AISLADAS	50.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	0	RS***	EN EJECUCION		
TOTAL								26.914.860.853	15.306.802.564	679.666.549	5.592.144.934	4.912.478.385	6.015.913.355				
TOTAL PROVINCIALES								26.914.860.853	15.306.802.564	679.666.549	5.592.144.934	4.912.478.385	6.015.913.355				
TOTAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE								136.619.114.361	51.924.520.521	5.724.785.750	21.798.225.203	16.073.439.453	62.896.368.637				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE ANCUD										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30485368	REPOSICION CENTRO REHABILITACION CLUB DE LEONES COMUNA DE ANCUD	101.500.000	70.700.000	0	30.800.000	30.800.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	40025619	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VILLA LOS AROMOS Y RÍO PUDETO, ANCUD	2.028.170.000	1.415.527.419	113.503.424	305.784.683	192.281.259	306.857.898	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40008322	CONSTRUCCION CUARTEL 3A. COMPAÑÍA BOMBEROS ANCUD	1.368.003.000	0	0	100.000.000	100.000.000	1.268.003.000	RS	Convenio firmado por U.T. a la espera de identificación Contraloría. RES 04	MOD CONVENIO	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30214722	REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN POSTA SALUD RURAL DE GUABUN, ANCUD	863.258.000	441.258.904	1.990.389	421.999.096	420.008.707	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL	4.360.931.000	1.927.486.323	115.493.813	858.583.779	743.089.966	1.574.860.898				
							INICIATIVAS NUEVAS										
29	03	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40035555	ADQUISICION CAMIÓN MULTIPROPÓSITO, PUNTOS LIMPIOS MÓVILES Y TRASLADO DE AGUA POTABLE	159.866.000	0	0	159.866.000	159.866.000	0	RS*	Segunda licitación cerrada, en evaluación ofertas 13/02	LICITACION	
29	05	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40035555	ADQUISICION CAMIÓN MULTIPROPÓSITO, PUNTOS LIMPIOS MÓVILES Y TRASLADO DE AGUA POTABLE	201.856.000	0	0	201.856.000	201.856.000	0	RS*	Segunda licitación cerrada, en evaluación ofertas 13/02	LICITACION	
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40041565	ADQUISICION DE DOS RETROEXCAVADORAS PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD	222.510.000	0	0	110.000.000	110.000.000	112.510.000	RS*	Convenio enviado a firma Unidad Técnica el 04-03-2024	CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	584.232.000	0	0	471.722.000	471.722.000	112.510.000				
							TOTAL COMUNA DE ANCUD	4.945.163.000	1.927.486.323	115.493.813	1.330.305.779	1.214.811.966	1.687.370.898				
							COMUNA DE CASTRO										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	20140221	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELÍN, CASTRO	500.518.000	444.783.294	0	55.734.706	55.734.706	0	RS	Obra liquidada, municipalidad debe realizar revaluación (Oficio RE municipio ingresado al GORE)	PARA REEVALUAR	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40005957	REPOSICION MUSEO MUNICIPAL Y BIBLIOTECA PUBLICA, CASTRO	102.382.531	92.144.278	0	10.238.253	10.238.253	0	RE	EN EJECUCION/RE Agrega financiamiento MUNICIPAL	REEVALUACION	
							TOTAL	602.900.531	536.927.572	0	65.972.959	65.972.959	0				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30076949	REPOSICION ESCUELA DE LA CULTURA, FRIDOLINA BARRIENTOS, CASTRO	9.747.500.000	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	8.747.500.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica 10-10-2023. En Licitación ID 827-19-O123, cierra el 18-01-2024. Aclaración Oferta	LICITACION	
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40048286	CONSTRUCCION REDES SANITARIAS Y URBANIZACIONES COMPLEMENTARIAS DIVERSOS SECTORES DE CASTRO	1.640.280.000	0	0	200.000.000	200.000.000	1.440.280.000	RS	Convenio en jurídica GORE desde el 08-03-2024	CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	11.387.780.000	0	0	1.200.000.000	1.200.000.000	10.187.780.000				
							TOTAL COMUNA DE CASTRO	11.990.680.531	536.927.572	0	1.265.972.959	1.265.972.959	10.187.780.000				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE CHONCHI										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30126506	CONSTRUCCION CUARTEL 2° COMPAÑIA BOMBEROS DE LA COMUNA DE CHONCHI	1.170.221.000	509.363.205	38.380.890	660.857.795	622.476.905	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30476688	REPOSICION POSTA SALUD RURAL CUCAO, COMUNA CHONCHI	730.167.000	611.483.969	0	118.683.031	118.683.031	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	30126487	REPOSICION ESCUELA RURAL DE HUILLINCO COMUNA DE CHONCHI	87.460.000	51.313.682	0	36.146.318	36.146.318	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	20157700	REPOSICION ESCUELA RURAL DE QUITRIPULLI COMUNA DE CHONCHI	4.787.424.000	100.461.367	0	120.000.000	120.000.000	4.566.962.633	RS	Convenio en jurídica GORE desde el 08-03-2024	CONVENIO	
22	11	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30126522	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE CHONCHI Y PLANO DE DETALLE	120.000.000	110.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40019383	CONSTRUCCION ACERAS PARA LA COMUNA DE CHONCHI	546.479.250	277.304.652	147.219.770	269.174.598	121.954.828	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40022712	CONSERVACION ESCUELA RURAL DE NOTUCO, COMUNA DE CHONCHI	245.675.000	0	0	80.000.000	80.000.000	165.675.000	RS*	Reevaluación aprobada. Para aprobación CORE. Posterior MOD Convenio	APROBACION CORE	
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30484959	CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI	2.453.942.000	0	0	200.000.000	200.000.000	2.253.942.000	RS	Licitación desierta. Para reevaluación MIDESO	REEVALUACION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40031425	CONSTRUCCION SERVICIOS DE AP Y ALCANT. DE SEC. CENTENARIO Y PROLONGACIÓN P. A. CERDA, CHONCHI	83.566.000	0	0	12.534.900	12.534.900	71.031.100	RS	Municipio reevaluara iniciativa, para separar por etapa el diseño (Oficio ingresado al Gore para Reevaluar)	PARA REEVALUACION	
31	02	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40040080	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS DE 8 SECTORES RURALES, COMUNA DE CHONCHI	786.710.000	0	0	372.026.000	372.026.000	414.684.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL	11.011.644.250	1.659.926.875	185.600.660	1.879.422.642	1.693.821.982	7.472.294.733				
							INICIATIVAS NUEVAS										
29	05	A	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40013891	REPOSICION LUMINARIAS PARA DIVERSOS SECTORES RURALES, COMUNA DE CHONCHI	316.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	266.000.000	RS	En Licitación ID 4318-2-LQ24 cierra el 09-02-2024. Aclaración Ofertas	LICITACION	
31	02	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40040317	REPOSICION REFUGIOS PEATONALES CON ILUMINACIÓN EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE CHONCHI	153.246.000	0	0	50.000.000	50.000.000	103.246.000	RS	Convenio en jurídica desde el 08-03-2024	CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	469.246.000	0	0	100.000.000	100.000.000	369.246.000				
							TOTAL COMUNA DE CHONCHI	11.480.890.250	1.659.926.875	185.600.660	1.979.422.642	1.793.821.982	7.841.540.733				
							COMUNA DE CURACO DE VELEZ										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
29	03	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40043012	REPOSICION BUSES CORPORACION MUNICIPAL, CURACO DE VELEZ	301.038.000	263.047.834	31.147.230	37.990.166	6.842.936	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30095333	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CURACO DE VELEZ	3.286.992.090	0	0	521.212.734	521.212.734	2.765.779.356	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL	3.588.030.090	263.047.834	31.147.230	559.202.900	528.055.670	2.765.779.356				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40053634	CONSERVACION DE CAMINOS NO ENROLADOS DE 5 SECTORES RURALES, CURACO DE VELEZ	910.710.000	0	0	137.497.000	137.497.000	773.213.000	RS*	Licitación ID 3296-22-LR23. Aclaración ofertas	LICITACION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30112096	REPOSICION CESFAM RURAL, CURACO DE VELEZ	161.467.000	0	0	24.220.050	24.220.050	137.246.950	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 07-12-2023 para Licitat. ID Licitación:507428-13-LP24, cierra 15-03-2024	PARA LICITAR	
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30072730	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CURACO DE VELEZ	394.951.000	0	0	56.245.424	56.245.424	338.705.576	RS	CONVENIO ENVIADO A UNIDAD TECNICA EL 11-01-2024	PARA LICITAR	
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40050854	ADQUISICION CAMION RECOLECTOR Y CONTENEDORES DE RSD, COMUNA CURACO DE VELEZ	32.284.000	0	0	32.284.000	32.284.000	0	RS*	Convenio enviado a firma Unidad Técnica el 04-03-2024	CONVENIO	
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40050854	ADQUISICION CAMION RECOLECTOR Y CONTENEDORES DE RSD, COMUNA CURACO DE VELEZ	219.880.000	0	0	0	0	219.880.000	RS*	Convenio enviado a firma Unidad Técnica el 04-03-2024	CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.719.292.000	0	0	250.246.474	250.246.474	1.469.045.526				
							TOTAL COMUNA DE C.VELEZ	5.307.322.090	263.047.834	31.147.230	809.449.374	778.302.144	4.234.824.882				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE DALCAHUE										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30134013	REPOSICION ESCUELA TEHUACO - QETALCO COMUNA DE DALCAHUE	1.273.025.000	969.281.902	0	167.174.007	167.174.007	136.569.091	RS	EN EJECUCION / RE por obras extraordinarias	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40005352	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE TENAUÑ, COMUNA DE DALCAHUE	1.001.218.000	924.869.501	0	64.901.031	64.901.031	11.447.468	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	40016862	CONSTRUCCION SISTEMA APR PULUTAUCO, DALCAHUE	1.240.772.005	955.061.933	0	243.721.691	243.721.691	41.988.381	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40040021	MEJORAMIENTO 4 VIAS CIUDAD DE DALCAHUE	302.929.029	124.523.263	39.576.131	162.412.247	122.836.116	15.993.519	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40017878	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR PUPETRA	1.142.543.000	0	0	221.381.450	221.381.450	921.161.550	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40040024	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS, COMUNA DE DALCAHUE	545.896.000	0	0	261.397.006	261.397.006	284.498.994	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL	5.506.383.034	2.973.736.599	39.576.131	1.120.987.432	1.081.411.301	1.411.659.003				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30129912	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DALCAHUE	2.784.577.000	0	0	80.000.000	80.000.000	2.704.577.000	RS	EN ELABORACION CONVENIO GORE-ESPERA DE CONVENIO COLABORACION	CONVENIO	
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40052180	CONSTRUCCION SSR SECTOR TEHUACO, COMUNA DE DALCAHUE	41.884.000	0	0	10.000.000	10.000.000	31.884.000	RS	Convenio enviado a firma Unidad Técnica el 08-03-2024	CONVENIO	
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049055	ADQUISICION Y REPOSICIÓN DE MAQUINARIAS PARA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, COMUNA DE DALCAHUE	447.679.000	0	0	40.000.000	40.000.000	407.679.000	RS*	Convenio en firma Gobernador 07-03-2024	CONVENIO	
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049055	ADQUISICION Y REPOSICIÓN DE MAQUINARIAS PARA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, COMUNA DE DALCAHUE	174.783.000	0	0	35.000.000	35.000.000	139.783.000	RS*	Convenio en firma Gobernador 07-03-2024	CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	3.448.923.000	0	0	165.000.000	165.000.000	3.283.923.000				
							TOTAL COMUNA DE DALCAHUE	8.955.306.034	2.973.736.599	39.576.131	1.285.987.432	1.246.411.301	4.695.582.003				
							COMUNA DE PUQUELDON										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30042613	NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON	3.299.636.000	2.692.374.841	0	5.000.000	5.000.000	602.261.159	RS	CONSULTORIAS (Por obras pendientes) TERMINADAS- En espera de antecedentes para reevaluación OBRAS (Obra liquidada)	PARA REEVALUACION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40028442	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE DETIF, PUQUELDON	791.188.000	3.000.000	0	55.153.400	55.153.400	733.034.600	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL	4.090.824.000	2.695.374.841	0	60.153.400	60.153.400	1.335.295.759				
							INICIATIVAS NUEVAS										
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40013818	REPOSICION MAQUINARIA PARA MANTENCION DE CAMINOS VECINALES, COMUNA PUQUELDON	617.537.000	0	0	30.000.000	30.000.000	587.537.000	RS*	Resolución Convenio en Contraloría desde 07-03-2024	CONVENIO	
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40013818	REPOSICION MAQUINARIA PARA MANTENCION DE CAMINOS VECINALES, COMUNA PUQUELDON	222.122.000	0	0	30.000.000	30.000.000	192.122.000	RS*	Resolución Convenio en Contraloría desde 07-03-2024	CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	839.659.000	0	0	60.000.000	60.000.000	779.659.000				
							TOTAL COMUNA DE PUQUELDON	4.930.483.000	2.695.374.841	0	120.153.400	120.153.400	2.114.954.759				
							COMUNA DE QUEILEN										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40002386	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESTADIO MUNICIPAL DE QUEILEN	1.355.502.000	1.045.300.291	0	310.201.709	310.201.709	0	RS	OBRA LIQUIDADADA. Aumento presupuesto aprobado MIDESO. A la espera de autorización de aumento de recursos CORE	APROBACION CORE	
31	02	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049291	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS ISLA DE TRANQUI, COMUNA DE QUEILEN	518.702.000	0	0	265.996.465	265.996.465	252.705.535	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL	1.874.204.000	1.045.300.291	0	576.198.174	576.198.174	252.705.535				
							INICIATIVAS NUEVAS										
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40040641	ADQUISICION MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS, COMUNA DE QUEILEN	176.114.000	0	0	176.114.000	176.114.000	0	RS*	Convenio enviado a Unidad Tecnica el 15-11-2023. En Licitación ID 2994-2-LR24, cierra el 05-02-2024. Aclaración Ofertas	EN LICITACION	
29	05	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40040641	ADQUISICION MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS, COMUNA DE QUEILEN	558.128.000	0	0	0	0	558.128.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Tecnica el 15-11-2023. En Licitación ID 2994-2-LR24, cierra el 05-02-2024. Aclaración Ofertas	EN LICITACION	
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40015505	REPOSICION BUS MUNICIPAL DE QUEILEN	271.413.000	0	0	271.413.000	271.413.000	0	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 17-11-2023. ID Licitación:2994-62-LQ23. Adjudicada	ADJUDICADA	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.005.655.000	0	0	447.527.000	447.527.000	558.128.000				
							TOTAL COMUNA DE QUEILEN	2.879.859.000	1.045.300.291	0	1.023.725.174	1.023.725.174	810.833.535				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE QUELLON										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30135630	REPOSICION ESCUELA RURAL DE COMPU, COMUNA DE QUELLON	2.112.040.977	1.654.846.517	0	457.194.460	457.194.460	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40009684	AMPLIACION DE RED PUBLICA SIST DE AGUA POTABLE Y ALC SECTOR ALCÁZAR COMUNA DE QUELLON	776.435.000	181.604.142	0	58.352.464	58.352.464	536.478.394	RS	OBRA LIQUIDADA. Aumento de presupuesto aprobado por MIDESO. Aprobado CORE. Modificación de convenio	MOD CONVENIO	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40000178	INSTALACION SISTEMA APR SECTORES CHAILDAD-CHANCO-YATEHUE, QUELLÓN	46.350.000	36.000.000	0	10.350.000	10.350.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	DISEÑO	40021925	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE QUELLON	93.253.000	47.080.800	0	46.172.200	46.172.200	0	RS	En ejecucion diseño	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	30488426	INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ISLA LAITEC, QUELLON	28.825.000	5.765.000	0	23.060.000	23.060.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30095440	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE YALDAD, QUELLON	1.073.806.740	321.229.377	247.033.816	752.577.363	505.543.547	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30069919	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLÓN	1.411.317.146	0	0	282.263.429	282.263.429	1.129.053.717	RS	PARA LICITAR. Esperando asignación presupuestaria	CONVENIO	
							TOTAL	5.542.027.863	2.246.525.836	247.033.816	1.629.969.916	1.382.936.100	1.665.532.111				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40007743	REPOSICION CENTRO EDUCACIONAL DE ADULTOS, COMUNA DE QUELLON	130.090.000	0	0	20.000.000	20.000.000	110.090.000	RS	CONVENIO TRAMITADO	CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	130.090.000	0	0	20.000.000	20.000.000	110.090.000				
							TOTAL COMUNA DE QUELLON	5.672.117.863	2.246.525.836	247.033.816	1.649.969.916	1.402.936.100	1.775.622.111				
							COMUNA DE QUEMCHI										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30430173	CONSERVACION CAMINOS ISLA BUTACHAUQUES	547.411.000	253.005.532	0	5.000.000	5.000.000	289.405.468	RS*	EN LIQUIDACION-Proceso Judicial	LIQUIDADO	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30396026	CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR, COMUNA DE QUEMCHI	477.979.805	358.482.829	0	5.000.000	5.000.000	114.496.976	RS*	EN LIQUIDACION-Proceso Judicial	LIQUIDADO	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40014315	CONSERVACION CAMINOS ISLA CAUCAHUE, COMUNA DE QUEMCHI	831.140.000	825.700.976	0	5.439.024	5.439.024	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	03-100	C	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	30101055	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, QUEMCHI	13.759.596.000	0	0	500.000.000	500.000.000	13.259.596.000	RS	En Licitación ID 4195-83-LR23, cierra el 11/03/2024. Aclaración Ofertas	LICITACION	
31	02	C	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	30101055	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, QUEMCHI	597.792.000	0	0	80.000.000	80.000.000	517.792.000	RS	En Licitación ID 4195-83-LR23, cierra el 11/03/2024. Aclaración Ofertas	LICITACION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033325	CONSERVACION CAMINOS ISLA TAC, COMUNA DE QUEMCHI.	191.000.000	0	0	191.000.000	191.000.000	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL	16.404.918.805	1.437.189.337	0	786.439.024	786.439.024	14.181.290.444				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049738	CONSERVACION CAMINOS MECHUQUE Y CHENIAO-VOIGUE	660.823.000	0	0	112.576.100	112.576.100	548.246.900	RS	En Licitación ID 4195-1-LR24, cierra el 05-02-2024. Aclaración Ofertas	LICITACION	
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40045829	HABILITACION Y MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI	1.390.903.000	0	0	567.270.900	567.270.900	823.632.100	RS	En Licitación ID 4195-3-LR24, cierra el 13-02-2024. Licitación Desierta. Espera RES 04, para volver a licitar	LICITACION	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	2.051.726.000	0	0	679.847.000	679.847.000	1.371.879.000				
							TOTAL COMUNA DE QUEMCHI	18.456.644.805	1.437.189.337	0	1.466.286.024	1.466.286.024	15.553.169.444				
							COMUNA DE QUINCHAO										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013068	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VILLA CHAULINEC, ISLA CHAULINEC - QUINCHAO	1.212.518.000	730.000	0	1.211.788.000	1.211.788.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40039350	REPOSICION POSTA SALUD RURAL LLINGUA, COMUNA DE QUINCHAO	1.209.365.000	0	0	712.809.500	712.809.500	496.555.500	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	05	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40042473	REPOSICION MAQUINARIA MUNICIPAL COMUNA QUINCHAO	493.071.000	0	492.660.000	493.071.000	411.000	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	03	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40042473	REPOSICION MAQUINARIA MUNICIPAL COMUNA QUINCHAO	290.448.000	0	254.939.084	290.448.000	35.508.916	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL	3.205.402.000	730.000	747.599.084	2.708.116.500	1.960.517.416	496.555.500				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40027221	REPOSICION ESCUELA RURAL DE ALAO, QUINCHAO	2.300.239.000	0	0	36.650.303	36.650.303	2.263.588.697	RS	Convenio en jurídica GORE desde el 08-03-2024	CONVENIO	
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40033589	RESTAURACION TEMPLO JESÚS NAZARENO DE CAGUACH, QUINCHAO	319.133.000	0	0	50.000.000	50.000.000	269.133.000	RS	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	2.619.372.000	0	0	86.650.303	86.650.303	2.532.721.697				
							TOTAL COMUNA DE QUINCHAO	5.824.774.000	730.000	747.599.084	2.794.766.803	2.047.167.719	3.029.277.197				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							PROVINCIALES										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30381175	CONSTRUCCION CANCHA Y PISTA ATLETICA CANCHA RAYADA DE CASTRO	1.528.367.000	527.771.961	0	5.000.000	5.000.000	995.595.039	RS	IND Licitará el muro de contención (Estuvo paralizada). Luego de terminado el muro va a RE para iniciar OBRAS	PARA REEVALUACION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30083335	NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE	5.020.949.434	4.328.065.595	220.923.368	692.883.839	471.960.471	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30453827	CONSERVACION CNOS. VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA CHILOÉ	1.298.249.800	798.128.503	0	5.000.000	5.000.000	495.121.297	RS*	Licitaciones por mayor monto, vialidad no ha solicitado RE.	PARA REEVALUACION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30083300	NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOE	6.102.325.000	2.666.320.490	0	289.293.170	289.293.170	3.146.711.340	RS	En proceso de liquidación. Constructora San Felipe	EN LIQUIDACION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40019999	MEJORAMIENTO AVDA. GALVARINO RIVEROS NORTE DE CASTRO	10.669.256.000	3.411.213.069	1.573.180	1.806.246.520	1.804.673.340	5.451.796.411	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057050	REPOSICION CAMIONES TOLVA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD,PROVINCIA DE CHILOE	438.335.000	0	0	438.335.000	438.335.000	0	RS*	Adjudicada	ADJUDICADA	
29	05	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057047	REPOSICION VEHÍCULOS Y ADQUISICIÓN MAQUINARIA DE ASFALTO PARA LA D.V., PROVINCIA DE CHILOÉ	1.062.051.000	0	0	531.025.500	531.025.500	531.025.500	RS*	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO	
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057047	REPOSICION VEHÍCULOS Y ADQUISICIÓN MAQUINARIA DE ASFALTO PARA LA D.V., PROVINCIA DE CHILOÉ	276.768.000	0	0	138.384.000	138.384.000	138.384.000	RS*	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO	
24	01-002	C	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA A) GLOSA 03 ENERGÍA, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES - SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN ENERGÍA EN ZONAS AISLADAS	2.449.908.000	0	0	2.449.908.000	2.449.908.000	0	RS***	EN EJECUCION		
24	03	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN GLOSA 03 SALUD - SERVICIO DE SALUD CHILOÉ (LISTA ESPERA)	583.995.000	478.195.000	0	105.800.000	105.800.000	0	RS**	ESPERA RENDICION PRIMERA CAJA PARA TRANSFERIR 2024		
TOTAL								29.430.204.234	12.209.694.618	222.496.548	6.461.876.029	6.239.379.481	10.758.633.587				
TOTAL PROVINCIALES								29.430.204.234	12.209.694.618	222.496.548	6.461.876.029	6.239.379.481	10.758.633.587				
TOTAL PROVINCIA DE CHILOE								109.873.444.807	26.995.940.126	1.588.947.282	20.187.915.532	18.598.968.250	62.689.589.149				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE CHAITEN										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30103541	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN	3.945.766.000	0	0	48.000.000	48.000.000	3.897.766.000	RS	RESOLUCION A LA ESPERA DE APROBACION DISTRIBUCION PRESUPUESTO	CONVENIO	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40005413	CONSTRUCCION PLANTA ELEVADORA E IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, CHAITEN	1.517.515.000	1.149.344.500	0	196.350.003	196.350.003	171.820.497	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL	5.463.281.000	1.149.344.500	0	244.350.003	244.350.003	4.069.586.497				
							TOTAL COMUNA DE CHAITEN	5.463.281.000	1.149.344.500	0	244.350.003	244.350.003	4.069.586.497				
							COMUNA DE FUTALEUFU										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	TRANSPORTE	PEDZE	EJECUCION	30102779	CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES COMUNA DE FUTALEUFÚ	707.067.000	668.657.553	32.130.000	38.409.447	6.279.447	0	RS	EJECUCION (Equipamientos y Equipos)	EJECUCION	
22	11	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	PEDZE	EJECUCION	30341678	ANALISIS ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE FUTALEUFÚ	126.058.000	52.380.000	23.280.000	58.212.000	34.932.000	15.466.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	PEDZE	DISEÑO	30352430	CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ	118.160.000	100.000.000	0	18.160.000	18.160.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	DEPORTES	PEDZE	EJECUCION	30086361	REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ	3.523.438.501	3.522.238.501	0	1.200.000	1.200.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	DISEÑO	40031970	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PEATONAL CALLE O'HIGGINS, COMUNA FUTALEUFÚ.	65.189.000	21.845.940	0	31.943.060	31.943.060	11.400.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40041636	REPOSICION POSTA SALUD RURAL EL ESPOLON COMUNA DE FUTALEUFU	1.312.588.000	0	0	1.182.588.000	1.182.588.000	130.000.000	RS	Licitación desierta	LICITACION	
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40041686	REPOSICION Y ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES, COMUNA DE FUTALEUFU	334.249.000	0	0	334.249.000	334.249.000	0	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 20-11-2023. En Licitación ID 3898-42-LR23, cierra el 29-01-2024. ADJUDICADA	ADJUDICADA	
29	05	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40041686	REPOSICION Y ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES, COMUNA DE FUTALEUFU	340.157.000	0	0	340.157.000	340.157.000	0	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 20-11-2023. En Licitación ID 3898-42-LR23, cierra el 29-01-2024. ADJUDICADA	ADJUDICADA	
							TOTAL	6.526.906.501	4.365.121.994	55.410.000	2.004.918.507	1.949.508.507	156.866.000				
							TOTAL COMUNA DE FUTALEUFU	6.526.906.501	4.365.121.994	55.410.000	2.004.918.507	1.949.508.507	156.866.000				
							COMUNA DE HUALAIHUE										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30065600	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL MANZANO, HUALAIHUE	848.479.380	838.479.380	0	10.000.000	10.000.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	PEDZE	DISEÑO	30338024	CONSTRUCCION SISTEMA DE APR PUNTILLA PICHICOLO, HUALAIHUE	33.986.000	10.157.100	0	23.828.900	23.828.900	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	30338523	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SECTOR CHOLGO, HUALAIHUE	33.986.000	10.157.100	0	23.828.900	23.828.900	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	30419694	REPOSICION ESCUELA RURAL CALETA EL MANZANO, HUALAIHUE	94.200.000	0	0	94.200.000	94.200.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	03	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40039987	REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE CAMION COMPACTADOR Y CONTENEDORES DE BASURA, HUALAIHUE	532.467.000	0	517.645.925	517.645.925	0	14.821.075	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	05	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40039987	REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE CAMION COMPACTADOR Y CONTENEDORES DE BASURA, HUALAIHUE	302.522.000	0	0	151.261.000	151.261.000	151.261.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	DISEÑO	40037891	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CONTAO, HUALAIHUÉ	67.340.000	0	0	43.670.000	43.670.000	23.670.000	RS	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO	
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40048688	ADQUISICION CAMIONETAS MUNICIPALES PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS, HUALAIHUÉ	109.950.999	0	0	109.950.999	109.950.999	0	RS*	En aclaración ofertas	LICITACION	
							TOTAL	2.022.931.379	858.793.580	517.645.925	974.385.724	456.739.799	189.752.075				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40047836	REPOSICION ESCUELA RURAL SEMILLERO DE ROLECHA, HUALAIHUÉ	254.796.000	0	0	85.000.000	85.000.000	169.796.000	RS	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	254.796.000	0	0	85.000.000	85.000.000	169.796.000				
							TOTAL COMUNA DE HUALAIHUE	2.277.727.379	858.793.580	517.645.925	1.059.385.724	541.739.799	359.548.075				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE PALENA										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	MULTISECTORIAL	PEDZE	DISEÑO	30116040	REPOSICION BODEGA Y GALPON MUNICIPAL, PALENA	43.998.000	35.173.080	0	8.824.920	8.824.920	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	PEDZE	EJECUCION	30115295	REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA	1.449.749.000	1.289.644.117	74.364.413	74.364.413	0	85.740.470	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
22	11	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30474713	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE PALENA	130.000.000	14.325.000	0	35.000.000	35.000.000	80.675.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40037418	CONSTRUCCION ELECTRIFICACIÓN FOTOVOLTAICA DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE PALENA	1.607.103.000	0	0	1.070.393.567	1.070.393.567	536.709.433	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 09-11-2023. ID Licitación:2929-14-LR24, cierra el 28-03-2024	LICITACION	
							TOTAL	3.230.850.000	1.339.142.197	74.364.413	1.188.582.900	1.114.218.487	703.124.903				
							INICIATIVAS NUEVAS										
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40019251	REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS VECINALES	238.321.000	0	0	20.000.000	20.000.000	218.321.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 07-03-2024	CONVENIO	
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40019251	REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS VECINALES	96.866.000	0	0	30.000.000	30.000.000	66.866.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 07-03-2024		
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	335.187.000	0	0	50.000.000	50.000.000	285.187.000				
							TOTAL COMUNA DE PALENA	3.566.037.000	1.339.142.197	74.364.413	1.238.582.900	1.164.218.487	988.311.903				
							PROVINCIALES										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	TRANSPORTE	PEDZE	EJECUCION	30342673	CONSTRUCCION CAMINO RUTA W-807,SECTOR:PTE.NEGRO-PTE.AQUELLAS,CHAITEN	9.788.091.000	363.855.637	34.733	1.061.301.725	1.061.266.992	8.362.933.638	RS	Proyecto Liquidado/Reevaluado. Mod Convenio en UT 13-11-2023. Se licitará puente Aquellas	MOD CONVENIO	
31	02	A	SALUD	PEDZE	EJECUCION	30060589	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE CHAITEN.	18.621.383.000	7.590.665.488	11.902.004	2.057.164.165	2.045.262.161	8.973.553.347	RS	TERMINO ANTICIPADO CONTRATO	EN LIQUIDACION	
31	02	A	TRANSPORTE	PEDZE	EJECUCION	30384677	MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA	31.445.553.000	13.316.875.128	46.282.318	800.000.000	753.717.682	17.328.677.872	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	PEDZE	PREFACTIBILIDAD	30384235	CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR:PALENA - LAGO PALENA,COMUNA PALENA	814.000.000	500.893.700	0	0	0	313.106.300	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
24	01-002	C	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA A) GLOSA 03 ENERGÍA, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES - SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN ENERGÍA EN ZONAS AISLADAS	900.000.000	0	123.465.217	900.000.000	776.534.783	0	RS***	EN EJECUCION		
31	02	A	JUSTICIA	LIBRE	DISEÑO	30421729	REPOSICION OFICINA DEL REGISTRO CIVIL E IDENTIF. DE HORNOPIREN	29.599.000	0	0	29.599.000	29.599.000	0	RS	Adjudicada	ADJUDICADA	
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	DISEÑO	40035178	REPOSICION RETÉN CONTAO, COMUNA DE HUALAIHUÉ	83.921.000	1.339.000	0	82.582.000	82.582.000	0	RS	En apertura de ofertas	LICITACION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30458729	MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA, CHAITEN	742.950.000	0	0	50.000.000	50.000.000	692.950.000	RS	EXPROPIACION (DA), Pago para el 2024	NUEVO	
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057144	REPOSICION CAMIONES TOLVA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD, PROVINCIA DE PALENA	438.335.000	0	0	438.335.000	438.335.000	0	RS*	Adjudicada	ADJUDICADA	
							TOTAL	62.863.832.000	21.773.628.953	181.684.272	5.418.981.890	5.237.297.618	35.671.221.157				
							INICIATIVAS NUEVAS										
29	05	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40055959	REPOSICION ECOGRAFOS HOSPITALES DE FUTALEUFU, CHAITEN Y PALENA	448.939.000	0	0	51.500.000	51.500.000	397.439.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 04-03-2024	CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	448.939.000	0	0	51.500.000	51.500.000	397.439.000				
							TOTAL PROVINCIALES	63.312.771.000	21.773.628.953	181.684.272	5.470.481.890	5.288.797.618	36.068.660.157				
							TOTAL PROVINCIA DE PALENA	81.146.722.880	29.486.031.224	829.104.610	10.017.719.024	9.188.614.414	41.642.972.632				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							REGIONALES										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LITACION/CONVENIO										
22	11	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40037074	ANALISIS CONSTRUCCIÓN POLÍTICA REGIONAL DEL ADULTO MAYOR REGIÓN DE LOS LAGOS	235.000.000	105.750.000	129.250.000	129.250.000	0	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	01	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40027131	ANALISIS Y DETERMINACIÓN DE BRECHAS DISPOSICION DE A.P. Y ALC. PROV. OSORNO Y LLANQUIHUE	241.133.000	184.000.000	0	57.133.000	57.133.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
22	11	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40043665	DIAGNOSTICO ELABORACION POLITICA PARA LA SOSTENIBILIDAD HIDRICA, REGION DE LOS LAGOS	320.000.000	160.065.999	79.934.001	79.934.001	0	80.000.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
22	11	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30430874	ACTUALIZACION MODIFICACION Y REESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA PROT	413.944.000	0	0	5.000.000	5.000.000	408.944.000	RS*	Proyecto aun no se inicia. Espera de la Ley		
29	03	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40019624	REPOSICION MOTOS TODO TERRENO PARA LOS CUARTELES OPERATIVOS TERRITORIALES DE LOS LAGOS	284.796.000	0	0	284.796.000	284.796.000	0	RS*	Adjudicada	ADJUDICADA	
29	03	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40020318	REPOSICION VEHÍCULOS PDI, REGIÓN POLICIAL DE LOS LAGOS	675.958.000	0	0	33.797.900	33.797.900	642.160.100	RS*	Licitación ID: 3289-17-LQ23 DESIERTA	LITACION	
29	05	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40037837	REPOSICION EQUIPOS PARA LA SECCIÓN FOTOGRAFÍA Y, QUÍMICA Y FÍSICA DEL LACRIM REGIONAL PMO	202.250.000	0	0	50.000.000	50.000.000	152.250.000	RS*	En bases de Licitación	PARA LICITAR	
29	05	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40054760	REPOSICION ECÓGRAFOS HOSPITALES DE FRUTILLAR, MAULLÍN, CALBUCO, FRESIA Y CESFAM RÍO NEGRO	627.784.000	0	0	150.000.000	150.000.000	477.784.000	RS*	CONVENIO ENVIADO A UNIDAD TECNICA EL 02-02-2024	PARA LICITAR	
29	05	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40034230	REPOSICION EQUIPOS UNIDAD DE ENDOSCOPIA HOSPITAL PUERTO MONTT	1.445.553.000	0	0	150.000.000	150.000.000	1.295.553.000	RS*	Resolución del convenio en Contraloria desde 08-03-2024	CONVENIO	
22	11	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40032331	DIAGNOSTICO ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS RSD Y SU GESTIÓN EN ZONAS DE REZAGO	219.884.000	0	0	10.000.000	10.000.000	209.884.000	RS*	EN ELABORACION CONVENIO GORE	CONVENIO	
24	01-300	C	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	CONCURSO DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD (8% PRIVADO)	8.045.041.000	0	0	8.045.041.000	8.045.041.000	0	RS***	INSTRUCTIVOS		
24	03-300	C	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	CONCURSO DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD (8% PUBLICO)	423.423.000	0	0	423.423.000	423.423.000	0	RS***	INSTRUCTIVOS		
33	03-125	C	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	7.281.226.000	0	631.598.020	7.281.226.000	6.649.627.980	0	RS**	EN EJECUCION		
TOTAL								20.415.992.000	449.815.999	840.782.021	16.699.600.901	15.858.818.880	3.266.575.100				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	01	N	TRANSPORTE	TR	EJECUCION	40043670	DIAGNOSTICO CONDICIONES NAT. VARIOS SECT. ZONAS DE REZAGO SUR, REGION DE LOS LAGOS	531.498.000	0	0	100.000.000	100.000.000	431.498.000	RS	CONVENIO EN TRAMITE GORE. EN CORE PARA RECTIFICAR COSTO TOTAL	CONVENIO	
22	11	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40055194	ANALISIS POLÍTICA DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL, REGIÓN DE LOS LAGOS.	258.500.000	0	0	62.978.999	62.978.999	195.521.001	RS*	CONVENIO EN TRAMITE GORE	CONVENIO	
22	11	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40058442	ANALISIS POLITICA INDIGENA REGIONAL	253.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	243.000.000	RS*	CONVENIO EN TRAMITE GORE	CONVENIO	
29	05	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40042999	REPOSICION DE EQUIPOS LABORATORIOS DE CARRERAS MARÍTIMAS DEL TECNOLÓGICO U LAGOS	570.505.000	0	0	55.500.000	55.500.000	515.005.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 05-03-2024	CONVENIO	
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS								1.613.503.000	0	0	228.478.999	228.478.999	1.385.024.001				
TOTAL REGIONAL								22.029.495.000	449.815.999	840.782.021	16.928.079.900	16.087.297.879	4.651.599.101				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA Y TRANSFERENCIA BOMBEROS / FPD										
24	01	C	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30429222	TRANSFERENCIA PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA	506.915.000	0	0	506.915.000	506.915.000	0	RS**	EN EJECUCION (COLECTIVOS)		
33	01	C	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40051817	TRANSFERENCIA JUNTA NACIONAL CUERPO BOMBEROS DE CHILE	2.253.859.000	0	0	2.253.859.000	2.253.859.000	0	RS**	CONVENIO EN JURIDICA GORE		
33	03	C	MULTISECTORIAL	FPD	EJECUCION	FPD	FONDO REGIONAL PARA LA PRODUCTIVIDAD Y EL DESARROLLO	7.793.277.000	0	0	7.793.277.000	7.793.277.000	0	RS**			
TOTAL								10.554.051.000	0	0	10.554.051.000	10.554.051.000	0				
TOTAL								10.554.051.000	0	0	10.554.051.000	10.554.051.000	0				
							PROGRAMAS PLAN DESARROLLO ZONAS EXTREMAS										
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	PEDZE	Servicio Agrícola y Ganadero	30341439	TRANSFERENCIA PROGRAMA RECUPERACION SUELOS DEGRADADOS EN TPV	210.000.000	45.876.260	0	164.123.740	164.123.740	0	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	PEDZE	SEREMI DE AGRICULTURA	30329922	TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AFC DEL TPV	530.000.000	439.632.948	0	90.367.052	90.367.052	0	RS**	EN EJECUCION		
TOTAL PATAGONIA VERDE								740.000.000	485.509.208	0	254.490.792	254.490.792	0				
							PROGRAMAS DE ARRASTRE										
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	CORFO	40033084	CAPACITACION APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR TURÍSTICO EN EL TERRITORIO PATAGONIA	2.082.000.000	1.231.188.809	0	338.377.746	338.377.746	512.433.445	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	CORFO	40031184	CAPACITACION APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA E INNOVACIÓN EN TURISMO Y AGRICULTURA SUSTENTA	699.800.000	513.268.852	0	186.531.148	186.531.148	0	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SEREMI DE AGRICULTURA	40015235	TRANSFERENCIA Reactivación Técnico-Comercial de Productores Agroecológicos Región de Los Lagos	398.180.000	173.488.652	0	224.691.348	224.691.348	0	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SEREMI DE MEDIO AMBIENTE	30136320	PROTECCION APLICACIÓN MODELO USO SUST. EN PAISAJE CONSERV. CHILOÉ	624.829.009	599.944.059	0	24.884.950	24.884.950	0	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	SEREMI DE MEDIO AMBIENTE	40005399	TRANSFERENCIA CAPAC. Y TRANSF. EN EL USO EFICIENTE DE LA CALEFACCIÓN RESIDENCIAL EN OSORNO	2.212.769.231	1.532.610.162	0	680.159.069	680.159.069	0	RS**	EN EJECUCION		
24	03	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	SEREMI DE BIENES NACIONALES	40004275	SANEAMIENTO PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZACION "CHILE PROPIETARIO"	1.187.510.621	1.140.510.621	0	47.000.000	47.000.000	0	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	SEREMI DE AGRICULTURA	40024244	TRANSFERENCIA PROGRAMA PARA RED AFC DE CRIANCEROS DE TERNEROS LECHEROS	322.800.000	113.323.000	0	209.477.000	209.477.000	0	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	COMISION NACIONAL DE RIEGO	40014466	CAPACITACION Y FOMENTO PARA FORTALECER EL RIEGO TECNIFICADO EN LA REGION DE LOS LAGOS	2.040.000.000	849.231.040	0	1.186.168.949	1.186.168.949	4.600.011	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	TRANSPORTE	FAR	SUBTEL	40029246	TRANSFERENCIA HABILITACION OFERTA DE SERVICIOS DE INTERNET DOMICILIARIO ULTIMA MILLA, REGION X	14.980.000.000	1.701.692.807	0	1.600.000.000	1.600.000.000	11.678.307.193	RS**	EN EJECUCION		
33	01	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	Universidad San Sebastián	40037025	TRANSFERENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y GESTION DE INICIATIVAS SOSTENIBLE	494.759.750	311.968.750	0	182.791.000	182.791.000	0	RS**	EN EJECUCION		
24	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	ONG TREKAN	40045468	PREVENCION PROGRAMA ITINERANTE DE SENSIBILIZACION Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	225.000.000	168.750.000	0	56.250.000	56.250.000	0	RS**	EN EJECUCION		
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	Universidad Austral de Chile	40044516	FORTALECIMIENTO CENTRO DE INNOVACIÓN REGIÓN DE LOS LAGOS	1.500.000.000	1.125.000.000	0	375.000.000	375.000.000	0	RS**	EN EJECUCION		
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	FUNDACION PRODEMU	40045461	CAPACITACION KUME MOGEN: APOYO Y CAPACITACIÓN PARA MUJERES DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS	640.000.000	480.000.000	0	160.000.000	160.000.000	0	RS**	EN EJECUCION		
24	01	A	SALUD	LIBRE	Universidad San Sebastián	40045488	PREVENCION CONVIVENCIA ESCOLAR: SALUD MENTAL, PREVENCIÓN, VIOLENCIA ESCOLAR	135.221.000	101.416.000	0	33.805.000	33.805.000	0	RS**	EN EJECUCION		
33	01	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	Fundación Empresarial EUROCHILE	40044892	FORTALECER RECICLAJE Y ECONOMÍA CIRCULAR	230.240.000	172.681.000	0	57.559.000	57.559.000	0	RS**	EN EJECUCION		
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	CODESSER	40044894	RECUPERACIÓN PROGRAMA DE FERIAS	230.340.000	172.756.000	0	57.584.000	57.584.000	0	RS**	EN EJECUCION		
24	01	A	SALUD	LIBRE	Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo	40045626	PROGRAMA PROVINCIAL DE ATENCIÓN SOCIO SANITARIA EN DOMICILIO	290.000.000	217.500.000	0	72.500.000	72.500.000	0	RS**	EN EJECUCION		
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	CODESSER	40046057	TRANSFERENCIA TURISMO RURAL REGIÓN DE LOS LAGOS	1.652.469.000	1.239.352.000	0	413.117.000	413.117.000	0	RS**	EN EJECUCION		
33	01	A	PESCA	LIBRE	Instituto de Fomento Pesquero	40046065	TRANSFERENCIA ACUICULTURA DE PEQUEÑA ESCALA REGIÓN DE LOS LAGOS	500.635.000	375.476.000	0	125.159.000	125.159.000	0	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SERNATUR	40044895	PROGRAMA FORTALECIMIENTO Y RECUPERACIÓN TURISMO	380.247.000	340.245.002	0	40.001.998	40.001.998	0	RS**	EN EJECUCION		
TOTAL PROGRAMAS ARRASTRE								30.826.800.611	12.560.402.754	0	6.071.057.208	6.071.057.208	12.195.340.649				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							PROGRAMAS ARRASTRE										
24	03	A	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD DE CHILOE	40056363	PROGRAMA DE PESQUISA, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CANCER DIGESTIVO EN LA PROVINCIA DE CHILOE	608.213.605	486.571.000	0	121.643.000	121.643.000	0	RS**	EN EJECUCION		
24	03	A	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40055259	INCLUSION SOCIAL Y APOYO DE SALUD INTEGRAL PARA POBLACION DEL ESPECTRO AUTISTA	730.000.000	584.000.000	0	146.000.000	146.000.000	0	RS**	EN EJECUCION		
24	03	A	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40057244	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO SALUD MENTAL PROVINCIA DE PALENA	347.108.000	277.686.000	0	69.422.000	69.422.000	0	RS**	EN EJECUCION		
24	03	A	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD OSORNO	40057736	PROGRAMA DE PROMOCION, PREVENCION Y DIAGNOSTICO PRECOZ DE CANCERES MAS PREVALENTES EN LAS MUJERES DE LA PROVINCIA DE OSORNO	500.000.000	400.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	RS**	EN EJECUCION		
24	03	A	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD OSORNO	40001626	PROGRAMA DE RESOLUCION DE ORTODONCIA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES DE LA PROVINCIA DE OSORNO Y REGION DE LOS LAGOS COSTRUYENDO NUEVAS SONRISAS	600.000.000	480.000.000	0	120.000.000	120.000.000	0	RS**	EN EJECUCION		
24	03	A	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40056811	CONTROL Y TRATAMIENTO PACIENTES ONCOLÓGICOS SERVICIO DE SALUD RELONCAVI	525.857.000	420.686.000	0	105.171.000	105.171.000	0	RS**	EN EJECUCION		
24	03	A	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40057528	PROGRAMA CONTROL DE PACIENTES DE LA PROVINCIA DE PALENA CON DISCAPACIDAD, MEDIANTE REHABILITACIÓN INTEGRAL	475.000.000	380.000.000	0	95.000.000	95.000.000	0	RS**	EN EJECUCION		
24	03	A	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD DE CHILOE	40057611	TRANSFERENCIA SERVICIO DE REFERENCIA ONCOLÓGICA DE CHILOÉ	1.574.000.000	1.119.200.000	0	454.800.000	454.800.000	0	RS**	EN EJECUCION		
TOTAL PROGRAMAS NUEVOS								5.360.178.605	4.148.143.000	0	1.212.036.000	1.212.036.000	0				
TOTAL PROGRAMAS								36.926.979.216	17.194.054.962	0	7.537.584.000	7.537.584.000	12.195.340.649				
TOTAL SUBTITULO 33 (NO INCLUYE FRIL)								47.481.030.216	17.194.054.962	0	18.091.635.000	18.091.635.000	12.195.340.649				
TOTAL PRESUPUESTO FNDR 2024								483.901.197.617	158.282.958.923	12.050.217.129	105.855.810.000	93.805.592.871	219.762.429.089				

RATE

RS=RECOMENDACIÓN TÉCNICA FAVORABLE
RS*=RECOMENDACIÓN TÉCNICA CIRCULAR 33
RS**=RECOMENDACIÓN POR TRANSFERENCIA
RS***=RECOMENDACIÓN POR SUBSIDIO
RE=REEVALUACIÓN
IN=INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVA