




**Estado de Situación
Ejecución Presupuestaria FNDR
Región de Los Lagos
MAYO 2024**


Marco FNDR - 02 al 31 Mayo 2024



MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2024

MARCO PRESUPUESTARIO 2024	Número Documento	MONTO M\$
PRESUPUESTO INICIAL	21.640 18/12/2023	\$ 105.855.810
AUMENTO POR APERTURA DE CUENTA EN SIGFE	RES. 31 del 22/03/2024, Toma Razón 09/05/2024	\$ 30
REBAJA EMERGENCIA DIPRES	RES. 32 del 22/05/2024, Toma Razón 10/05/2024	-\$ 471.295
TOTAL		\$ 105.384.545

Eficiencia Presupuestaria FNDR - 02 al 31 Mayo 2024 %



— % EJECUCION 2024
— % EJECUCION 2023

Eficiencia Presupuestaria por Provincia

FNDR - 02 al 31 Mayo 2024

	COSTO TOTAL		FNDR 2024 - PROGRAMA 02					
PROVINCIA	COSTO	%	INICIATIVAS	PAGOS AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2024	SALDO DICIEMBRE
OSORNO	87.914.457.057	17%	63	32.232.596.091	18.831.684.191	21%	7.830.973.902	11.000.710.289
LLANQUIHUE	140.953.227.605	27%	95	51.924.520.521	21.640.440.965	24%	14.511.696.178	7.128.744.787
CHILOE	114.934.298.755	22%	73	26.995.940.126	19.885.761.367	22%	8.026.019.427	11.859.741.940
PALENA	83.442.141.917	16%	34	29.486.031.224	10.011.439.577	11%	2.740.914.553	7.270.525.024
REGIONAL	37.614.613.000	7%		449.815.999	19.684.357.900	22%	2.106.019.978	17.578.337.922
TOTAL PRESUPUESTO 02 TERRITORIAL AÑO 2024					90.053.684.000	100%	35.215.624.038	54.838.059.962
PROGRAMAS	56.406.805.216	11%		17.250.304.962	15.330.861.000		0	15.330.861.000
TOTAL	521.265.543.550	100%	265	158.339.208.923	105.384.545.000		35.215.624.038	70.168.920.962

PRESUPUESTO FOMENTO AÑO 2024	AREA	COMPROMISO 2024	TOTAL PAGADO	% EFICIENCIA DE PAGOS
FOMENTO	SOCIAL	1.534.591.000	0	0%
	PRODUCTIVO	13.796.270.000	0	0%



Eficiencia Presupuestaria Provincia Osorno

Gasto FNDR - 02 al 31 Mayo 2024

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		FNDR 2024				
		COSTO	%	PAGOS AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2024	SALDO DICIEMBRE
PROV. OSORNO	7	12.434.920.960	14%	3.834.722.896	3.011.431.809	16%	1.193.870.427	1.817.561.382
OSORNO	24	40.985.525.254	47%	23.692.952.528	6.194.838.142	33%	2.957.069.462	3.237.768.680
PTO. OCTAY	7	2.600.330.463	3%	100.000.000	1.580.663.539	8%	832.492.974	748.170.565
PURRANQUE	8	8.985.899.292	10%	2.958.324.410	3.453.223.015	18%	1.863.111.388	1.590.111.627
PUYEHUE	5	10.106.713.000	11%	461.864.859	1.085.794.700	6%	0	1.085.794.700
RIO NEGRO	5	4.821.702.665	5%	418.601.823	1.924.444.633	10%	562.274.709	1.362.169.924
SAN JUAN DE LA COSTA	5	6.841.731.423	8%	766.129.575	1.019.372.687	5%	415.557.582	603.815.105
SAN PABLO	2	1.137.634.000	1%	0	561.915.666	3%	6.597.360	555.318.306
TOTAL	63	87.914.457.057	100%	32.232.596.091	18.831.684.191	100%	7.830.973.902	11.000.710.289



Eficiencia Presupuestaria Provincia Llanquihue

Gasto FNDR - 02 al 31 Mayo 2024

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2024			
		COSTO	%		COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2024	SALDO DICIEMBRE
P. MONTT	14	34.411.868.657	24%	12.047.765.440	5.637.533.158	26%	4.607.939.267	1.029.593.891
CALBUCO	6	20.373.030.546	14%	6.084.929.643	4.098.452.217	19%	3.797.335.685	301.116.532
COCHAMO	8	7.607.952.484	5%	711.011.049	698.397.005	3%	205.866.823	492.530.182
FRESIA	6	5.765.553.065	4%	831.561.385	574.725.627	3%	0	574.725.627
FRUTILLAR	10	10.767.839.323	8%	7.454.434.278	883.897.361	4%	482.135.687	401.761.674
LLANQUIHUE	2	3.827.956.664	3%	3.401.571.976	125.280.086	1%	0	125.280.086
LOS MUERMOS	13	9.884.441.371	7%	2.256.676.519	1.372.863.811	6%	954.910.841	417.952.970
MAULLIN	8	6.411.260.831	5%	1.221.637.744	856.838.876	4%	554.648.965	302.189.911
P.VARAS	13	14.995.351.816	11%	2.608.129.923	2.015.524.284	9%	1.093.177.206	922.347.078
PROV.LLANQUIHUE	15	26.907.972.848	19%	15.306.802.564	5.376.928.540	25%	2.815.681.704	2.561.246.836
TOTAL	95	140.953.227.605	100%	51.924.520.521	21.640.440.965	100%	14.511.696.178	7.128.744.787



Eficiencia Presupuestaria Provincia Chiloé

Gasto FNDR - 02 al 31 Mayo 2024

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2024			
		COSTO	%		COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2024	SALDO DICIEMBRE
PROV. CHILOE	7	29.418.677.014	26%	12.209.694.618	5.654.648.927	28%	3.215.871.778	2.438.777.149
ANCUD	7	6.167.567.920	5%	1.927.486.323	1.278.158.146	6%	482.915.733	795.242.413
CASTRO	4	11.990.680.531	10%	536.927.572	665.972.959	3%	0	665.972.959
CHONCHI	13	14.287.190.250	12%	1.659.926.875	1.980.620.424	10%	680.195.781	1.300.424.643
CURACO DE VÉLEZ	6	5.300.479.154	5%	263.047.834	1.853.727.402	9%	984.977.033	868.750.369
DALCAHUE	10	10.273.687.267	9%	2.973.736.599	1.704.297.790	9%	768.073.368	936.224.422
PUQUELDON	3	4.930.483.000	4%	2.695.374.841	136.252.316	1%	0	136.252.316
QUEILEN	4	2.879.859.000	3%	1.045.300.291	1.276.430.709	6%	292.796.328	983.634.381
QUELLON	8	5.323.456.754	5%	2.246.525.836	1.315.958.807	7%	448.476.007	867.482.800
QUEMCHI	6	18.451.205.781	16%	1.437.189.337	1.160.847.000	6%	168.296.360	992.550.640
QUINCHAO	5	5.911.012.084	5%	730.000	2.858.846.887	14%	984.417.039	1.874.429.848
TOTAL	73	114.934.298.755	100%	26.995.940.126	19.885.761.367	100%	8.026.019.427	11.859.741.940



Eficiencia Presupuestaria Provincia Palena Gasto FNDR - 02 al 31 Mayo 2024

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2024			
		COSTO	%		COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2024	SALDO DICIEMBRE
PROV. PALENA	9	63.301.243.780	76%	21.773.628.953	5.374.842.530	54%	1.027.539.803	4.347.302.727
CHAITEN	3	5.831.397.000	7%	1.149.344.500	259.382.160	3%	30.900.172	228.481.988
FUTALEUFU	8	6.682.952.473	8%	4.365.121.994	1.989.527.903	20%	725.737.000	1.263.790.903
HUALAIHUE	9	4.060.511.664	5%	858.793.580	1.149.104.084	11%	882.373.165	266.730.919
PALENA	5	3.566.037.000	4%	1.339.142.197	1.238.582.900	12%	74.364.413	1.164.218.487
TOTAL	34	83.442.141.917	100%	29.486.031.224	10.011.439.577	100%	2.740.914.553	7.270.525.024

Eficiencia Presupuestaria Por SubTítulo

Gasto FNDR - 02 al 31 Mayo 2024

PROGRAMA 02 - FNDR 2024								
SUBTITULO		COSTO	TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES	MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2024	SALDO DICIEMBRE
22	Estudios e investigaciones	2.421.220.000	537.420.999	478.875.000	478.875.000	0,45%	292.464.001	186.410.999
24	Transferencias Corrientes	22.233.273.016	6.254.514.621	14.833.895.000	14.833.895.000	14,08%	3.216.884.206	11.617.010.794
29	Activos no Financieros	25.966.302.172	1.604.510.835	11.349.497.000	11.349.497.000	10,77%	6.579.783.658	4.769.713.342
31	Iniciativas de Inversión	398.141.172.372	138.468.777.127	54.777.923.000	54.777.923.000	51,98%	23.572.956.196	31.204.966.804
33	Transferencias de Capital	72.503.575.990	11.473.985.341	23.944.355.000	23.944.355.000	22,72%	1.553.535.977	22.390.819.023
		521.265.543.550	158.339.208.923	105.384.545.000	105.384.545.000	100%	35.215.624.038	70.168.920.962

Eficiencia Presupuestaria Por Sector

Gasto FNDR - 02 al 31 Mayo 2024

SECTOR	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2024			
	COSTO	%		COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2024	SALDO DICIEMBRE
TRANSPORTE	135.106.517.173	25,92%	35.604.092.624	18.627.865.093	18%	7.508.796.185	11.119.068.908
SALUD	96.686.702.556	18,55%	31.876.324.880	16.856.607.951	16%	3.275.540.772	13.581.067.179
EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	75.491.797.790	14,48%	29.177.314.527	10.672.947.667	10%	8.126.004.001	2.546.943.666
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	53.295.938.804	10,22%	21.300.526.506	10.149.057.294	10%	5.878.581.223	4.270.476.071
RECURSOS HIDRICOS	36.020.257.701	6,91%	7.352.244.644	3.722.501.027	4%	1.249.835.141	2.472.665.886
MULTISECTORIAL	45.922.516.285	8,81%	10.879.405.670	25.954.273.089	25%	1.945.316.850	24.008.956.239
SEGURIDAD PUBLICA	18.622.059.404	3,57%	6.595.996.871	5.239.203.964	5%	1.372.424.183	3.866.779.781
DEPORTES	27.133.721.981	5,21%	7.344.037.307	3.445.297.700	3%	1.092.760.671	2.352.537.029
TURISMO Y COMERCIO	5.669.685.009	1,09%	4.096.754.722	1.060.496.842	1%	0	1.060.496.842
ENERGIA	12.045.549.504	2,31%	594.081.081	6.164.679.775	6%	3.596.912.384	2.567.767.391
PESCA	500.635.000	0,10%	375.476.000	125.159.000	0%	0	125.159.000
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	4.457.742.343	0,86%	1.634.725.191	1.629.279.628	2%	1.169.452.628	459.827.000
AGRICULTURA	7.007.729.000	1,34%	1.508.228.900	1.665.351.089	2%	0	1.665.351.089
JUSTICIA	3.304.691.000	0,63%	0	71.824.881	0%	0	71.824.881
TOTAL	521.265.543.550	100%	158.339.208.923	105.384.545.000	100%	35.215.624.038	70.168.920.962

DETALLE PROYECTOS CON ACTUALIZACIÓN DE COSTOS

SUBT.	ITEM	N° ACUERDO	FECHA	SESIÓN	SECTOR	PROVINCIA	COMUNA	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO INICIAL	MONTO AUMENTO 2024	COSTO ACTUAL	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	
31	02	64	08-03-2024	5	TRANSPORTE	LLANQUIHUE	LOS MUERMOS	LIBRE	EJECUCION	40040251	MEJORAMIENTO VÍAS LOCALES SECTOR CAÑITAS, ETAPA I, COMUNA DE LOS MUERMOS	700.400.000	141.857.000	842.257.000	0	0	50.000.000	792.257.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 06-05-2024 para licitar	
31	02	65	08-03-2024	5	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	PALENA	HUALAIHUE	LIBRE	DISEÑO	40047836	REPOSICION ESCUELA RURAL SEMILLERO DE ROLECHA, HUALAIHUÉ	132.200.000	122.596.000	254.796.000	0	0	85.000.000	169.796.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 08-04-2024 para iniciar Licitación	
31	02	99	21-03-2024	6	MULTISECTORIAL	CHIOE	DALCAHUE	LIBRE	EJECUCION	30129912	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DALCAHUE	2.784.577.000	185.456.000	2.970.033.000	0	0	80.000.000	2.890.033.000	RS	Convenio de colaboración enviado a Subdere el 16-05-2024	
31	01	128	12-04-2024	7	TRANSPORTE	REGIONAL	REGIONAL	TR	EJECUCION	40043670	DIAGNOSTICO CONDICIONES NAT. VARIOS SECT. ZONAS DE REZAGO SUR, REGION DE LOS LAGOS	531.498.000	1.091.144.000	1.622.642.000	0	0	100.000.000	1.522.642.000	RS	Convenio enviado a firma Unidad Técnica el 24-04-2024	
31	02	209	24-05-2024	10	TRANSPORTE	REGIONAL	REGIONAL	LIBRE	EJECUCION	40032097	CONSTRUCCION ASCENSORES SECTOR CENTRO - CAR - EDIFICIO CONSISTORIAL, PUERTO MONTT	10.643.000.000	581.636.000	11.224.636.000	0	0	0	11.224.636.000	RS	Actualización de presupuesto aprobado por CORE	
31	02	250	06-06-2024	11	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	CHIOE	QUINCHAO	LIBRE	DISEÑO	40033589	RESTAURACION TEMPLO JESÚS NAZARENO DE CAGUACH, QUINCHAO	441.291.000	0	441.291.000	0	0	50.000.000	391.291.000	RS	Actualización COSTO aprobado por CORE	
TOTAL												15.232.966.000	2.122.689.000	17.355.655.000	0	0	365.000.000	16.990.655.000			

DETALLE PROYECTOS REEVALUADOS

SUBT.	ITEM	N° ACUERDO	FECHA	SESIÓN	SECTOR	PROVINCIA	COMUNA	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO INICIAL	MONTO AUMENTO 2024	COSTO ACTUAL	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	
31	02	26	08-02-2024	3	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	OSORNO	PURRANQUE	FAR	EJECUCION	40012751	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO 21 DE MAYO, PURRANQUE	4.197.110.000	135.246.292	4.332.356.292	2.503.839.275	1.423.683.969	1.693.270.725	135.246.292	RS	EN EJECUCION	
31	02	61	08-03-2024	5	RECURSOS HIDRICOS	CHIOE	QUELLON	LIBRE	EJECUCION	40009684	AMPLIACION DE RED PUBLICA SIST DE AGUA POTABLE Y ALC SECTOR ALCÁZAR COMUNA DE QUELLON	508.303.000	268.132.000	776.435.000	181.604.142	0	73.002.464	521.828.394	RS	OBRA LIQUIDADADA. Aumento de presupuesto aprobado por MIDESO. Aprobado CORE. Convenio enviado a U.T. para licitar	
31	02	62	08-03-2024	5	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LLANQUIHUE	P.VARAS	FAR	EJECUCION	30485331	MEJORAMIENTO PARQUE CERRO PHILIPPI PUERTO VARAS	1.009.645.000	100.098.934	1.109.743.934	0	0	99.809.000	1.009.934.934	RS	En contratación	
31	02	63	08-03-2024	5	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LLANQUIHUE	P.VARAS	LIBRE	EJECUCION	40042379	CONSERVACION ACERAS SECTOR PUERTO CHICO DE PUERTO VARAS	411.700.000	81.232.777	492.932.777	0	0	108.190.000	384.742.777	RS*	En contratación	
31	02	96	21-03-2024	6	TRANSPORTE	LLANQUIHUE	MAULLIN	LIBRE	EJECUCION	40038150	MEJORAMIENTO 5 CALLES DE MAULLIN URBANO, COMUNA DE MAULLIN	717.413.000	212.261.000	929.674.000	0	0	87.413.000	842.261.000	RS	Licitación Desierta. Reevaluación aprobada por MIDESO y CORE para licitar	
31	02	97	21-03-2024	6	SALUD	OSORNO	RIO NEGRO	LIBRE	EJECUCION	40010103	CONSTRUCCION CECOSF URBANO CHIFIN, COMUNA DE RIO NEGRO	1.133.782.000	80.755.665	1.214.537.665	0	0	170.067.300	1.044.470.365	RS	En Licitación ID 1180747-13-LR23. Licitación desierta. Se realizará trato Directo. Aumento Aprobado por CORE. Modificación de convenio enviado a U.T. para licitar. En reevaluación para adjudicar	
31	02	98	21-03-2024	6	SEGURIDAD PUBLICA	LLANQUIHUE	LOS MUERMOS	LIBRE	EJECUCION	40018868	REPOSICION CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS LOS MUERMOS	1.067.961.180	75.720.291	1.143.681.471	556.757.937	0	76.904.133	510.019.401	RS	Aumento de presupuesto aprobado por el CORE para adjudicar	
31	02	131	12-04-2024	7	TRANSPORTE	OSORNO	OSORNO	FAR	EJECUCION	40039788	CONSERVACION CALZADAS SECTOR CENTRO, OSORNO	623.341.085	186.960.915	810.302.000	237.220.193	307.342.117	386.120.041	186.961.766	RS	EN EJECUCION	
31	02	156	25-04-2024	8	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	CHIOE	CHONCHI	LIBRE	EJECUCION	40022712	CONSERVACION ESCUELA RURAL DE NOTUCO, COMUNA DE CHONCHI	245.675.000	243.727.000	489.402.000	0	0	80.000.000	409.402.000	RS	Reevaluación aprobada CORE. Modificación de convenio	
31	02	249	06-06-2024	11	DEPORTES	CHIOE	CHONCHI	LIBRE	EJECUCION	30484959	CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI	2.453.942.000	1.273.782.000	3.727.724.000	0	0	199.451.782	3.528.272.218	RS	Licitación desierta. Aumento de presupuesto aprobado CORE	
TOTAL												12.368.872.265	2.657.916.874	15.026.789.139	3.479.421.547	1.731.026.086	2.974.228.445	8.573.139.147			

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE OSORNO										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30043744	MEJORAMIENTO AVENIDA REPUBLICA, OSORNO.	6.997.839.365	6.707.839.365	0	290.000.000	290.000.000	0	RS	Obra Terminada - Pendiente de pago los valores proforma	PAGO PROFORMA	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30070862	REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT, OSORNO.	8.641.456.396	5.657.190.512	0	100.000.000	100.000.000	2.884.265.884	RS	En Licitación ID827-22-0124, cierra el 18/07/2024	LICITACION	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30134836	REPOSICION ESCUELA RURAL WALTERIO MEYER RUSCA, AGUA BUENA, OSORNO	3.273.309.284	3.247.539.733	0	25.769.551	25.769.551	0	RS	Obras Civiles terminadas - Ejecución Equipos y Equipamientos	EJECUCION	
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40004690	MEJORAMIENTO INSTALACIONES ATLÉTICAS VILLA OLÍMPICA, OSORNO	1.127.041.000	916.166.012	90.098.052	210.874.988	120.776.936	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30463800	REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO	4.545.626.000	4.275.230.454	0	270.395.546	270.395.546	0	RS	Obras Civiles terminadas - Ejecución Equipos y Equipamientos	EJECUCION	
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40008282	REPOSICION SEXTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE OSORNO	1.400.000.000	1.148.500.456	164.757.088	251.499.544	86.742.456	0	RS	EN EJECUCION, Obra terminada, en ejecución equipos y equipamientos	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30257472	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PICHIL, OSORNO	606.678.433	47.479.757	0	27.161.986	27.161.986	532.036.690	RS	Liquidada, En reevaluacion por parte del municipio.	PARA REEVALUACION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40019026	REPOSICION DE VEREDAS SECTOR CENTRO NORTE, OSORNO	2.622.693.228	894.407.035	1.262.549.167	1.263.192.410	643.243	465.093.783	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	PVP	DISEÑO	40016735	RESTAURACION CENTRO CULTURAL SOFÍA HOTT, OSORNO	180.000.000	95.231.667	0	84.768.333	84.768.333	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	DISEÑO	40005715	MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL DEL CENTRO DE OSORNO CON EL SECTOR FRANCKE, OSORNO	511.250.000	257.049.469	0	177.996.968	177.996.968	76.203.563	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40015398	MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL POBLACIÓN CARLOS CONDELL, OSORNO	622.714.000	209.097.875	48.832.816	48.832.816	0	364.783.309	RS	Liquidada (Ingresado a GORE), Estado de pago de la liquidación para el pago a trabajadores tramitado.	LIQUIDADADA/Para reevaluar	
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40027468	MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO, OSORNO	454.283.390	0	0	355.702.730	355.702.730	98.580.660	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40032254	MEJORAMIENTO PLAZA OSORNO LA MAYOR, OSORNO	1.581.965.000	0	189.904.802	429.184.961	239.280.159	1.152.780.039	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40036922	CONSERVACION DE CALZADAS RAHUE BAJO, OSORNO	305.823.158	0	198.619.168	305.823.158	107.203.990	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40039788	CONSERVACION CALZADAS SECTOR CENTRO, OSORNO	810.302.000	237.220.193	307.342.117	386.120.041	78.777.924	186.961.766	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	JUSTICIA	LIBRE	EJECUCION	40015396	REPOSICION JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL, OSORNO	3.275.092.000	0	0	42.225.881	42.225.881	3.232.866.119	RS	En Licitación ID: 827-18-0123, evaluación ofertas	LICITACION	
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	40025366	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO Y CULTURAL FRANCKE, OSORNO	66.830.000	0	0	66.830.000	66.830.000	0	RS	Municipalidad deberá reevaluar iniciativa por cambio locación.	PARA REEVALUAR	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40019022	REPOSICION VEREDAS POBLACIÓN ANGULO COMUNA OSORNO	722.229.000	0	0	225.396.000	225.396.000	496.833.000	RS	En licitación ID: 2308-54-LR24, cierra el 10-06-2024. Evaluación de ofertas	LICITACION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40028984	MEJORAMIENTO PLAZA LOS PINOS, OSORNO	608.394.000	0	195.559.500	506.894.000	311.334.500	101.500.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40025378	CONSTRUCCION PLAZA LOS AROMOS, COMUNA DE OSORNO	609.279.000	0	320.427.210	410.837.119	90.409.909	198.441.881	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40039544	MEJORAMIENTO PLAZA WECHENEWEN, VILLA LOLOLHUE, OSORNO	365.776.000	0	78.192.679	261.898.131	183.705.452	103.877.869	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40037470	MEJORAMIENTO PLAZA LAS AMERICAS, POBLACION PEDRO AGUIRRE CERDA, OSORNO	566.966.000	0	100.786.863	230.449.079	129.662.216	336.516.921	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
TOTAL								39.895.547.254	23.692.952.528	2.957.069.462	5.971.853.242	3.014.783.780	10.230.741.484				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40039724	CONSERVACION CALLE ELEUTERIO RAMÍREZ, OSORNO	743.283.000	0	0	222.984.900	222.984.900	520.298.100	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40054693	MEJORAMIENTO PLAZA SAN RAMÓN, OSORNO	346.695.000	0	0	0	0	346.695.000	RS*	Resolución del Convenio en oficina de partes Gore desde 10-06-2024	CONVENIO	
TOTAL INICIATIVAS NUEVAS								1.089.978.000	0	0	222.984.900	222.984.900	866.993.100				
TOTAL COMUNA DE OSORNO								40.985.525.254	23.692.952.528	2.957.069.462	6.194.838.142	3.237.768.680	11.097.734.584				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE PUERTO OCTAY										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40041382	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL EL PONCHO COMUNA DE PTO OCTAY	138.809.000	100.000.000	11.911.900	38.809.000	26.897.100	0	RS	Se compro terreno. EJECUCION DE DISEÑO	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40047664	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS SECTORES LAS CASCADAS, CARRIL Y LA GRUTA., PUERTO OCTAY.	548.386.000	0	470.297.321	470.297.321	0	78.088.679	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	05	A	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40019426	REPOSICION DE EQUIPOS LUMINARIAS PUBLICAS, COMUNA PUERTO OCTAY	365.577.000	0	277.303.755	277.303.755	0	88.273.245	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	03	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40048025	REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES DEPARTAMENTO SALUD PUERTO OCTAY	72.979.998	0	72.979.998	72.979.998	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
TOTAL								1.125.751.998	100.000.000	832.492.974	859.390.074	26.897.100	166.361.924				
							INICIATIVAS NUEVAS										
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40048022	REPOSICION BUS DE PASAJEROS COMUNA DE PUERTO OCTAY	219.535.465	0	0	219.535.465	219.535.465	0	RS*	SEGUNDA Licitación ID 739231-2-LQ24 DESIERTA. Va a reevaluación para volver a licitar	PARA REEVALUACION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40041629	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL RUPANCO, COMUNA PUERTO OCTAY	1.076.150.000	0	0	322.845.000	322.845.000	753.305.000	RS	Para Licitación la adecuación de diseño. Licitación ID 1180747-1-LE24. Adjudicada	ADJUDICADA	
29	05	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40048003	REPOSICION DE MAQUINA EXCAVADORA, PUERTO OCTAY	178.893.000	0	0	178.893.000	178.893.000	0	RS*	En licitación ID 739231-9-LQ24, cierra el 17-05-2024. Evaluación ofertas	LICITACION	
TOTAL INICIATIVAS NUEVAS								1.474.578.465	0	0	721.273.465	721.273.465	753.305.000				
TOTAL COMUNA DE PUERTO OCTAY								2.600.330.463	100.000.000	832.492.974	1.580.663.539	748.170.565	919.666.924				
							COMUNA DE PURRANQUE										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30171875	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL COLIGUAL, PURRANQUE	25.140.000	9.220.000	0	13.831.000	13.831.000	2.089.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30068433	CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE	1.363.287.000	96.587.325	0	371.435.100	371.435.100	895.264.575	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30171923	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUEYUSCA, PURRANQUE	19.500.000	11.700.000	0	7.800.000	7.800.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40012751	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO 21 DE MAYO, PURRANQUE	4.332.356.292	2.503.839.275	1.423.683.969	1.693.270.725	269.586.756	135.246.292	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40039687	CONSERVACION VEREDAS SECTOR NORTE COMUNA DE PURRANQUE	418.452.000	59.233.833	279.803.159	359.218.167	79.415.008	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40039693	CONSERVACION 15 CAMINOS NO ENROLADOS DE PURRANQUE	413.790.000	277.743.977	106.023.387	136.046.023	30.022.636	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40032775	CONSTRUCCION CENTRO DE DÍA PARA ADULTOS MAYORES DE PURRANQUE	1.270.130.000	0	53.600.873	300.000.000	246.399.127	970.130.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30171924	REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE	1.143.244.000	0	0	571.622.000	571.622.000	571.622.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica 27-09-2023. En Licitación ID 3443-5-LR24. Adjudicado 17-14-2024. EN EJECUCION	EJECUCION	
TOTAL								8.985.899.292	2.958.324.410	1.863.111.388	3.453.223.015	1.590.111.627	2.574.351.867				
TOTAL COMUNA DE PURRANQUE								8.985.899.292	2.958.324.410	1.863.111.388	3.453.223.015	1.590.111.627	2.574.351.867				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE PUYEHUE										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	PIR	EJECUCION	40018773	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑADI PICHIDAMAS, PUYEHUE	479.083.000	461.864.859	0	17.218.141	17.218.141	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40018788	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS 12 SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE PUYEHUE	633.888.000	0	0	443.721.600	443.721.600	190.166.400	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL	1.112.971.000	461.864.859	0	460.939.741	460.939.741	190.166.400				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	30070314	REPOSICION ESCUELA ESTACION NUEVO PORVENIR, PUYEHUE	196.372.000	0	0	41.693.459	41.693.459	154.678.541	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 16-11-2023 para Licitación. En licitación. Cierre el 02-02-2024. ID 2885-123-LQ23. Evaluación Ofertas	LICITACION	
29	04	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40002956	ADQUISICION MATERIAL DIDÁCTICO PARA EDUCACIÓN PARVULARIA, ESCUELAS DE LA COMUNA DE PUYEHUE	390.189.000	0	0	95.094.500	95.094.500	295.094.500	RS*	Licitación ID: 2886-6-LR24 - Fecha de Cierre: 29-05-2024. Evaluación de ofertas	LICITACION	
29	05	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40002956	ADQUISICION MATERIAL DIDÁCTICO PARA EDUCACIÓN PARVULARIA, ESCUELAS DE LA COMUNA DE PUYEHUE	6.988.000	0	0	6.988.000	6.988.000	0	RS*	Licitación ID: 2886-6-LR24 - Fecha de Cierre: 29-05-2024. Evaluación de ofertas	LICITACION	
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40004341	MEJORAMIENTO COSTANERA ENTRE LAGOS, PUYEHUE	8.400.193.000	0	0	481.079.000	481.079.000	7.919.114.000	RS	RESOLUCION EN TRAMITE	CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	8.993.742.000	0	0	624.854.959	624.854.959	8.368.887.041				
							TOTAL COMUNA DE PUYEHUE	10.106.713.000	461.864.859	0	1.085.794.700	1.085.794.700	8.559.053.441				
							COMUNA DE RIO NEGRO										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40008370	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL COSTA RIO BLANCO, COMUNA DE RIO NEGRO	1.101.154.000	251.835.000	233.108.092	849.319.000	616.210.908	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30280673	CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL CHAN CHAN, RIO NEGRO	1.013.684.000	166.766.823	329.166.617	426.575.333	97.408.716	420.341.844	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40010103	CONSTRUCCION CECOSF URBANO CHIFIN, COMUNA DE RIO NEGRO	1.214.537.665	0	0	170.067.300	170.067.300	1.044.470.365	RE	En Licitación ID 1180747-13-LR23. Licitación desierta. Se realizará trato Directo. Aumento Aprobado por CORE. Modificación de convenio enviado a U.T. para licitar. En reevaluación para adjudicar	PARA ADJUDICAR	
							TOTAL	3.329.375.665	418.601.823	562.274.709	1.445.961.633	883.686.924	1.464.812.209				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013103	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUILMA, COMUNA DE RIO NEGRO	1.103.844.000	0	0	90.000.000	90.000.000	1.013.844.000	RS	Convenio enviado el 08/04/2024 a Unidad Técnica para Licitación	PARA LICITAR	
29	03	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40049985	ADQUISICION CAMIÓN MULTIPROPÓSITO COMUNA DE RIO NEGRO	388.483.000	0	0	388.483.000	388.483.000	0	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 22-05-2024 para licitar	PARA LICITAR	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.492.327.000	0	0	478.483.000	478.483.000	1.013.844.000				
							TOTAL COMUNA DE RIO NEGRO	4.821.702.665	418.601.823	562.274.709	1.924.444.633	1.362.169.924	2.478.656.209				
							COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30071878	REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL BAHIA MANSA	5.065.959.000	26.644.784	0	299.307.982	299.307.982	4.740.006.234	RS	Servicio de Salud Osorno ha efectuado 3 licitaciones y el monto de las ofertas superan el monto recomendado. RE Aprobado por MIDESO. Resolución Modificación convenio enviado a Unidad Técnica para Licitación 25-03-2024. ID Licitación 1180747-3-LR24, cierra el 04-06-2024. Evaluación ofertas	LICITACION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30291073	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PUCATRIHUE, SAN JUAN DE LA COSTA	1.016.239.000	739.484.791	167.522.159	198.980.682	31.458.523	77.773.527	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	40019284	CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SECTOR LA BARRA DEL RIO BUENO, SAN JUAN DE LA COSTA	511.498.000	0	0	273.048.600	273.048.600	238.449.400	RS	Licitación cerrada ID 3888-7-LR24. En evaluación de Ofertas	LICITACION	
29	03	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40037544	REPOSICION Y ADQUISICION VEHICULOS MUNICIPALES GESTION OPERATIVA, SAN JUAN DE LA COSTA	208.930.000	0	208.930.000	208.930.000	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
29	05	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40053743	ADQUISICION Y REPOSICION DE CONTENEDORES PARA LA DISPOSICION DE RSD, SAN JUAN DE LA COSTA	39.105.423	0	39.105.423	39.105.423	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
							TOTAL	6.841.731.423	766.129.575	415.557.582	1.019.372.687	603.815.105	5.056.229.161				
							TOTAL COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA	6.841.731.423	766.129.575	415.557.582	1.019.372.687	603.815.105	5.056.229.161				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE SAN PABLO										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40048761	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO	1.085.747.000	0	6.597.360	561.915.666	555.318.306	523.831.334	RS	En ejecución la adecuación de diseño (termina en julio). Luego licitarán la ejecución	EJECUCION	
							TOTAL	1.085.747.000	0	6.597.360	561.915.666	555.318.306	523.831.334				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	N	DEPORTES	LIBRE	DISEÑO	40043228	REPOSICION CANCHA VILLA SAN PABLO, COMUNA SAN PABLO	51.887.000	0	0	0	0	51.887.000	RS	Aprobado CORE	APROBADO CORE	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	51.887.000	0	0	0	0	51.887.000				
							TOTAL COMUNA DE SAN PABLO	1.137.634.000	0	6.597.360	561.915.666	555.318.306	575.718.334				
							PROVINCIALES										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30126943	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO	2.950.334.000	44.744.000	0	5.000.000	5.000.000	2.900.590.000	RS	LICITACION CERRADA. Va a reevaluación por aumento de presupuesto	REEVALUACION	
31	01	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30376573	ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS OSORNO	402.984.000	323.192.484	32.130.000	79.791.516	47.661.516	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30123182	CONSTRUCCION PARQUE HOTT DE OSORNO	6.137.198.000	3.360.025.212	731.812.467	820.330.533	88.518.066	1.956.842.255	CF	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40029293	CONSTRUCCION BASE SAMU RAHUE, OSORNO	288.170.000	13.661.200	0	274.508.800	274.508.800	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
22	11	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40032797	DIAGNOSTICO RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES PARA ELABORACIÓN NSCA CUENCA DEL RÍO RAHUE	234.834.000	23.400.000	0	40.000.000	40.000.000	171.434.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40033559	CONSTRUCCION COSAM RAHUE, COMUNA OSORNO	101.195.000	69.700.000	0	11.595.000	11.595.000	19.900.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	05	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40044996	REPOSICION VEHICULOS Y ADQUISICION MAQUINARIAS DE ASFALTO PARA LA D.V REGION DE LOS LAGOS	1.068.073.000	0	0	1.068.073.000	1.068.073.000	0	RS*	1ra Licitación desierta. Licitación ID 752-19-LR24, cierra el 17-05-2024. Evaluación ofertas	LICITACION	
29	03	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40044996	REPOSICION VEHICULOS Y ADQUISICION MAQUINARIAS DE ASFALTO PARA LA D.V REGION DE LOS LAGOS	282.205.000	0	0	282.205.000	282.205.000	0	RS*	1ra Licitación desierta. Licitación ID 752-19-LR24, cierra el 17-05-2024. Evaluación ofertas	LICITACION	
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057048	REPOSICION CAMIONES TOLVA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD, PROVINCIA DE OSORNO	429.927.960	0	429.927.960	429.927.960	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
24	03	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	SERVICIO DE SALUD OSORNO - APLICACIÓN LETRA G) NUMERAL 3.3 GLOSA 03 GOBIERNOS REGIONALES (LISTA ESPERA NUEVO)	540.000.000	0	0	0	0	540.000.000	RS**	Resolución en Contraloría		
							TOTAL	12.434.920.960	3.834.722.896	1.193.870.427	3.011.431.809	1.817.561.382	5.588.766.255				
							TOTAL PROVINCIALES	12.434.920.960	3.834.722.896	1.193.870.427	3.011.431.809	1.817.561.382	5.588.766.255				
							TOTAL PROVINCIA DE OSORNO	87.914.457.057	32.232.596.091	7.830.973.902	18.831.684.191	11.000.710.289	36.850.176.775				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE PUERTO MONTT										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30072731	MEJORAMIENTO CALLE ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT	9.191.489.000	6.137.186.799	0	245.768.111	245.768.111	2.808.534.090	RS	1ra Licitación Desierta. 2da Licitación 2324-126-LR24, cierra el 27-05-2024. 1 oferente. En adjudicación	LICITACION	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	PVP	EJECUCION	30077490	CONSERVACION CASA PAULY PUERTO MONTT	3.494.917.201	2.072.438.279	994.182.793	1.112.292.675	118.109.882	310.186.247	RS	EN EJECUCION, Obra Termina 2024, equipos y equipamientos 2024	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	PREFACTIBILIDAD	40026872	MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD BARRIO PUERTO, CIUDAD DE PUERTO MONTT	175.010.000	32.600.000	0	48.900.000	48.900.000	93.510.000	RS	EN EJECUCION-Unidad Técnica SERVIU	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30270222	REPOSICION POSTA RURAL DE CORRENTOSO, PUERTO MONTT	661.592.000	7.625.000	0	50.000.000	50.000.000	603.967.000	RS	Ejecución de DISEÑO de adecuación. Comienzo de Obra, cuarto trimestre 2024	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30080922	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO, PUERTO MONTT	658.592.000	7.625.000	0	50.000.000	50.000.000	600.967.000	RS	Ejecución de DISEÑO de adecuación. Comienzo de Obra, cuarto trimestre 2024	EJECUCION	
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40033774	REPOSICION CAMIONES Y MAQUINARIAS - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	544.934.000	0	398.460.976	398.460.976	0	146.473.024	RS*	EN EJECUCION / PARA REEVALUAR	EJECUCION	
29	05	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033774	REPOSICION CAMIONES Y MAQUINARIAS - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	1.166.264.000	710.526.617	172.669.000	172.669.000	0	283.068.383	RS*	EN EJECUCION / PARA REEVALUAR	EJECUCION	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	FAR	EJECUCION	30106468	REPOSICION ESCUELA RURAL LAGUNITAS COMUNA DE PUERTO MONTT	8.573.484.456	3.079.763.745	3.042.626.498	3.095.587.946	52.961.448	2.398.132.765	RE	EN EJECUCION-Fecha entrega Septiembre/RE por actualización monto Obras Civiles, disminución, aumento y obras extraordinarias, que no cambian monto contrato	EJECUCION	
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30115395	CONSTRUCCION CUARTEL OCTAVA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO MONTT	2.265.362.000	0	0	108.929.900	108.929.900	2.156.432.100	RS	Para licitar con nuevo monto de reevaluación	LICITACION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	20195455	MEJORAMIENTO CALLE PADRE HARTER DE PUERTO MONTT	2.791.798.000	0	0	50.000.000	50.000.000	2.741.798.000	RS	En proceso de plan de expropiaciones por SERVIU. Expropiaciones 2025 e inicio de Obras para 2026	EXPROPIACIONES	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40009792	CONSTRUCCION JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LA VARA, PUERTO MONTT	870.659.000	0	0	100.047.800	100.047.800	770.611.200	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 09-11-2023 para Licitar. En preparación de bases por parte del DAEM	PARA LICITAR	
TOTAL								30.394.101.657	12.047.765.440	4.607.939.267	5.432.656.408	824.717.141	12.913.679.809				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30080921	REPOSICION POSTA RURAL DE PIEDRA AZUL, PUERTO MONTT	1.261.269.000	0	0	104.876.750	104.876.750	1.156.392.250	RS	Convenio remitido el 11-01-2024. Adecuación de diseño para Licitar.	PARA LICITAR	
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40035805	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA MIRASOL, PUERTO MONTT	977.955.000	0	0	100.000.000	100.000.000	877.955.000	RS	Convenio remitido a Unidad Técnica el 04-04-2024 para licitar	PARA LICITAR	
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40056949	CONSERVACION CALLES COMUNA DE PUERTO MONTT	1.532.214.000	0	0	0	0	1.532.214.000	RS*	Aprobado CORE	APROBADO CORE	
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	PREFACTIBILIDAD	40058437	CONSTRUCCION DESNIVEL ROTONDA AV. SALVADOR ALLENDE - PARQUE INDUSTRIAL, PUERTO MONTT	246.329.000	0	0	0	0	246.329.000	RS	Aprobado CORE	APROBADO CORE	
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS								4.017.767.000	0	0	204.876.750	204.876.750	3.812.890.250				
TOTAL COMUNA DE P. MONTT								34.411.868.657	12.047.765.440	4.607.939.267	5.637.533.158	1.029.593.891	16.726.570.059				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE CALBUCO										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	20086686	REPOSICION PARCIAL LICEO POLITECNICO , CALBUCO	15.414.816.000	4.976.677.202	3.797.335.685	3.798.250.217	914.532	6.639.888.581	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	RSD	EJECUCION	30135967	CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA LA CAMPANA, CALBUCO	1.614.626.546	1.036.752.441	0	0	0	577.874.105	RS	EN LIQUIDACION CON CARGO -U.T. Documentos de liquidación con observaciones	LIQUIDADO	
22	11	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30465134	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL CALBUCO	110.000.000	71.500.000	0	18.500.000	18.500.000	20.000.000	RS*	EN EJECUCION, termina 2024	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	PIR	EJECUCION	30479286	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ISLA QUENU, COMUNA DE CALBUCO.	954.342.000	0	0	127.171.000	127.171.000	827.171.000	RS	2da Licitación Desierta. 3ra Licitación 3479-91-LR24, cierra el 09-07-2024	LICITACION	
TOTAL								18.093.784.546	6.084.929.643	3.797.335.685	3.943.921.217	146.585.532	8.064.933.686				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	20181416	REPOSICION POSTA DE SALUD PEÑASMO, CALBUCO	1.294.862.000	0	0	104.531.000	104.531.000	1.190.331.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 23-11-2023. A la espera que se apruebe diseño de adecuación	PARA REEVALUAR	
31	02	N	TRANSPORTE	TR	EJECUCION	40049581	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS ISLA QUEULLÍN	984.384.000	0	0	50.000.000	50.000.000	934.384.000	RS	Convenio enviado el 19/04/2024 a Unidad Técnica para Licitar	PARA LICITAR	
TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								2.279.246.000	0	0	154.531.000	154.531.000	2.124.715.000				
TOTAL COMUNA DE CALBUCO								20.373.030.546	6.084.929.643	3.797.335.685	4.098.452.217	301.116.532	10.189.648.686				
							COMUNA DE COCHAMO										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40006863	REPOSICION ESCUELA JUAN SOLER MANFREDINI, COCHAMO	129.430.000	68.272.200	0	61.157.800	61.157.800	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40015801	REPOSICION ESCUELA RURAL CAPITAN DE BANDADA CARLOS RODRIGUEZ PARIS, LLANADA GRANDE, COCHAMO	122.370.000	48.657.768	0	73.712.232	73.712.232	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40019107	CONSTRUCCION SUM. ENERGIA FOTOVOLTAICA EL MANSO-L V GORMAZ-L T. TAGUA-LOS GUINDOS, COCHAMO	696.805.504	594.081.081	102.724.423	102.724.423	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40003812	CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE RIO PUELO	410.049.000	0	0	50.000.000	50.000.000	360.049.000	RS*	Licitación desierta. Proyecto a reevaluación por reajuste de partidas	REEVALUACION	
31	02	A	ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	40019209	HABILITACION SUMINISTRO E.E. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES DIVERSOS SECTORES COCHAMO	2.847.592.000	0	0	109.518.400	109.518.400	2.738.073.600	RS	1ra y 2da Licitación desierta. En preparación nueva licitación	PARA LICITAR	
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40047291	ADQUISICION DE VEHICULOS MUNICIPALES PARA LA COMUNA DE COCHAMÓ	289.138.980	0	103.142.400	103.142.400	0	185.996.580	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
TOTAL								4.495.385.484	711.011.049	205.866.823	500.255.255	294.388.432	3.284.119.180				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40015528	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LLANADA GRANDE, COMUNA COCHAMO	1.549.454.000	0	0	107.363.500	107.363.500	1.442.090.500	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica para Licitar el 11-01-2023	PARA LICITAR	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30085125	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL PASO EL LEON, COCHAMO	1.563.113.000	0	0	90.778.250	90.778.250	1.472.334.750	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica para Licitar el 11-01-2023	PARA LICITAR	
TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								3.112.567.000	0	0	198.141.750	198.141.750	2.914.425.250				
TOTAL COMUNA DE COCHAMO								7.607.952.484	711.011.049	205.866.823	698.397.005	492.530.182	6.198.544.430				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE FRESIA										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30282773	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIUGUEN, FRESIA	538.319.065	406.794.679	0	26.304.877	26.304.877	105.219.509	RS	Proyecto liquidado. Liquidación aprobada. Posterior reevaluación	PARA REEVALUAR	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30212472	CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR RURAL EL MAÑO, FRESIA	490.790.000	424.766.706	0	20.000.000	20.000.000	46.023.294	RS	Proyecto LIQUIDADO de mutuo acuerdo. A la espera de antecedentes para reevaluar	PARA REEVALUAR	
							TOTAL	1.029.109.065	831.561.385	0	46.304.877	46.304.877	151.242.803				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30134714	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL ANFUR, COMUNA DE FRESIA	1.457.683.000	0	0	208.420.750	208.420.750	1.249.262.250	RS	En Licitación. ID 4037-53-LR24, cierra el 17-05-2024. Evaluación ofertas	LICITACION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40025344	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR LOS BAJOS, FRESIA	839.503.000	0	0	50.000.000	50.000.000	789.503.000	RS	FINANCIAMIENTO SECTORIAL		
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40042403	CONSERVACION 9 CAMINOS NO ENROLADOS 7 SECTORES, COMUNA DE FRESIA	987.774.000	0	0	100.000.000	100.000.000	887.774.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica para Licitación el 08-03-2024. ID Licitación:4037-58-LR24, cierra 16-05-2024. Evaluación ofertas	LICITACION	
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40054955	CONSERVACION 17 CAMINOS NO ENROLADOS 7 SECTORES, COMUNA DE FRESIA	800.512.000	0	0	100.000.000	100.000.000	700.512.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica para Licitación el 08-03-2024. ID Licitación:4037-56-LR24, cierra el 15-05-2024. Evaluación ofertas	LICITACION	
29	05	N	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	30340925	REPOSICION EQUIPOS LUMINARIAS PUBLICAS COMUNA DE FRESIA	650.972.000	0	0	70.000.000	70.000.000	580.972.000	RS*	Resolución con toma de razón enviada a Unidad Técnica para Licitación 29-04-2024	PARA LICITAR	
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	4.736.444.000	0	0	528.420.750	528.420.750	4.208.023.250				
							TOTAL COMUNA DE FRESIA	5.765.553.065	831.561.385	0	574.725.627	574.725.627	4.359.266.053				
							COMUNA DE FRUTILLAR										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30085259	REPOSICION ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA FRUTILLAR	6.658.052.844	6.608.656.815	0	23.263.087	23.263.087	26.132.942	RS	En ejecución, saldo equipamientos	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485133	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR PEDERNAL, FRUTILLAR	449.572.000	359.714.922	2.851.679	2.851.679	0	87.005.399	RS	Proyecto liquidado de mutuo acuerdo. Ingresado informe de liquidación. A la espera que el Municipio Reevalúe	PARA REEVALUAR	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485139	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR PICHILopez, FRUTILLAR	289.774.881	0	268.112.123	289.774.881	21.662.758	0	RS	EN EJECUCION - Termina 2024	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485115	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR BALMACEDA-PARAGUAY, FRUTILLAR	901.920.000	1.207.211	0	80.404.318	80.404.318	820.308.471	RS	En licitación ID 2289-36-LR24, cierra el 19-06-2024	LICITACION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485157	AMPLIACION SISTEMA APR CASMA HACIA EL ENCANTO Y CALLEJON SIN SALIDA, FRUTILLAR	324.957.598	265.791.772	0	59.165.826	59.165.826	0	RS	Obra se encuentra a espera de resolución de observaciones de EFE.	PARALIZADA	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	DISEÑO	30077932	MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL, FRUTILLAR ALTO Y BAJO	400.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	350.000.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013412	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL CASMA, FRUTILLAR	966.154.000	8.977.250	13.386.350	113.116.212	99.729.862	844.060.538	RS	En ejecución DISEÑO de adecuación. Comienzo de Obra segundo semestre 2024	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40034637	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS 6 SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE FRUTILLAR	443.595.000	210.086.308	197.785.535	233.508.692	35.723.157	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
							TOTAL	10.434.026.323	7.454.434.278	482.135.687	852.084.695	369.949.008	2.127.507.350				
							INICIATIVAS NUEVAS										
29	03	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40045839	ADQUISICION VEHICULO PARA TRASLADO DE PACIENTES DIALIZADOS, COMUNA DE FRUTILLAR	95.438.000	0	0	31.812.666	31.812.666	63.625.334	RS*	En licitación ID 2289-39-LP24, cierra el 12-06-2024	PARA LICITAR	
29	03	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40031422	REPOSICION CAMIÓN RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA COMUNA DE FRUTILLAR	238.375.000	0	0	0	0	238.375.000	RS*	Aprobado CORE	APROBADO CORE	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	333.813.000	0	0	31.812.666	31.812.666	302.000.334				
							TOTAL COMUNA DE FRUTILLAR	10.767.839.323	7.454.434.278	482.135.687	883.897.361	401.761.674	2.429.507.684				
							COMUNA DE LLANQUIHUE										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	01	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40019376	DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LLANQUIHUE	416.979.000	64.936	0	115.809.462	115.809.462	301.104.602	RS	En segunda Licitación ID 817-1-O124, cierra el 14-02-2024. Evaluación Ofertas	LICITACION	
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30076574	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, LLANQUIHUE	3.410.977.664	3.401.507.040	0	9.470.624	9.470.624	0	RS	En ejecución - Saldos equipamientos	EJECUCION	
							TOTAL	3.827.956.664	3.401.571.976	0	125.280.086	125.280.086	301.104.602				
							TOTAL COMUNA DE LLANQUIHUE	3.827.956.664	3.401.571.976	0	125.280.086	125.280.086	301.104.602				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE LOS MUERMOS										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30125824	AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL CONSISTORIAL LOS MUERMOS	137.650.000	91.234.475	0	9.916.000	9.916.000	36.499.525	RS	En proceso de Liquidación con cargo. No envían liquidación	LIQUIDACION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	30361529	MEJORAMIENTO SISTEMA APR CAÑITAS-RIO FRIO, LOS MUERMOS	29.319.000	22.504.000	0	6.815.000	6.815.000	0	RS	En proceso de liquidación por parte de Unidad Técnica. Liquidación ingresada, en revisión	LIQUIDACION	
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40018868	REPOSICION CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS LOS MUERMOS	1.143.681.471	556.757.937	0	76.904.133	76.904.133	510.019.401	RS	Aumento de presupuesto aprobado por el CORE para adjudicar	PARA ADJUDICAR	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40031458	CONSERVACION VEREDAS COMUNA DE LOS MUERMOS	799.048.284	736.508.740	22.587.104	62.539.544	39.952.440	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40031464	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS AV. LLICO, EL DIRIGENTE Y EXT. SAN MARTIN, LOS MUERMOS	868.293.348	2.610.000	658.928.294	658.928.294	0	206.755.054	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	30465403	CONSTRUCCION APR SECTORES CUESTA LA VACA Y HUAUTRUNES, LOS MUERMOS	1.197.073.128	1.654.624	183.395.386	202.174.573	18.779.187	993.243.931	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30463128	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PEATONAL CALLE MANUEL MONTT, COMUNA DE LOS MUERMOS	996.284.853	2.585.513	0	149.962.210	149.962.210	843.737.130	RS	ADJUDICACION - Para aprobación CORE aumento de presupuesto. Modificación de convenio con toma de razón	MOD CONVENIO	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40014564	CONSERVACION DE 11 CAMINOS VECINALES, LOS MUERMOS	842.821.230	842.821.230	0	0	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
TOTAL								6.014.171.314	2.256.676.519	864.910.784	1.167.239.754	302.328.970	2.590.255.041				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40004598	REPOSICION CENTRO CULTURAL, COMUNA LOS MUERMOS	63.124.000	0	0	33.124.000	33.124.000	30.000.000	RS	Unidad Técnica está preparando Licitación	PARA LICITAR	
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40022434	REPOSICION CAMIONETAS MUNICIPALES, MANICIPALIDAD DE LOS MUERMOS	90.000.057	0	90.000.057	90.000.057	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40040251	MEJORAMIENTO VÍAS LOCALES SECTOR CAÑITAS, ETAPA I, COMUNA DE LOS MUERMOS	842.257.000	0	0	50.000.000	50.000.000	792.257.000	RS	Convenio enviado a Unidad Tecnica el 06-05-2024 para licitar	PARA LICITAR	
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30102786	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LOS PIQUES, LOS MUERMOS	1.318.047.000	0	0	0	0	1.318.047.000	RS	FINANCIAMIENTO SECTORIAL		
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40024945	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL CUMBRE ALTA, LOS MUERMOS	1.324.261.000	0	0	0	0	1.324.261.000	RS	Convenio enviado a Unidad Tecnica el 04-04-2024 para licitar	PARA LICITAR	
29	05	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40034362	REPOSICION EQUIPOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, LOS MUERMOS	232.581.000	0	0	32.500.000	32.500.000	200.081.000	RS*	Licitación ID: 387-5-LQ24 - ADJUDICADA	ADJUDICADA	
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS								3.870.270.057	0	90.000.057	205.624.057	115.624.000	3.664.646.000				
TOTAL COMUNA DE LOS MUERMOS								9.884.441.371	2.256.676.519	954.910.841	1.372.863.811	417.952.970	6.254.901.041				
							COMUNA DE MAULLIN										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40007573	REPOSICION ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ, COMUNA DE MAULLIN	137.618.000	0	0	5.000.000	5.000.000	132.618.000	RS	En preparación reevaluación. SIN RATE 2023 Y 2024	PARA REEVALUACION	
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30399945	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN	54.974.000	0	0	5.000.000	5.000.000	49.974.000	RS	Aumento de presupuesto aprobado por MIDESO, para aprobación CORE	APROBACION CORE	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40035233	CONSERVACION 7 CAMINOS VECINALES, COMUNA DE MAULLIN	770.268.359	315.376.684	250.692.598	349.888.898	99.196.300	105.002.777	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40034838	MEJORAMIENTO CALLES LOTE0 TIERRA VERDE, CARELMAPU, COMUNA DE MAULLIN	1.249.000.791	906.261.060	303.956.367	342.140.178	38.183.811	599.553	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30134234	CONSTRUCCION GIMNASIO TEN - TEN, COMUNA DE MAULLIN	834.246.000	0	0	17.396.800	17.396.800	816.849.200	RS	Municipio debe evaluar continuidad de proyecto por localizacion en zona de Consejo de Monumentos. Resiliación convenio	RESILIACION CONVENIO	
29	05	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40007939	REPOSICION EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGIA LED COMUNA DE MAULLIN	1.268.796.681	0	0	50.000.000	50.000.000	1.218.796.681	RS*	Modificación de convenio enviado a U.T. el 13-12-2023. En Licitación ID 4086-1-LR24, cierra el 14-03-2024. En evaluación ofertas	LICITACION	
31	02	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40038150	MEJORAMIENTO 5 CALLES DE MAULLIN URBANO, COMUNA DE MAULLIN	929.674.000	0	0	87.413.000	87.413.000	842.261.000	RS	Licitación Desierta. Reevaluación aprobada por MIDESO y CORE para licitar	PARA LICITAR	
TOTAL								5.244.577.831	1.221.637.744	554.648.965	856.838.876	302.189.911	3.166.101.211				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40005800	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE MISQUIHUE, MAULLIN	1.166.683.000	0	0	0	0	1.166.683.000	RS	Aprobado CORE	APROBADO CORE	
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS								1.166.683.000	0	0	0	0	1.166.683.000				
TOTAL COMUNA DE MAULLIN								6.411.260.831	1.221.637.744	554.648.965	856.838.876	302.189.911	4.332.784.211				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE PUERTO VARAS										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30064230	REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS	5.344.351.000	1.076.381.867	0	90.454.903	90.454.903	4.177.514.230	RS	En licitación ID 2852-22-LR24, cierra el 25-06-2024	LICITACION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40012083	CONSTRUCCION CESFAM NUEVA BRAUNAU, PUERTO VARAS	87.200.000	59.261.287	9.776.650	18.162.062	8.385.412	9.776.651	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30204522	REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS	2.104.302.852	785.565.955	671.109.157	671.109.157	0	647.627.740	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	01	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40023990	DIAGNOSTICO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DE PUERTO VARAS, ETAPA I	200.000.000	18.083.000	11.917.000	181.917.000	170.000.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40015147	CONSERVACION ACERAS DIVERSOS SECTORES DE PUERTO VARAS	1.007.607.777	668.837.814	299.238.203	338.769.963	39.531.760	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30485331	MEJORAMIENTO PARQUE CERRO PHILIPPI PUERTO VARAS	1.109.743.934	0	0	99.809.000	99.809.000	1.009.934.934	RS	En contratación	CONTRATACION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	PIR	EJECUCION	30125885	CONSTRUCCION SERVICIO APR TERMAS DE RALUN, PUERTO VARAS	1.064.650.280	0	0	77.206.253	77.206.253	987.444.027	RS	Licitación cerrada en evaluación de oferta. ADJUDICADA	ADJUDICADA	
29	03	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40039211	ADQUISICION CAMIÓN ALIBE PARA TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	101.136.196	0	101.136.196	101.136.196	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
TOTAL								11.018.992.039	2.608.129.923	1.093.177.206	1.578.564.534	485.387.328	6.832.297.582				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40019874	RESTAURACION TEMPLO PARROQUIAL EL SAGRADO CORAZON DE JESUS, PUERTO VARAS	286.746.000	0	0	86.746.000	86.746.000	200.000.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica 12-09-2023. Preparación Licitación.	PARA LICITAR	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40042379	CONSERVACION ACERAS SECTOR PUERTO CHICO DE PUERTO VARAS	492.932.777	0	0	108.190.000	108.190.000	384.742.777	RS*	En contratación	CONTRATACION	
31	02	A	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40019241	CONSTRUCCION SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES LAGO TODOS LOS SANTOS, PUERTO VARAS	870.094.000	0	0	117.523.500	117.523.500	752.570.500	RS	En licitación ID 2852-18-LR24, cierra el 06-05-2024. Evaluación de ofertas	LICITACION	
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30087304	REPOSICION POSTA RURAL DE PEULLA, PUERTO VARAS	1.331.403.000	0	0	124.500.250	124.500.250	1.206.902.750	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica 04-04-2024. Preparación Licitación.	PARA LICITAR	
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40042377	MEJORAMIENTO CALLES MANZANAL Y LOS ÁNGELES, COMUNA DE PUERTO VARAS	995.184.000	0	0	0	0	995.184.000	RS	Aprobado CORE	APROBADO CORE	
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS								3.976.359.777	0	0	436.959.750	436.959.750	3.539.400.027				
TOTAL COMUNA DE P.VARAS								14.995.351.816	2.608.129.923	1.093.177.206	2.015.524.284	922.347.078	10.371.697.609				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							PROVINCIALES INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30364305	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO TELETON	3.361.531.000	3.231.378.791	3.800.000	130.152.209	126.352.209	0	RS	En Ejecución, equipamientos (motricidad)	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	DISEÑO	40005289	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO HUMEDAL EL LOTO, LLANQUIHUE	82.400.000	55.480.000	0	26.920.000	26.920.000	0	RS	EN EJECUCION/Espera de RS (Ejecución) para el pago del saldo	EJECUCION	
31	01	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30376572	ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS PUERTO MONTT	493.460.800	474.440.800	13.100.000	19.020.000	5.920.000	0	RS	EN EJECUCION-DOH	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30127010	MEJORAMIENTO CALLE EL TENIENTE, BARRIO INDUSTRIAL DE PUERTO MONTT	3.980.896.039	3.773.268.635	0	207.627.404	207.627.404	0	RS	EN EJECUCION-Pendiente pago de fachada	EJECUCION	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30077481	RESTAURACION IGLESIA N. S. DE LA CANDELARIA DE CARELMAPU, MAULLIN	2.327.104.000	191.791.026	0	116.030.085	116.030.085	2.019.282.889	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30077182	REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS	2.760.024.400	2.304.826.201	0	455.198.199	455.198.199	0	RS	TERMINADO-Pago reajuste	TERMINADO	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30380331	CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL CALBUCO	4.080.716.940	952.647.107	955.749.005	1.328.369.812	372.620.807	1.799.700.021	RE	EN EJECUCION/reevaluación de la iniciativa para ingresar en la carpeta digital una modificación en el presupuesto y las EETT por una modificación en la normativa técnica de los centros de diálisis realizada por MINSAL	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033297	CONSERVACION PERIÓDICA, RUTA V-629 LA VARA-SENDA SUR KM 0,0 AL KM 7,5, COMUNA DE PUERTO MONTT	2.878.340.798	2.866.250.589	0	12.090.209	12.090.209	0	RS*	EN EJECUCION (Pago reajuste)	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	DISEÑO	40019576	MEJORAMIENTO COSTANERA JUAN SOLER, TRAMO COPIAPO – CHORRILLOS, PUERTO MONTT	262.261.000	79.550.669	0	182.710.331	182.710.331	0	RS	EN EJECUCION-Etapa 3 del diseño	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40027009	CONSERVACION PER. CAM. VEC., C. DE CALBUCO Y MAULLÍN, REG. DE LOS LAGOS, 2020-2021	1.495.938.000	746.232.362	707.539.466	720.500.975	12.961.509	29.204.663	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
24	03	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN GLOSA 03 SALUD - SERVICIO DE SALUD RELONCAVI (LISTA DE ESPERA)	756.080.790	0	0	151.217.000	151.217.000	604.863.790	RS**	EN EJECUCION		
29	05	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40046863	REPOSICION EQUIPAMIENTO SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL PUERTO MONTT, SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI	2.208.718.000	202.288.100	393.055.019	393.055.019	0	1.613.374.881	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	04	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40049481	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PABELLÓN HOSPITAL DE CALBUCO	33.022.000	3.208.240	22.990.800	29.813.760	6.822.960	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	05	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40049481	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PABELLÓN HOSPITAL DE CALBUCO	323.287.000	99.520.831	38.556.000	223.766.169	185.210.169	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	03	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40008014	ADQUISICION VEHÍCULOS POLICIALES PARA PATRULLAS ANTI-ABIGEATO PROVINCIA LLANQUIHUE	215.631.000	0	0	57.815.500	57.815.500	157.815.500	RS*	Licitación Desierta. En trámite nueva licitación	PARA LICITAR	
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057049	REPOSICION CAMIONES TOLVA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD,PROVINCIA DE LLANQUIHUE	431.446.995	0	431.446.995	431.446.995	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
29	04	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30488894	ADQUISICION Equipos y Equipamientos para Habilitación Pabellón CMA	387.114.086	325.919.213	0	61.194.873	61.194.873	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
24	01-002	C	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA A) GLOSA 03 ENERGÍA, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES - SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN ENERGÍA EN ZONAS AISLADAS	780.000.000	0	249.444.419	780.000.000	530.555.581	0	RS***	EN EJECUCION		
24	03-004	C	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA A) GLOSA 03 ENERGÍA, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES - MUNICIPALIDADES - SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN ENERGÍA EN ZONAS AISLADAS	50.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	0	RS***	EN EJECUCION		
TOTAL								26.907.972.848	15.306.802.564	2.815.681.704	5.376.928.540	2.561.246.836	6.224.241.744				
TOTAL PROVINCIALES								26.907.972.848	15.306.802.564	2.815.681.704	5.376.928.540	2.561.246.836	6.224.241.744				
TOTAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE								140.953.227.605	51.924.520.521	14.511.696.178	21.640.440.965	7.128.744.787	67.388.266.119				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE ANCUD										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30485368	REPOSICION CENTRO REHABILITACION CLUB DE LEONES COMUNA DE ANCUD	101.500.000	70.700.000	0	30.800.000	30.800.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	40025619	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VILLA LOS AROMOS Y RÍO PUDETO, ANCUD	2.028.170.000	1.415.527.419	113.503.424	305.784.683	192.281.259	306.857.898	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40008322	CONSTRUCCION CUARTEL 3A. COMPAÑIA BOMBEROS ANCUD	1.368.003.000	0	0	66.245.953	66.245.953	1.301.757.047	RS	En Licitación ID 2660-45-LR24,cierra el 02-07-2024	LICITACION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30214722	REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN POSTA SALUD RURAL DE GUABUN, ANCUD	863.258.000	441.258.904	7.690.389	421.999.096	414.308.707	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	03	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40035555	ADQUISICION CAMIÓN MULTIPROPÓSITO, PUNTOS LIMPIOS MÓVILES Y TRASLADO DE AGUA POTABLE	159.865.999	0	159.865.999	159.865.999	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
29	05	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40035555	ADQUISICION CAMIÓN MULTIPROPÓSITO, PUNTOS LIMPIOS MÓVILES Y TRASLADO DE AGUA POTABLE	201.855.921	0	201.855.921	201.855.921	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
							TOTAL	4.722.652.920	1.927.486.323	482.915.733	1.186.551.652	703.635.919	1.608.614.945				
							INICIATIVAS NUEVAS										
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40041565	ADQUISICION DE DOS RETROEXCAVADORAS PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD	222.510.000	0	0	91.606.494	91.606.494	130.903.506	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 29-05-2024 para licitar	PARA LICITAR	
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30471852	INSTALACION SISTEMA APR LOCALIDAD RURAL DE AGUAS BUENAS, ANCUD	1.222.405.000	0	0	0	0	1.222.405.000	RS	Aprobado CORE	APROBADO CORE	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.444.915.000	0	0	91.606.494	91.606.494	1.353.308.506				
							TOTAL COMUNA DE ANCUD	6.167.567.920	1.927.486.323	482.915.733	1.278.158.146	795.242.413	2.961.923.451				
							COMUNA DE CASTRO										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	20140221	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELÍN, CASTRO	500.518.000	444.783.294	0	55.734.706	55.734.706	0	RE	Obra liquidada. En RE para retomar las Obras Civiles, y actualizar precios	REEVALUACION	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40005957	REPOSICION MUSEO MUNICIPAL Y BIBLIOTECA PUBLICA, CASTRO	102.382.531	92.144.278	0	10.238.253	10.238.253	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL	602.900.531	536.927.572	0	65.972.959	65.972.959	0				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30076949	REPOSICION ESCUELA DE LA CULTURA, FRIDOLINA BARRIENTOS, CASTRO	9.747.500.000	0	0	400.000.000	400.000.000	9.347.500.000	RE	Convenio enviado a Unidad Técnica 10-10-2023. En Licitación ID 827-19-O123, cierra el 18-01-2024. Evaluación Oferta (En reevaluación para adjudicar) monto oferta supera el costo	REEVALUACION	
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40048286	CONSTRUCCION REDES SANITARIAS Y URBANIZACIONES COMPLEMENTARIAS DIVERSOS SECTORES DE CASTRO	1.640.280.000	0	0	200.000.000	200.000.000	1.440.280.000	RS	En Licitación ID 966131-60-LR24,cierra el 09-07-2024	LICITACION	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	11.387.780.000	0	0	600.000.000	600.000.000	10.787.780.000				
							TOTAL COMUNA DE CASTRO	11.990.680.531	536.927.572	0	665.972.959	665.972.959	10.787.780.000				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
-------	------	--------	--------	-----------	-------	-----	---------------------	-------	-----------------------	-------------	-----------------	------------------	-------------	-----------	------------------	-------------------

							COMUNA DE CHONCHI										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										

31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30126506	CONSTRUCCION CUARTEL 2° COMPAÑIA BOMBEROS DE LA COMUNA DE CHONCHI	1.170.221.000	509.363.205	201.893.525	660.857.795	458.964.270	0	RS	EN EJECUCION-Termina en octubre	EJECUCION
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30476688	REPOSICION POSTA SALUD RURAL CUCAO, COMUNA CHONCHI	730.167.000	611.483.969	0	118.683.031	118.683.031	0	RS	EN EJECUCION-EQUIPOS, EQUIPAMIENTO	EJECUCION
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	30126487	REPOSICION ESCUELA RURAL DE HUILLINCO COMUNA DE CHONCHI	87.460.000	51.313.682	0	36.146.318	36.146.318	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	20157700	REPOSICION ESCUELA RURAL DE QUITRIPULLI COMUNA DE CHONCHI	4.787.424.000	100.461.367	0	120.000.000	120.000.000	4.566.962.633	RS	En licitación ID 4318-13-LR24, cierra el 05-07-2024	LICITACION
22	11	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30126522	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE CHONCHI Y PLANO DE DETALLE	120.000.000	110.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40019383	CONSTRUCCION ACERAS PARA LA COMUNA DE CHONCHI	544.979.250	277.304.652	267.674.598	267.674.598	0	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40022712	CONSERVACION ESCUELA RURAL DE NOTUCO, COMUNA DE CHONCHI	489.402.000	0	0	80.000.000	80.000.000	409.402.000	RS*	Reevaluación aprobada CORE. Modificación de convenio	MOD CONVENIO
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30484959	CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI	3.727.724.000	0	0	199.451.782	199.451.782	3.528.272.218	RS	Licitación desierta. Aumento de presupuesto aprobado CORE	PARA LICITAR
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40031425	CONSTRUCCION SERVICIOS DE AP Y ALCANT. DE SEC. CENTENARIO Y PROLONGACIÓN P. A. CERDA, CHONCHI	83.566.000	0	0	12.534.900	12.534.900	71.031.100	RS	Municipio reevaluará iniciativa, para separar por etapa el diseño (Oficio ingresado al Gore para Reevaluar)	PARA REEVALUACION
31	02	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40040080	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS DE 8 SECTORES RURALES, COMUNA DE CHONCHI	786.710.000	0	210.627.658	272.026.000	61.398.342	514.684.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
							TOTAL	12.527.653.250	1.659.926.875	680.195.781	1.777.374.424	1.097.178.643	9.090.351.951			

							INICIATIVAS NUEVAS										
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

29	05	A	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40013891	REPOSICION LUMINARIAS PARA DIVERSOS SECTORES RURALES, COMUNA DE CHONCHI	316.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	266.000.000	RS	1° Licitación ID: 4318-2-LQ24 - DESIERTA - 2° Licitación ID: 4318-9-LQ24, CONTRATACION	CONTRATACION
31	02	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40040317	REPOSICION REFUGIOS PEATONALES CON ILUMINACIÓN EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE CHONCHI	153.246.000	0	0	153.246.000	153.246.000	0	RS	En Licitación ID 4318-14-LQ24,cierra el 04-07-2024	LICITACION
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013031	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL NATRI, CHONCHI	1.290.291.000	0	0	0	0	1.290.291.000	RS	Aprobado CORE	APROBADO CORE
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.759.537.000	0	0	203.246.000	203.246.000	1.556.291.000			

							TOTAL COMUNA DE CHONCHI	14.287.190.250	1.659.926.875	680.195.781	1.980.620.424	1.300.424.643	10.646.642.951			
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	-----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	--	--	--

							COMUNA DE CURACO DE VELEZ										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										

29	03	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40043012	REPOSICION BUSES CORPORACION MUNICIPAL, CURACO DE VELEZ	294.195.064	263.047.834	31.147.230	31.147.230	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30095333	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CURACO DE VÉLEZ	3.286.992.090	0	953.829.803	1.591.848.122	638.018.319	1.695.143.968	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40053634	CONSERVACION DE CAMINOS NO ENROLADOS DE 5 SECTORES RURALES, CURACO DE VÉLEZ	910.710.000	0	0	117.497.000	117.497.000	793.213.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
							TOTAL	4.491.897.154	263.047.834	984.977.033	1.740.492.352	755.515.319	2.488.356.968			

							INICIATIVAS NUEVAS										
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30112096	REPOSICION CESFAM RURAL, CURACO DE VELEZ	161.467.000	0	0	24.220.050	24.220.050	137.246.950	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 07-12-2023 para Licitar. ID Licitación:507428-13-LP24, cierra 15-03-2024. ADJUDICADA	ADJUDICADA
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30072730	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CURACO DE VÉLEZ	394.951.000	0	0	56.731.000	56.731.000	338.220.000	RS	CONVENIO ENVIADO A UNIDAD TECNICA EL 11-01-2024 PARA LICITAR (Arquitectura)	PARA LICITAR
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40050854	ADQUISICION CAMION RECOLECTOR Y CONTENEDORES DE RSD, COMUNA CURACO DE VELEZ	32.284.000	0	0	32.284.000	32.284.000	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40050854	ADQUISICION CAMION RECOLECTOR Y CONTENEDORES DE RSD, COMUNA CURACO DE VELEZ	219.880.000	0	0	0	0	219.880.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	808.582.000	0	0	113.235.050	113.235.050	695.346.950			

							TOTAL COMUNA DE C.VELEZ	5.300.479.154	263.047.834	984.977.033	1.853.727.402	868.750.369	3.183.703.918			
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	----------------------	--------------------	--------------------	----------------------	--------------------	----------------------	--	--	--

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE DALCAHUE										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30134013	REPOSICION ESCUELA TEHUACO - QUETALCO COMUNA DE DALCAHUE	1.273.025.000	969.281.902	145.173.564	303.743.098	158.569.534	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40005352	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE TENAUÍN, COMUNA DE DALCAHUE	984.660.233	924.869.501	59.790.732	59.790.732	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	40016862	CONSTRUCCION SISTEMA APR PULUTAUCO, DALCAHUE	1.240.772.005	955.061.933	110.080.719	285.710.072	175.629.353	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40040021	MEJORAMIENTO 4 VIAS CIUDAD DE DALCAHUE	302.929.029	124.523.263	120.736.923	178.405.766	57.668.843	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40017878	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR PUPETRA	1.142.543.000	0	231.691.441	450.251.116	218.559.675	692.291.884	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40040024	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS, COMUNA DE DALCAHUE	545.896.000	0	100.599.989	261.397.006	160.797.017	284.498.994	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL	5.489.825.267	2.973.736.599	768.073.368	1.539.297.790	771.224.422	976.790.878				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30129912	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DALCAHUE	2.970.033.000	0	0	80.000.000	80.000.000	2.890.033.000	RS	Convenio de colaboración enviado a Subdere el 16-05-2024	CONVENIO	
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40052180	CONSTRUCCION SSR SECTOR TEHUACO, COMUNA DE DALCAHUE	41.884.000	0	0	10.000.000	10.000.000	31.884.000	RS	ADJUDICADO	ADJUDICADO	
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049055	ADQUISICION Y REPOSICIÓN DE MAQUINARIAS PARA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, COMUNA DE DALCAHUE	447.679.000	0	0	40.000.000	40.000.000	407.679.000	RS*	El licitación ID 3520-20-LR24, cierra el 17-06-2024	LICITACION	
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049055	ADQUISICION Y REPOSICIÓN DE MAQUINARIAS PARA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, COMUNA DE DALCAHUE	174.783.000	0	0	35.000.000	35.000.000	139.783.000	RS*	El licitación ID 3520-20-LR24, cierra el 17-06-2024	LICITACION	
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40053067	CONSTRUCCION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SECTOR 18 DE SEP, COMUNA DE DALCAHUE	1.149.483.000	0	0	0	0	1.149.483.000	RS*	Aprobado CORE	APROBADO CORE	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	4.783.862.000	0	0	165.000.000	165.000.000	3.469.379.000				
							TOTAL COMUNA DE DALCAHUE	10.273.687.267	2.973.736.599	768.073.368	1.704.297.790	936.224.422	4.446.169.878				
							COMUNA DE PUQUELDON										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30042613	NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON	3.299.636.000	2.692.374.841	0	5.000.000	5.000.000	602.261.159	RS	CONSULTORIAS (Por obras pendientes) TERMINADAS- En espera de antecedentes para reevaluación OBRAS (Obra liquidada).	REEVALUACION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40028442	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE DETIF, PUQUELDON	791.188.000	3.000.000	0	6.000.000	6.000.000	782.188.000	RS	EN EJECUCION Consultorias para permiso de edificación y accesibilidad. Posterior va a reevaluación (2025)	EJECUCION	
							TOTAL	4.090.824.000	2.695.374.841	0	11.000.000	11.000.000	1.384.449.159				
							INICIATIVAS NUEVAS										
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40013818	REPOSICION MAQUINARIA PARA MANTENCION DE CAMINOS VECINALES, COMUNA PUQUELDON	617.537.000	0	0	95.252.316	95.252.316	522.284.684	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 02-04-2024 para iniciar Licitación	PARA LICITAR	
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40013818	REPOSICION MAQUINARIA PARA MANTENCION DE CAMINOS VECINALES, COMUNA PUQUELDON	222.122.000	0	0	30.000.000	30.000.000	192.122.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 02-04-2024 para iniciar Licitación	PARA LICITAR	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	839.659.000	0	0	125.252.316	125.252.316	714.406.684				
							TOTAL COMUNA DE PUQUELDON	4.930.483.000	2.695.374.841	0	136.252.316	136.252.316	2.098.855.843				
							COMUNA DE QUEILEN										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40002386	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESTADIO MUNICIPAL DE QUEILEN	1.355.502.000	1.045.300.291	0	310.201.709	310.201.709	0	RS	OBRA LIQUIDADADA. Aumento presupuesto aprobado MIDESO. A la espera de autorización de aumento de recursos CORE	RE APROBACION CORE	
31	02	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049291	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS ISLA DE TRANQUI, COMUNA DE QUEILEN	518.702.000	0	292.796.328	518.702.000	225.905.672	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL	1.874.204.000	1.045.300.291	292.796.328	828.903.709	536.107.381	0				
							INICIATIVAS NUEVAS										
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40040641	ADQUISICION MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS, COMUNA DE QUEILEN	176.114.000	0	0	176.114.000	176.114.000	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	05	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40040641	ADQUISICION MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS, COMUNA DE QUEILEN	558.128.000	0	0	0	0	558.128.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Tecnica el 15-11-2023. En Licitación ID 2994-2-LR24, cierra el 05-02-2024.	LICITACION DESIERTA	
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40015505	REPOSICION BUS MUNICIPAL DE QUEILEN	271.413.000	0	0	271.413.000	271.413.000	0	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 17-11-2023. ID Licitación:2994-62-LQ23. Adjudicada	ADJUDICADA	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.005.655.000	0	0	447.527.000	447.527.000	558.128.000				
							TOTAL COMUNA DE QUEILEN	2.879.859.000	1.045.300.291	292.796.328	1.276.430.709	983.634.381	558.128.000				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE QUELLON										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30135630	REPOSICION ESCUELA RURAL DE COMPU, COMUNA DE QUELLON	1.763.379.868	1.654.846.517	108.533.351	108.533.351	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40009684	AMPLIACION DE RED PUBLICA SIST DE AGUA POTABLE Y ALC SECTOR ALCÁZAR COMUNA DE QUELLON	776.435.000	181.604.142	0	73.002.464	73.002.464	521.828.394	RS	OBRA LIQUIDADADA. Aumento de presupuesto aprobado por MIDESO. Aprobado CORE. Convenio enviado a U.T. para licitar	PARA LICITAR	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40000178	INSTALACION SISTEMA APR SECTORES CHAILDAD-CHANCO-YATEHUE, QUELLÓN	46.350.000	36.000.000	0	10.350.000	10.350.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	DISEÑO	40021925	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE QUELLON	93.253.000	47.080.800	0	46.172.200	46.172.200	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	30488426	INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ISLA LAITEC, QUELLON	28.825.000	5.765.000	0	23.060.000	23.060.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30095440	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE YALDAD, QUELLON	1.073.806.740	321.229.377	339.942.656	752.577.363	412.634.707	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30069919	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLÓN	1.411.317.146	0	0	282.263.429	282.263.429	1.129.053.717	RS	4TA Licitación ID 2928-12-LR24, CIERRA EL 08-04-2024. Licitación Desierta. Va a 5ta Licitación. Evaluación ofertas	LICITACION	
							TOTAL	5.193.366.754	2.246.525.836	448.476.007	1.295.958.807	847.482.800	1.650.882.111				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40007743	REPOSICION CENTRO EDUCACIONAL DE ADULTOS, COMUNA DE QUELLON	130.090.000	0	0	20.000.000	20.000.000	110.090.000	RS	En licitación ID 2928-14-LP24, cierra el 06-06-2024. Evaluación ofertas	LICITACION	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	130.090.000	0	0	20.000.000	20.000.000	110.090.000				
							TOTAL COMUNA DE QUELLON	5.323.456.754	2.246.525.836	448.476.007	1.315.958.807	867.482.800	1.760.972.111				
							COMUNA DE QUEMCHI										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30430173	CONSERVACION CAMINOS ISLA BUTACHAUQUES	547.411.000	253.005.532	0	5.000.000	5.000.000	289.405.468	RS*	EN LIQUIDACION-Proceso Judicial	LIQUIDADADO	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30396026	CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR, COMUNA DE QUEMCHI	477.979.805	358.482.829	0	5.000.000	5.000.000	114.496.976	RS*	EN LIQUIDACION-Proceso Judicial	LIQUIDADADO	
31	02	A	TRANSPORTE	TR	EJECUCION	40014315	CONSERVACION CAMINOS ISLA CAUCAHUE, COMUNA DE QUEMCHI	825.700.976	825.700.976	0	0	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
33	03-100	C	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	30101055	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, QUEMCHI	13.759.596.000	0	0	500.000.000	500.000.000	13.259.596.000	RS	En Licitación ID 4195-83-LR23, cierra el 11/03/2024. Licitación Desierta. Va a reevaluación	REEVALUACION	
31	02	C	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	30101055	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, QUEMCHI	597.792.000	0	0	80.000.000	80.000.000	517.792.000	RS	En Licitación ID 4195-83-LR23, cierra el 11/03/2024. Licitación Desierta		
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033325	CONSERVACION CAMINOS ISLA TAC, COMUNA DE QUEMCHI.	191.000.000	0	168.296.360	191.000.000	22.703.640	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL	16.399.479.781	1.437.189.337	168.296.360	781.000.000	612.703.640	14.181.290.444				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049738	CONSERVACION CAMINOS MECHUQUE Y CHENIAO-VOIGUE	660.823.000	0	0	112.576.100	112.576.100	548.246.900	RS*	En Licitación ID 4195-1-LR24, cierra el 05-02-2024. Adjudicado	ADJUDICADO	
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40045829	HABILITACION Y MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI	1.390.903.000	0	0	267.270.900	267.270.900	1.123.632.100	RS	1ra Licitación desierta. ID 4195-19-LR24, cierra el 12-04-2024. DESIERTA	LICITACION	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	2.051.726.000	0	0	379.847.000	379.847.000	1.671.879.000				
							TOTAL COMUNA DE QUEMCHI	18.451.205.781	1.437.189.337	168.296.360	1.160.847.000	992.550.640	15.853.169.444				
							COMUNA DE QUINCHAO										
							INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013068	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VILLA CHAULINEC - QUINCHAO	1.212.518.000	730.000	236.817.955	1.211.788.000	974.970.045	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40039350	REPOSICION POSTA SALUD RURAL LINGUA, COMUNA DE QUINCHAO	1.209.365.000	0	0	812.809.500	812.809.500	396.555.500	RS	PARA REEVALUAR	PARA REEVALUACION	
29	05	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40042473	REPOSICION MAQUINARIA MUNICIPAL COMUNA QUINCHAO	492.660.000	0	492.660.000	492.660.000	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
29	03	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40042473	REPOSICION MAQUINARIA MUNICIPAL COMUNA QUINCHAO	254.939.084	0	254.939.084	254.939.084	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
							TOTAL	3.169.482.084	730.000	984.417.039	2.772.196.584	1.787.779.545	396.555.500				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40027221	REPOSICION ESCUELA RURAL DE ALAO, QUINCHAO	2.300.239.000	0	0	36.650.303	36.650.303	2.263.588.697	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 24-04-2024 para iniciar Licitación	PARA LICITAR	
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40033589	RESTAURACION TEMPLO JESÚS NAZARENO DE CAGUACH, QUINCHAO	441.291.000	0	0	50.000.000	50.000.000	391.291.000	RS	Actualización COSTO aprobado por CORE	APROBACION CORE	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	2.741.530.000	0	0	86.650.303	86.650.303	2.654.879.697				
							TOTAL COMUNA DE QUINCHAO	5.911.012.084	730.000	984.417.039	2.858.846.887	1.874.429.848	3.051.435.197				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							PROVINCIALES INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30381175	CONSTRUCCION CANCHA Y PISTA ATLETICA CANCHA RAYADA DE CASTRO	1.528.367.000	527.771.961	0	5.000.000	5.000.000	995.595.039	RS	IND Licitará el muro de contención (Estuvo paralizada). Luego de terminado el muro va a RE para iniciar OBRAS	PARA REEVALUACION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30083335	NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE	5.020.949.434	4.328.065.595	320.117.571	692.883.839	372.766.268	0	RE	EN EJECUCION/ RE po obras civiles, consultorías, equipamiento y gastos administrativos	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30453827	CONSERVACION CNOS. VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA CHILOÉ	1.298.249.800	798.128.503	0	5.000.000	5.000.000	495.121.297	RS*	Licitaciones por mayor monto, vialidad no ha solicitado RE.	PARA REEVALUACION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30083300	NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOE	6.102.325.000	2.666.320.490	40.679.515	289.293.170	248.613.655	3.146.711.340	RS	Proyecto liquidado. Constructora San Felipe. Para reevaluar	LIQUIDADO. Para reevaluar	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40019999	MEJORAMIENTO AVDA. GALVARINO RIVEROS NORTE DE CASTRO	10.669.256.000	3.411.213.069	1.573.180	1.010.546.638	1.008.973.458	6.247.496.293	RS	EN EJECUCION Etapa de expropiaciones, ejecución de Obras en 2025	EJECUCION	
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057050	REPOSICION CAMIONES TOLVA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD,PROVINCIA DE CHILOE	426.807.780	0	426.807.780	426.807.780	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
29	05	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057047	REPOSICION VEHÍCULOS Y ADQUISICIÓN MAQUINARIA DE ASFALTO PARA LA D.V., PROVINCIA DE CHILOÉ	1.062.051.000	0	0	531.025.500	531.025.500	531.025.500	RS*	PARA LICITAR	PARA LICITAR	
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057047	REPOSICION VEHÍCULOS Y ADQUISICIÓN MAQUINARIA DE ASFALTO PARA LA D.V., PROVINCIA DE CHILOÉ	276.768.000	0	0	138.384.000	138.384.000	138.384.000	RS*	PARA LICITAR	PARA LICITAR	
24	01-002	C	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA A) GLOSA 03 ENERGÍA, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES - SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN ENERGÍA EN ZONAS AISLADAS	2.449.908.000	0	2.426.693.732	2.449.908.000	23.214.268	0	RS***	EN EJECUCION		
24	03	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN GLOSA 03 SALUD - SERVICIO DE SALUD CHILOÉ (LISTA ESPERA)	583.995.000	478.195.000	0	105.800.000	105.800.000	0	RS**	ESPERA RENDICION PRIMERA CAJA PARA TRANSFERIR 2024		
TOTAL								29.418.677.014	12.209.694.618	3.215.871.778	5.654.648.927	2.438.777.149	11.554.333.469				
TOTAL PROVINCIALES								29.418.677.014	12.209.694.618	3.215.871.778	5.654.648.927	2.438.777.149	11.554.333.469				
TOTAL PROVINCIA DE CHILOE								114.934.298.755	26.995.940.126	8.026.019.427	19.885.761.367	11.859.741.940	66.903.114.262				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE CHAITEN INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30103541	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN	3.945.766.000	0	0	48.000.000	48.000.000	3.897.766.000	RS	Resolución representada por Contraloría, volverá a ingresar, en oficina de partes desde 10-062024	CONVENIO	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40005413	CONSTRUCCION PLANTA ELEVADORA E IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, CHAITEN	1.517.515.000	1.149.344.500	30.900.172	211.382.160	180.481.988	156.788.340	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL	5.463.281.000	1.149.344.500	30.900.172	259.382.160	228.481.988	4.054.554.340				
							INICIATIVAS NUEVAS										
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40053350	REPOSICION 4 CAMIONETAS Y UN MINIBUS Y ADQUISICION 3 CAMIONETAS, COMUNA DE CHAITEN	368.116.000	0	0	0	0	368.116.000	RS*	Aprobado CORE	APROBADP CORE	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	368.116.000	0	0	0	0	368.116.000				
							TOTAL COMUNA DE CHAITEN	5.831.397.000	1.149.344.500	30.900.172	259.382.160	228.481.988	4.422.670.340				
							COMUNA DE FUTALEUFU INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	TRANSPORTE	PEDZE	EJECUCION	30102779	CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES COMUNA DE FUTALEUFÚ	700.787.553	668.657.553	32.130.000	32.130.000	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO	
22	11	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	PEDZE	EJECUCION	30341678	ANALISIS ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE FUTALEUFÚ	126.058.000	52.380.000	23.280.000	58.212.000	34.932.000	15.466.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	PEDZE	DISEÑO	30352430	CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ	118.160.000	100.000.000	0	18.160.000	18.160.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	DEPORTES	PEDZE	EJECUCION	30086361	REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ	3.522.238.501	3.522.238.501	0	0	0	0	RS	TERMINADO 2023	TERMINADO	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	DISEÑO	40031970	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PEATONAL CALLE O'HIGGINS, COMUNA FUTALEUFÚ.	65.189.000	21.845.940	0	42.469.734	42.469.734	873.326	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40041636	REPOSICION POSTA SALUD RURAL EL ESPOLON COMUNA DE FUTALEUFU	1.312.588.000	0	0	1.168.229.169	1.168.229.169	144.358.831	RS	1ra Licitación desierta. 2da Licitación privada, actualmente en ejecución la adecuación de diseño	EJECUCION	
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40041686	REPOSICION Y ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES, COMUNA DE FUTALEUFU	330.820.000	0	330.820.000	330.820.000	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
29	05	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40041686	REPOSICION Y ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES, COMUNA DE FUTALEUFU	339.507.000	0	339.507.000	339.507.000	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
							TOTAL	6.515.348.054	4.365.121.994	725.737.000	1.989.527.903	1.263.790.903	160.698.157				
							INICIATIVAS NUEVAS										
29	05	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40053669	REPOSICION EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA CTI COMUNA DE FUTALEUFÚ	167.604.419	0	0	0	0	167.604.419	RS*	Resolución a la espera de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria	CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	167.604.419	0	0	0	0	167.604.419				
							TOTAL COMUNA DE FUTALEUFU	6.682.952.473	4.365.121.994	725.737.000	1.989.527.903	1.263.790.903	328.302.576				
							COMUNA DE HUALAIHUE INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30065600	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL MANZANO, HUALAIHUE	838.479.380	838.479.380	0	0	0	0	RS	TERMINADO 2023	TERMINADO	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	PEDZE	DISEÑO	30338024	CONSTRUCCION SISTEMA DE APR PUNTILLA PICHICOLO, HUALAIHUE	33.986.000	10.157.100	0	23.828.900	23.828.900	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	30338523	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SECTOR CHOLGO, HUALAIHUE	33.986.000	10.157.100	0	23.828.900	23.828.900	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	30419694	REPOSICION ESCUELA RURAL CALETA EL MANZANO, HUALAIHUE	94.200.000	0	7.004.880	94.200.000	87.195.120	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	03	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40039987	REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE CAMION COMPACTADOR Y CONTENEDORES DE BASURA, HUALAIHUE	517.645.925	0	517.645.925	517.645.925	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
29	05	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40039987	REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE CAMION COMPACTADOR Y CONTENEDORES DE BASURA, HUALAIHUE	250.979.360	0	250.979.360	250.979.360	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	DISEÑO	40037891	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CONTAO, HUALAIHUÉ	67.340.000	0	0	43.670.000	43.670.000	23.670.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 24-04-2024 para iniciar Licitación	PARA LICITAR	
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40048688	ADQUISICION CAMIONETAS MUNICIPALES PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS, HUALAIHUÉ	109.950.999	0	106.743.000	109.950.999	3.207.999	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL	1.946.567.664	858.793.580	882.373.165	1.064.104.084	181.730.919	23.670.000				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40047836	REPOSICION ESCUELA RURAL SEMILLERO DE ROLECHA, HUALAIHUÉ	254.796.000	0	0	85.000.000	85.000.000	169.796.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 08-04-2024 para iniciar Licitación	PARA LICITAR	
31	02	N	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40037396	CONSTRUCCION GIMNASIO MUNICIPAL EL MANZANO, HUALAIHUE	1.859.148.000	0	0	0	0	1.859.148.000	RS	Aprobado CORE	APROBADO CORE	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	2.113.944.000	0	0	85.000.000	85.000.000	2.028.944.000				
							TOTAL COMUNA DE HUALAIHUE	4.060.511.664	858.793.580	882.373.165	1.149.104.084	266.730.919	2.052.614.000				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE PALENA										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	MULTISECTORIAL	PEDZE	DISEÑO	30116040	REPOSICION BODEGA Y GALPON MUNICIPAL, PALENA	43.998.000	35.173.080	0	8.824.920	8.824.920	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	PEDZE	EJECUCION	30115295	REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA	1.449.749.000	1.289.644.117	74.364.413	160.104.883	85.740.470	0	RS	EN EJECUCION (Equipos y Equipamientos)	EJECUCION	
22	11	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30474713	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE PALENA	130.000.000	14.325.000	0	35.000.000	35.000.000	80.675.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40037418	CONSTRUCCION ELECTRIFICACIÓN FOTOVOLTAICA DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE PALENA	1.607.103.000	0	0	984.653.097	984.653.097	622.449.903	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 09-11-2023. ID Licitación:2929-14-LR24, cierra el 28-03-2024. ADJUDICADA	ADJUDICADA	
TOTAL								3.230.850.000	1.339.142.197	74.364.413	1.188.582.900	1.114.218.487	703.124.903				
							INICIATIVAS NUEVAS										
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40019251	REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS VECINALES	238.321.000	0	0	20.000.000	20.000.000	218.321.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 24-04-2024 para iniciar Licitación	PARA LICITAR	
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40019251	REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS VECINALES	96.866.000	0	0	30.000.000	30.000.000	66.866.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 24-04-2024 para iniciar Licitación		
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS								335.187.000	0	0	50.000.000	50.000.000	285.187.000				
TOTAL COMUNA DE PALENA								3.566.037.000	1.339.142.197	74.364.413	1.238.582.900	1.164.218.487	988.311.903				
							PROVINCIALES										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
31	02	A	TRANSPORTE	PEDZE	EJECUCION	30342673	CONSTRUCCION CAMINO RUTA W-807,SECTOR:PTE.NEGRO-PTE.AQUELLAS,CHAITEN	9.788.091.000	363.855.637	808.052	1.061.301.725	1.060.493.673	8.362.933.638	RS	Proyecto Liquidado (PTE Aquellas). PTE Negro en contratación. Entrega de terreno. Contrato en Contraloría	CONTRATACION	
31	02	A	SALUD	PEDZE	EJECUCION	30060589	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE CHAITEN.	18.621.383.000	7.590.665.488	11.902.004	1.973.052.025	1.961.150.021	9.057.665.487	RS	TERMINO ANTICIPADO CONTRATO. Va a reevaluación. Obras de mitigación	EN LIQUIDACION	
31	02	A	TRANSPORTE	PEDZE	EJECUCION	30384677	MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA	31.445.553.000	13.316.875.128	47.275.912	800.000.000	752.724.088	17.328.677.872	RS	TERMINO ANTICIPADO CONTRATO. Evaluando por parte de VIALIDAD reevaluar para pagar el saldo de la liquidación. Segundo tramo que inicie lo mas pronto posible	EN LIQUIDACION	
31	02	A	TRANSPORTE	PEDZE	PREFACTIBILIDAD	30384235	CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR:PALENA - LAGO PALENA,COMUNA PALENA	814.000.000	500.893.700	0	0	0	313.106.300	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
24	01-002	C	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA A) GLOSA 03 ENERGÍA, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES - SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN ENERGÍA EN ZONAS AISLADAS	900.000.000	0	540.746.055	900.000.000	359.253.945	0	RS***	EN EJECUCION		
31	02	A	JUSTICIA	LIBRE	DISEÑO	30421729	REPOSICION OFICINA DEL REGISTRO CIVIL E IDENTIF. DE HORNOPIREN	29.599.000	0	0	29.599.000	29.599.000	0	RS	Proyecto sin RS 2024. Luego RS inicia Convenio	SIN RS 2024	
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	DISEÑO	40035178	REPOSICION RETÉN CONTAO, COMUNA DE HUALAIHUÉ	83.921.000	1.339.000	0	82.582.000	82.582.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30458729	MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA, CHAITEN	742.950.000	0	0	50.000.000	50.000.000	692.950.000	RS	EXPROPIACION (DA)	NUEVO	
29	03	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057144	REPOSICION CAMIONES TOLVA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD, PROVINCIA DE PALENA	426.807.780	0	426.807.780	426.807.780	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
TOTAL								62.852.304.780	21.773.628.953	1.027.539.803	5.323.342.530	4.295.802.727	35.755.333.297				
							INICIATIVAS NUEVAS										
29	05	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40055959	REPOSICION ECOGRAFOS HOSPITALES DE FUTALEUFU, CHAITEN Y PALENA	448.939.000	0	0	51.500.000	51.500.000	397.439.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 23-05-2024 para Licitar	PARA LICITAR	
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS								448.939.000	0	0	51.500.000	51.500.000	397.439.000				
TOTAL PROVINCIALES								63.301.243.780	21.773.628.953	1.027.539.803	5.374.842.530	4.347.302.727	36.152.772.297				
TOTAL PROVINCIA DE PALENA								83.442.141.917	29.486.031.224	2.740.914.553	10.011.439.577	7.270.525.024	43.944.671.116				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							REGIONALES INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO										
22	11	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40037074	ANALISIS CONSTRUCCIÓN POLÍTICA REGIONAL DEL ADULTO MAYOR REGIÓN DE LOS LAGOS	235.000.000	105.750.000	129.250.000	129.250.000	0	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	01	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40027131	ANALISIS Y DETERMINACIÓN DE BRECHAS DISPOSICION DE A.P. Y ALC. PROV. OSORNO Y LLANQUIHUE	241.133.000	184.000.000	23.000.000	57.133.000	34.133.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
22	11	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40043665	DIAGNOSTICO ELABORACION POLITICA PARA LA SOSTENIBILIDAD HIDRICA, REGION DE LOS LAGOS	320.000.000	160.065.999	139.934.001	139.934.001	0	20.000.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
22	11	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30430874	ACTUALIZACION MODIFICACION Y REESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA PROT	413.944.000	0	0	5.000.000	5.000.000	408.944.000	RS*	Proyecto aun no se inicia. Espera de la Ley		
29	03	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40019624	REPOSICION MOTOS TODO TERRENO PARA LOS CUARTELES OPERATIVOS TERRITORIALES DE LOS LAGOS	260.300.000	0	260.300.000	260.300.000	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
29	03	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40020318	REPOSICION VEHÍCULOS PDI, REGIÓN POLICIAL DE LOS LAGOS	675.958.000	0	0	33.797.900	33.797.900	642.160.100	RS*	Licitación ID: 3289-17-LQ23 DESIERTA. Licitará el GORE	PARA LICITAR	
29	05	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40037837	REPOSICION EQUIPOS PARA LA SECCIÓN FOTOGRAFÍA Y, QUÍMICA Y FÍSICA DEL LACRIM REGIONAL PMO	202.250.000	0	0	50.000.000	50.000.000	152.250.000	RS*	En bases de Licitación	PARA LICITAR	
29	05	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40054760	REPOSICION ECÓGRAFOS HOSPITALES DE FRUTILLAR, MAULLÍN, CALBUCO, FRESIA Y CEFAM RÍO NEGRO	627.784.000	0	0	150.000.000	150.000.000	477.784.000	RS*	En Licitación ID 1180919-2-LR24, cierra el 03-05-2024. En adjudicación	ADJUDICACION	
29	05	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40034230	REPOSICION EQUIPOS UNIDAD DE ENDOSCOPIA HOSPITAL PUERTO MONTT	1.445.553.000	0	0	150.000.000	150.000.000	1.295.553.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 03-04-2024 para iniciar Licitación	PARA LICITAR	
22	11	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	TR	EJECUCION	40032331	DIAGNOSTICO ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS RSD Y SU GESTIÓN EN ZONAS DE REZAGO	219.884.000	0	0	10.000.000	10.000.000	209.884.000	RS*	PARA ADJUDICACION	PARA ADJUDICACION	
24	01-300	C	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	CONCURSO DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD (8% PRIVADO)	8.045.041.000	0	0	8.045.041.000	8.045.041.000	0	RS***	Inicio del consurso 07-05-2024 al 18-06-2024)		
24	03-300	C	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	CONCURSO DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD (8% PUBLICO)	423.423.000	0	0	423.423.000	423.423.000	0	RS***			
33	03-125	C	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	7.281.226.000	0	1.553.535.977	7.281.226.000	5.727.690.023	0	RS**	EN EJECUCION ARRASTRE		
TOTAL								20.391.496.000	449.815.999	2.106.019.978	16.735.104.901	14.629.084.923	3.206.575.100				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	01	N	TRANSPORTE	TR	EJECUCION	40043670	DIAGNOSTICO CONDICIONES NAT. VARIOS SECT. ZONAS DE REZAGO SUR, REGION DE LOS LAGOS	1.622.642.000	0	0	100.000.000	100.000.000	1.522.642.000	RS	Convenio enviado a firma Unidad Técnica el 24-04-2024	CONVENIO	
22	11	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40055194	ANALISIS POLÍTICA DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL, REGIÓN DE LOS LAGOS.	258.500.000	0	0	22.978.999	22.978.999	235.521.001	RS*	CONVENIO EN TRAMITE GORE	CONVENIO	
22	11	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40058442	ANALISIS POLITICA INDIGENA REGIONAL	253.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	243.000.000	RS*	CONVENIO EN TRAMITE GORE	CONVENIO	
29	05	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40042999	REPOSICION DE EQUIPOS LABORATORIOS DE CARRERAS MARÍTIMAS DEL TECNOLÓGICO U LAGOS	570.505.000	0	0	55.500.000	55.500.000	515.005.000	RS*	Resolución enviada a Unidad Técnica el 13-05-2024 para Licitat	PARA LICITAR	
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40032097	CONSTRUCCION ASCENSORES SECTOR CENTRO - CAR - EDIFICIO CONSISTORIAL, PUERTO MONTT	11.224.636.000	0	0	0	0	11.224.636.000	RS	Actualización de presupuesto aprobado por CORE	APROBADO CORE	
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40038820	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN CRUCES SEMAFORIZADOS	533.060.000	0	0	0	0	533.060.000	RS*	Aprobado CORE	APROBADO CORE	
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS								14.462.343.000	0	0	188.478.999	188.478.999	14.273.864.001				
TOTAL REGIONAL								34.853.839.000	449.815.999	2.106.019.978	16.923.583.900	14.817.563.922	17.480.439.101				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA Y TRANSFERENCIA BOMBEROS / FPD										
24	01	C	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30429222	TRANSFERENCIA PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA	506.915.000	0	0	506.915.000	506.915.000	0	RS**	EN EJECUCION (COLECTIVOS)		
33	TE A BO	C	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40051817	TRANSFERENCIA JUNTA NACIONAL CUERPO BOMBEROS DE CHILE	2.253.859.000	0	0	2.253.859.000	2.253.859.000	0	RS**	CONVENIO EN JURIDICA GORE		
33	03	C	MULTISECTORIAL	FPD	EJECUCION	FPD	FONDO REGIONAL PARA LA PRODUCTIVIDAD Y EL DESARROLLO	7.793.277.000	0	0	7.793.277.000	7.793.277.000	0	RS**	SIN DISTRIBUIR		
							TOTAL	10.554.051.000	0	0	10.554.051.000	10.554.051.000	0				
							TOTAL	10.554.051.000	0	0	10.554.051.000	10.554.051.000	0				
							PROGRAMAS PLAN DESARROLLO ZONAS EXTREMAS										
33	03	A	AGRICULTURA	PEDZE	Servicio Agrícola y Ganadero	30341439	TRANSFERENCIA PROGRAMA RECUPERACION SUELOS DEGRADADOS EN TPV	210.000.000	45.876.260	0	164.123.740	164.123.740	0	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	AGRICULTURA	PEDZE	SEREMI DE AGRICULTURA	30329922	TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AFC DEL TPV	530.000.000	439.632.948	0	90.367.052	90.367.052	0	RS**	EN EJECUCION		
							TOTAL PATAGONIA VERDE	740.000.000	485.509.208	0	254.490.792	254.490.792	0				
							PROGRAMAS DE ARRASTRE										
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	CORFO	40033084	CAPACITACION APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR TURÍSTICO EN EL TERRITORIO PATAGONIA	2.082.000.000	1.231.188.809	0	338.377.746	338.377.746	512.433.445	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	CORFO	40031184	CAPACITACION APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA E INNOVACIÓN EN TURISMO Y AGRICULTURA SUSTENTA	699.800.000	513.268.852	0	186.531.148	186.531.148	0	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	AGRICULTURA	LIBRE	SEREMI DE AGRICULTURA	40015235	TRANSFERENCIA Reactivación Técnico-Comercial de Productores Agroecológicos Región de Los Lagos	398.180.000	173.488.652	0	224.691.348	224.691.348	0	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SEREMI DE MEDIO AMBIENTE	30136320	PROTECCION APLICACIÓN MODELO USO SUST. EN PAISAJE CONSERV. CHILOÉ	624.829.009	599.944.059	0	24.884.950	24.884.950	0	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	SEREMI DE MEDIO AMBIENTE	40005399	TRANSFERENCIA CAPAC. Y TRANSF. EN EL USO EFICIENTE DE LA CALEFACCIÓN RESIDENCIAL EN OSORNO	2.212.769.231	1.532.610.162	0	680.159.069	680.159.069	0	RS**	EN EJECUCION		
24	03	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	SEREMI DE BIENES NACIONALES	40004275	SANEAMIENTO PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZACION "CHILE PROPIETARIO"	1.187.510.621	1.140.510.621	0	47.000.000	47.000.000	0	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	SEREMI DE AGRICULTURA	40024244	TRANSFERENCIA PROGRAMA PARA RED AFC DE CRIANCEROS DE TERNEROS LECHEROS	322.800.000	113.323.000	0	209.477.000	209.477.000	0	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	AGRICULTURA	LIBRE	COMISION NACIONAL DE RIEGO	40014466	CAPACITACION Y FOMENTO PARA FORTALECER EL RIEGO TECNIFICADO EN LA REGION DE LOS LAGOS	2.040.000.000	849.231.040	0	1.186.168.949	1.186.168.949	4.600.011	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	TRANSPORTE	FAR	SUBTEL	40029246	TRANSFERENCIA HABILITACION OFERTA DE SERVICIOS DE INTERNET DOMICILIARIO ULTIMA MILLA, REGION X	14.980.000.000	1.701.692.807	0	1.600.000.000	1.600.000.000	11.678.307.193	RS**	EN EJECUCION		
33	01	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	Universidad San Sebastián	40037025	TRANSFERENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y GESTION DE INICIATIVAS SOSTENIBLE	494.759.750	311.968.750	0	182.791.000	182.791.000	0	RS**	EN EJECUCION		
24	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	ONG TREKAN	40045468	PREVENCION PROGRAMA ITINERANTE DE SENSIBILIZACION Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	225.000.000	168.750.000	0	56.250.000	56.250.000	0	RS**	EN EJECUCION		
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	Universidad Austral de Chile	40044516	FORTALECIMIENTO CENTRO DE INNOVACIÓN REGIÓN DE LOS LAGOS	1.500.000.000	1.125.000.000	0	375.000.000	375.000.000	0	RS**	EN EJECUCION		
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	FUNDACION PRODEMU	40045461	CAPACITACION KUME MOGEN: APOYO Y CAPACITACIÓN PARA MUJERES DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS	640.000.000	480.000.000	0	160.000.000	160.000.000	0	RS**	EN EJECUCION		
24	01	A	SALUD	LIBRE	Universidad San Sebastián	40045488	PREVENCION CONVIVENCIA ESCOLAR: SALUD MENTAL, PREVENCIÓN, VIOLENCIA ESCOLAR	135.221.000	101.416.000	0	33.805.000	33.805.000	0	RS**	EN EJECUCION		
33	01	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	Fundación Empresarial EUROCHILE	40044892	FORTALECER RECICLAJE Y ECONOMÍA CIRCULAR	230.240.000	172.681.000	0	57.559.000	57.559.000	0	RS**	EN EJECUCION		
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	CODESSER	40044894	RECUPERACIÓN PROGRAMA DE FERIAS	230.340.000	172.756.000	0	57.584.000	57.584.000	0	RS**	EN EJECUCION		
24	01	A	SALUD	LIBRE	Fundación de Beneficiencia Hogar de Cristo	40045626	PROGRAMA PROVINCIAL DE ATENCIÓN SOCIO SANITARIA EN DOMICILIO	290.000.000	217.500.000	0	72.500.000	72.500.000	0	RS**	EN EJECUCION		
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	TRAVOLUTION	40046057	TRANSFERENCIA TURISMO RURAL REGIÓN DE LOS LAGOS	1.652.469.000	1.239.352.000	0	413.117.000	413.117.000	0	RS**	EN EJECUCION		
33	01	A	PESCA	LIBRE	Instituto de Fomento Pesquero	40046065	TRANSFERENCIA ACUICULTURA DE PEQUEÑA ESCALA REGIÓN DE LOS LAGOS	500.635.000	375.476.000	0	125.159.000	125.159.000	0	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SERNATUR	40044895	PROGRAMA FORTALECIMIENTO Y RECUPERACIÓN TURISMO	380.247.000	340.245.002	0	40.001.998	40.001.998	0	RS**	EN EJECUCION		
							TOTAL PROGRAMAS ARRASTRE	30.826.800.611	12.560.402.754	0	6.071.057.208	6.071.057.208	12.195.340.649				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
							PROGRAMAS ARRASTRE									
24	03	A	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD DE CHILOE	40056363	PROGRAMA DE PESQUISA, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CANCER DIGESTIVO EN LA PROVINCIA DE CHILOE	608.213.605	486.571.000	0	121.643.000	121.643.000	0	RS**	EN EJECUCION	
24	03	A	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40055259	INCLUSION SOCIAL Y APOYO DE SALUD INTEGRAL PARA POBLACION DEL ESPECTRO AUTISTA	730.000.000	584.000.000	0	146.000.000	146.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	
24	03	A	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40057244	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO SALUD MENTAL PROVINCIA DE PALENA	347.108.000	277.686.000	0	69.422.000	69.422.000	0	RS**	EN EJECUCION	
24	03	A	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD OSORNO	40057736	PROGRAMA DE PROMOCION, PREVENCION Y DIAGNOSTICO PRECOZ DE CANCERES MAS PREVALENTES EN LAS MUJERES DE LA PROVINCIA DE OSORNO	500.000.000	400.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	
24	03	A	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD OSORNO	40001626	PROGRAMA DE RESOLUCION DE ORTODONCIA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA PROVINCIA DE OSORNO Y REGION DE LOS LAGOS CONSTRUYENDO NUEVAS SONRISAS	600.000.000	480.000.000	0	120.000.000	120.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	
24	03	A	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40056811	CONTROL Y TRATAMIENTO PACIENTES ONCOLÓGICOS SERVICIO DE SALUD RELONCAVI	525.857.000	420.686.000	0	105.171.000	105.171.000	0	RS**	EN EJECUCION	
24	03	A	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40057528	PROGRAMA CONTROL DE PACIENTES DE LA PROVINCIA DE PALENA CON DISCAPACIDAD, MEDIANTE REHABILITACIÓN INTEGRAL	475.000.000	380.000.000	0	95.000.000	95.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	
24	03	A	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD DE CHILOE	40057611	TRANSFERENCIA SERVICIO DE REFERENCIA ONCOLÓGICA DE CHILOÉ	1.574.000.000	1.119.200.000	0	454.800.000	454.800.000	0	RS**	EN EJECUCION	
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	Universidad Austral de Chile	40046702	ANALISIS ESTRATEGIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION, REGION DE LOS LAGOS	75.000.000	56.250.000	0	0	0	18.750.000	RS**	APROBADO CORE, RESOLUCION EN CONTRALORIA	
33	03	N	AGRICULTURA	LIBRE	INDAP	40057162	CAPACITACION FOMENTO PRODUCTIVO FORRAJERO PARA BOVINOS DE CARNE DE LA PROVINCIA DE PALENA	1.179.549.000	0	0	0	0	1.179.549.000	RS**	Programa 2023 aprobado CORE. Resolución aprobada CORE. Resolución en trámite DIPIR	
33	03	N	AGRICULTURA	LIBRE	INDAP	40057135	TRANSFERENCIA RECUPER Y FORTALECIM DEL MANEJO SUSTENTABLE DE SUELOS PARA COM INDIG PROV OSORNO	1.250.000.000	0	0	0	0	1.250.000.000	RS**	Programa 2023 aprobado CORE. Resolución aprobada CORE. Resolución en trámite DIPIR	
33	03	N	AGRICULTURA	LIBRE	INDAP	40057165	CAPACITACION RECUP, CONSERV Y MEJOR DE SUELOS EN TERRITORIOS INDÍG PROV LLANQ CHILOE Y PALENA	700.000.000	0	0	0	0	700.000.000	RS**	Programa 2023 aprobado CORE. Resolución aprobada CORE. Resolución en trámite DIPIR	
33	03	N	AGRICULTURA	LIBRE	INDAP	40057256	TRANSFERENCIA CAP E INV SILVOAGROP PARA TECNIFIC Y REACTIV ECON DE CAMP, REGION LOS LAGOS	700.000.000	0	0	0	0	700.000.000	RS**	Programa 2023 aprobado CORE. Resolución aprobada CORE. Resolución en trámite DIPIR	
33	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	MIN. DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES	40057681	TRANSFERENCIA SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO MEDIANTE BUSES ELECTRICOS EN PUERTO VARAS	7.782.000.000	0	0	0	0	7.782.000.000	RS**	Aprobado CORE	
TOTAL PROGRAMAS NUEVOS								17.046.727.605	4.204.393.000	0	1.212.036.000	1.212.036.000	11.630.299.000			
TOTAL PROGRAMAS								48.613.528.216	17.250.304.962	0	7.537.584.000	7.537.584.000	23.825.639.649			
TOTAL SUBTITULO 33 (NO INCLUYE FRIL)								59.167.579.216	17.250.304.962	0	18.091.635.000	18.091.635.000	23.825.639.649			
TOTAL PRESUPUESTO FNDR 2024								521.265.543.550	158.339.208.923	35.215.624.038	105.384.545.000	70.168.920.962	256.392.307.022			

RATE

RS=RECOMENDACIÓN TÉCNICA FAVORABLE
RS*=RECOMENDACIÓN TÉCNICA CIRCULAR 33
RS**=RECOMENDACIÓN POR TRANSFERENCIA
RS***=RECOMENDACIÓN POR SUBSIDIO
RE=REEVALUACIÓN
IN=INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVA